

Identifikačný kód

Režim úlohy

Názov úlohy

Trvanie

Začiatok

Dokončenie

Prechodcovia

1		Odpovedanie staveniska	1 deň	Po 30.9.19	Po 30.9.19	
2		Vybudovanie zárodkov SO 202-00 P5,P6	0 dni	Pi 3.7.20	Pi 3.7.20	1FS+198 dni
3		Ukončené zemné práce (náspyt nad 2,0 m výšky) SO 101-00 V úseku km 3,00-kú	0 dni	Pi 21.5.21	Pi 21.5.21	1FS+428 dni
4		Dokončenie hornej stavby SO 202-00 DC1 DC2	0 dni	Po 15.5.23	Po 15.5.23	1FS+944 dni
5		Koniec	0 dni	Str 13.12.23	Str 13.12.23	1FS+1096 dni
6		010-00 Demolácie	20 dni	Ut 1.10.19	Po 28.10.19	1
7		021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Kráľová nad Váhom	60 dni	Str 6.9.23	Ut 28.11.23	13
8		022-00 Spätná rekultivácia dočasných k.ú. Dlhá nad Váhom	60 dni	Str 9.8.23	Ut 31.10.23	5FF-30 dni
9		023-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Šaľa	60 dni	Str 9.8.23	Ut 31.10.23	5FF-30 dni
10		024-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Trnovec nad Váhom	60 dni	Str 9.8.23	Ut 31.10.23	5FF-30 dni
11		025-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Horný Jatov	60 dni	Str 9.8.23	Ut 31.10.23	5FF-30 dni
12		031-00 Vegetačné úpravy cesty I/75	70 dni	Str 6.9.23	Str 13.12.23	5FF
13		101-00 Cesta I/75 – Šaľa obchvat	1026 dni	Ut 1.10.19	Ut 5.9.23	6SS
14		102-00 Pripojenie existujúcej c.I/75 vkm 0,400	180 dni	Ut 21.7.20	Po 29.3.21	121;62;75;117;10
15		103-00 Preložka cesty II/573 vkm 3,443	180 dni	Št 3.10.19	Str 10.6.20	104
16		104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej c.II/573 vkm 4,984	365 dni	Ut 17.3.20	Po 9.8.21	1FS+120 dni
17		104-01 Vetva A - prívádzač	1 deň?	Str 6.9.23	Str 6.9.23	64;56;77;70;116
18		104-02 Vetva B - úprava II/573	1 deň?	Ut 7.7.20	Ut 7.7.20	6;97;109;108;70;
19		105-00 Preložka c. III/50811 vkm 7.519	180 dni	Ut 28.4.20	Po 4.1.21	106;126;101;105
20		106-00 Úprava c. II/562 vkm 10.272	180 dni	Ut 31.3.20	Po 7.12.20	114;127;102
21		107-00 Pripojenie existujúcej c. I/75 vkm 11.340	150 dni	Ut 21.1.20	Po 17.8.20	115;82
22		120-00 Preložka poľnej cesty vkm 1.5	40 dni	Ut 1.10.19	Po 25.11.19	1
23		121-00 Prejazd po pravej strane Váhu vkm 1.550	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1
24		122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300	60 dni	Ut 22.12.20	Po 15.3.21	41
25		123-00 Preložka poľnej cesty vkm 2,450	60 dni	Po 19.10.20	Pi 8.1.21	42
26		124-00 Preložka poľnej cesty vkm 6,300	40 dni	Ut 17.3.20	Po 11.5.20	77;88;89
27		125-00 Preložka poľnej cesty vkm 7,500	30 dni	Ut 28.4.20	Po 8.6.20	126
28		126-00 Preložka poľných ciest vkm 10,275	40 dni	Ut 21.7.20	Po 14.9.20	124;80;96;114
29		127-00 Preložka poľnej cesty vkm 1,300	60 dni	Po 23.3.20	Pi 12.6.20	34;75
30		128-00 Preložka poľnej cesty v križovatke vkm 3,8-4,3	120 dni	Ut 1.10.19	Po 16.3.20	1
31		129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií	50 dni	Str 6.9.23	Ut 14.11.23	13
32		150-00 Chodník pred mostom cez Váh	40 dni	Po 17.10.22	Pi 9.12.22	65;111
33		151-00 Chodník za mostom cez Váh	40 dni	Po 2.5.22	Pi 24.6.22	
34		201-00 Most nad poľnou cestou vkm 1,300	124 dni	Ut 1.10.19	Pi 20.3.20	1
35		202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795	1020 dni	Ut 26.11.19	Po 23.10.23	
36		Zakladanie	350 dni	Ut 26.11.19	Po 29.3.21	22;23;65;111
37		Spodná stavba	240 dni	Ut 7.7.20	Po 7.6.21	36SS+160 dni
38		Nosná konštrukcia	520 dni	Ut 6.10.20	Po 3.10.22	37SS+65 dni
39		Príslušenstvo	700 dni	Ut 16.2.21	Po 23.10.23	38SS+95 dni
40		203-00 Most na c.I/75 vinudácií v km 2,250	350 dni	Ut 16.3.21	Po 18.7.22	1;24
41		204-00 Most na c.I/75 pri hrádzi vkm 2,310	320 dni	Ut 1.10.19	Po 21.12.20	1
42		205-00 Most nad poľnou cestou vkm 2,550	124 dni	Ut 28.4.20	Pi 16.10.20	1FS+150 dni
43		206-00 Most na c.I/75 cez kanál Dlhá vkm 5,040	165 dni	Ut 17.3.20	Po 2.11.20	1FS+120 dni
44		207-01 Most na c.I/75 nad poľnou cestou a produktovodom vkm 8,824	124 dni	Po 19.10.20	Št 8.4.21	42
45		207-02 Most na c.I/75 nad Trnoveckým kanálom vkm 8,847 50	124 dni	Ut 1.10.19	Pi 20.3.20	1
46		208-00 Most na c.I/75 nad kanálom vkm 9,390	124 dni	Ut 1.10.19	Pi 20.3.20	1
47		209-00 Most na c.I/75 nad železničnou vlečkou vkm 9,664	217 dni	Ut 12.11.19	Str 9.9.20	90;73;113
48		211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom	165 dni	Ut 1.10.19	Po 18.5.20	1
49		212-00 Prieput na c.I/75 na kanáli vkm 10,663	35 dni	Ut 17.3.20	Po 4.5.20	1FS+120 dni
50		213-00 Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom	124 dni	Ut 17.3.20	Pi 4.9.20	1FS+120 dni
51		250-00 Protihluková stena v km 1,9 vľavo	180 dni	Ut 27.12.22	Po 4.9.23	38FS+60 dni
52		251-00 Protihluková stena v km 5,80 vpravo	300 dni	Ut 27.12.22	Po 19.2.24	38FS+60 dni
53		252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vľavo	45 dni	Ut 9.6.20	Po 10.8.20	55
54		253-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vpravo	45 dni	Ut 11.8.20	Po 12.10.20	53
55		254-00 Protihluková stena v km 1,9 vpravo	180 dni	Ut 1.10.19	Po 8.6.20	1
56		255-00 Protihluková stena na prívádzači	240 dni	Str 5.10.22	Ut 5.9.23	13FF
57		256-00 Protihluková stena v km 10.500 vpravo	180 dni	Str 28.12.22	Ut 5.9.23	13FF
58		257-00 Protihluková stena v km 4.000 vpravo	300 dni	Str 13.7.22	Ut 5.9.23	13FF
59		260-00 Oplotenie cesty I/75 vkm 1,0	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1
60		261-00 Oplotenie vinohradu vkm 5,850-6,650 vľavo	20 dni	Ut 4.2.20	Po 2.3.20	59
61		262-00 Oplotenie vinohradu vkm 6,075-6,675 vpravo	20 dni	Ut 3.3.20	Po 30.3.20	60
62		501-00 Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa vkm 0,00	90 dni	Ut 12.11.19	Po 16.3.20	1FS+30 dni
63		502-00 Úprava výtlačného vodovodu Šaľa – Močenok vkm 4,9 – 6,4	150 dni	Ut 17.3.20	Po 12.10.20	62
64		503-00 Úprava vodovodu v km 0.110 prepojenia	150 dni	Ut 17.3.20	Po 12.10.20	1FS+120 dni
65		504-00 Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1
66		505-00 Úprava vodovodu Dusla vkm 8,357	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1
67		507-00 Úprava vodovodu Dusla vkm 8,380	30 dni	Ut 4.2.20	Po 16.3.20	1FF+120 dni

Projekt: Šaľa 05 2019

Dátum: Str 3.7.19

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhm

Súhm projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhm

Manuálna úloha

Manuálny súhm

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termin

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 1

Režim úlohy		Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	2020				2021				2022				2023				2024	
							1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok				
68		508-00 Úprava vodovodu Dusla vkm 8,397	30 dni	Ut 17.3.20	Po 27.4.20	67																		
69		509-00 Úprava potrubia Dusla vkm 8,600	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
70		510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom - Veča	60 dni	Ut 14.4.20	Po 6.7.20	6FS+120 dni																		
71		511-00 Úprava tlakovej kanalizácie Močenok – Šaľa - Veča vkm 7,5	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
72		512-00 Úprava tlakovej kanalizácie Trnovec nad Váhom vkm 10,280	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
73		513-00 Úprava potrubí Dusla v km 9.650	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
74		514-00 Preložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
75		520-00 Úprava ZP Šaľa – Kolárovo vk.ú. Kráľová n/V vkm 0,0 – 1,66	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
76		521-00 Úprava ZP Hájske - Sládečkovce vk.ú. Dlhá n/V vkm 1,66 – 5,05	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
77		522-00 Úprava ZP Hájske - Sládečkovce vk.ú. Šaľa vkm 5,05 – 9,4	120 dni	Ut 1.10.19	Po 16.3.20	1																		
78		522-01 Závlahové potrubia v majetku Hydromeliorácie š.p. Bratislava	1 deň	Ut 1.10.19	Ut 1.10.19	1																		
79		522-02 Závlahové potrubia v majetku Roľníckeho družstva Šaľa	1 deň	Ut 1.10.19	Ut 1.10.19	1																		
80		523-00 Úprava ZP Hájske - Sládečkovce vk.ú. Trnovec n/V vkm 9,04 – 10,66	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
81		524-00 Úprava ZP Hájske - Sládečkovce vk.ú. Horný Jatov vkm 10,66 – 11,700	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
82		525-00 Úprava odvodnenia vk.ú. Horný Jatov	80 dni	Ut 1.10.19	Po 20.1.20	1																		
83		601-00 Preložka 22 kV VN I. č. 360/418 vkm 0,854	4 dni	Ut 1.10.19	Pi 4.10.19	1																		
84		602-00 Preložka 22 kV VN I. č. 431/322 vkm 0.865	4 dni	Ut 1.10.19	Pi 4.10.19	1																		
85		603-00 Preložka 22 kV VN I. č. 442/449 v km 0.876	4 dni	Ut 1.10.19	Pi 4.10.19	1																		
86		604-00 Preložka 22kV VN I.č.1043 v km 0,050 ČS 104-00	18 dni	Ut 29.10.19	Št 21.11.19	6																		
87		605-00 Preložka 22 kV VN I. č. 1043 v km 5,616	4 dni	Ut 1.10.19	Pi 4.10.19	1																		
88		606-00 Preložka 22 kV VN I. č. 205 v km 6,262	5 dni	Ut 1.10.19	Po 7.10.19	1																		
89		607-00 Preložka 22 kV VN I. č. 220 v km 6,276	5 dni	Ut 1.10.19	Po 7.10.19	1																		
90		608-00 Preložka 22 kV VN I. č. 220 v km 9,700	28 dní	Ut 1.10.19	Št 7.11.19	1																		
91		609-00 Preložka 22 kV VN I. č. 205 v km 9,976	21 dni	Ut 1.10.19	Ut 29.10.19	1																		
92		610-00 Preložka 22 kV VN I. č. 205 v km 10,914	28 dní	Ut 21.1.20	Št 27.2.20	82																		
93		611-00 Ochrana VN káblov Dusla km 8,365	7 dni	Ut 1.10.19	Str 9.10.19	1																		
94		612-00 Ochrana NN káblov Dusla km 8,385	7 dni	Št 10.10.19	Pi 18.10.19	93																		
95		613-00 Ochrana VN káblov Dusla km 8,398	7 dni	Po 21.10.19	Ut 29.10.19	94																		
96		614-00 Preložka 22 kV VN I. č. 220 v km 10,250	21 dni	Str 30.10.19	Str 27.11.19	95																		
97		615-00 Preložka NN prípojky v km 0.220 vetvy B objektu 104-00	2 dni	Str 30.10.19	Št 31.10.19	95																		
98		621-00 Úprava 110 kV VVN I. č. 8772 vkm 6,200	90 dni	Ut 1.10.19	Po 3.2.20	1																		
99		625-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0.200	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
100		626-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 3.450	30 dni	Ut 17.3.20	Po 27.4.20	30																		
101		627-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 7.500	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
102		628-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 10.250	30 dni	Ut 1.10.19	Po 11.11.19	1																		
103		629-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0.200	3 dni	Ut 1.10.19	Št 3.10.19	1																		
104		630-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3.450	2 dni	Ut 1.10.19	Str 2.10.19	1																		
105		631-00 Prípojka VN pre osvetlenie križovatky v km 7.500	21 dni	Ut 1.10.19	Ut 29.10.19	1																		
106		632-00 Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7.500	10 dni	Ut 1.10.19	Po 14.10.19	1																		
107		634-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10.250	1 deň	Ut 1.10.19	Ut 1.10.19	1																		
108		635-00 Osvetlenie okružnej križovatky cesty II/573 objektu 104-02	21 dni	Ut 1.10.19	Ut 29.10.19	1																		
109		636-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky cesty II/573 objektu 104-02	21 dni	Ut 1.10.19	Ut 29.10.19	1																		
110		650-00 Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75	21 dni	Ut 1.10.19	Ut 29.10.19	1																		
111		651-00 Preložka MK –VET v km 1,52 cesty I/75	14 dni	Str 30.10.19	Po 18.11.19	110																		
112		652-00 Preložka MTS v km 7,53 cesty I/75	14 dni	Ut 19.11.19	Pi 6.12.19	111																		