

S L O V E N S K Á S P R Á V A C I E S T

Výročná správa za rok 2022

Bratislava 26.4.2023

**Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ**

OBSAH

1. Identifikácia organizácie	3
2. Charakteristika organizácie	3
3. Ľudské zdroje	4
4. Úsek technického rozvoja	6
5. Finančné údaje	13
6. Majetok a záväzky	29
7. Bežná údržba a opravy ciest	35
8. Investičná výstavba	43
9. Kontroly, audity, opatrenia	73
10. Marketing, komunikácia a služby verejnosti	77
11. Záver	78
12. Prílohy	79

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Rezort: **Ministerstvo dopravy a výstavby SR**
Štatutárny orgán: **generálny riaditeľ: Ing. Ivan Rybárik**
IČO : **00003328**
Právna forma: **Rozpočtová organizácia s vnútornými organizačnými zložkami. Vnútorne organizačné zložky Slovenskej správy ciest nemajú právnu subjektivitu.**

Vedenie organizácie v roku 2022:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ od 04.05.2021

Ing. Oravcová Kristína - vedúca Odboru ekonomickej a rozpočtovej správy od 15.02.2021

Ing. Meszárošová Andrea - vedúca Odboru verejného obstarávania od 01.09.2021

Ing. Simona Šarafinová - vedúca Odboru ľudských zdrojov od 19.05.2021

Ing. Longauer Peter - vedúci Odboru vnútornej správy od 15.02.2021

JUDr. Fabová Monika, riaditeľka Úseku generálneho riaditeľa do 30.04.2022

Ing. Simona Šarafinová – poverená riadením Úseku generálneho riaditeľa od 12.05.2022

Mgr. Ozimanič Jaroslav, riaditeľ Úseku technického rozvoja od 01.07.2021

Ing. Hornák Pavol, poverený riadením Úseku investícií a správy do 12.09.2022

Ing. Dorocák František, Riaditeľ úseku investícií a správy od 12.09.2022

Mgr. Ivica Toman, Vedúci Odboru právneho od 01.03.2022

2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Právnymi listinami, ktorými sa preukazuje vznik, existencia a ostatné právne skutočnosti týkajúce sa organizácie sú „Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest číslo 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení“ a „Štatút Slovenskej správy ciest číslo 5855/M-95 z 11.12.1995 v znení jeho neskorších zmien a doplnení“ (poznámka: dňa 14. 02. 2005 bolo vydané úplné znenie zriaďovacej listiny Slovenskej správy ciest pod číslom 316/M-2005 a úplné znenie štatútu Slovenskej správy ciest pod číslom 324/M-2005).

Najvyšším predstaviteľom SSC je generálny riaditeľ menovaný ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Organizačnú štruktúru SSC tvorí generálne riaditeľstvo so štyrmi úsekmi (úsek generálneho riaditeľa, úsek ekonomiky a vnútorného riadenia, úsek technického rozvoja, úsek investičných projektov a prevádzky) a štyri investičné výstavby a správy ciest (IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice, IVSC Žilina), ktoré zabezpečujú výstavbu, údržbu a opravy ciest I. triedy, každá s unifikovanou organizačnou štruktúrou, na čele s riaditeľom investičnej výstavby a správy ciest. Organizačná štruktúra SSC tvorí prílohu tejto výročnej správy.

SSC sa zaoberá všetkými oblasťami cestnej infraštruktúry. Je nositeľom koncepcie rozvoja cestnej siete na Slovensku, dopravného plánovania, ako i technického rozvoja. Zabezpečuje prípravu a

výstavbu ciest I. triedy a na dobu prechodnú (do dokončenia výstavby) aj vybraných diaľničných privádzačov. Zabezpečuje vykonávanie a priamo vykonáva údržbu, opravy a správu cestnej siete, s ohľadom na hospodárnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy. Mimoriadnu pozornosť SSC venuje ochrane životného prostredia. Na jednotlivé druhy činnosti vynakladá primerané finančné prostriedky, v rámci schváleného rozpočtu a uzavretého kontraktu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

3. ĽUDSKÉ ZDROJE

Údaje o stave a pohybe zamestnancov

Podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022“ plánovaný stav zamestnancov na rok 2022 bol 345.

Stav zamestnancov v roku 2022 bol nasledovný:

- priemerný evidenčný stav - 330
- priemerný prepočítaný stav - 334
- fyzický stav k 31.12.2022 - 339 z toho 190 žien.

V roku 2022 bolo do pracovného pomeru prijatých 55 zamestnancov. Pracovný pomer skončilo 57 zamestnancov nasledovným spôsobom: 15 zamestnancov formou dohody z podnetu zamestnanca, 23 zamestnancov z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 14 zamestnanci skončili pracovný pomer výpoveďou, 4 zamestnanci ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe. Pri 1 zamestnancovi došlo k skončeniu pracovného pomeru v dôsledku úmrtia.

V priebehu roka čerpali materskú dovolenku 2 zamestnankyne a 7 zamestnankýň čerpalo rodičovskú dovolenku.

Vzdelanostná a kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2022

úroveň vzdelania	počet zamestnancov
základné vzdelanie	0
stredné vzdelanie	13
úplné stredné vzdelanie	78
vyššie odborné vzdelanie	0
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň „Bc.“	11
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň „Mgr.“, „Ing.“	226
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň „CSc.“, „PhD.“	11

Z celkového počtu 339 zamestnancov bolo v kategórii technicko-hospodársky zamestnanci zaradených 332 zamestnancov, z toho 190 žien a v kategórii kvalifikovaní pracovníci a remeselníci zaradených 7 zamestnancov.


Veková štruktúra zamestnancov

Ku dňu 31.12.2022 bola veková štruktúra zamestnancov nasledovná:

Veková hranica	ženy		muži		spolu	
	počet	%	počet	%	počet	%
18 - 25	0	0	4	1,18	4	1,18
26 - 30	4	1,18	11	3,25	15	4,43
31 - 35	21	6,20	15	4,42	36	10,62

36 - 40	29	8,56	12	3,54	41	12,10
41 - 45	35	10,32	12	3,54	47	13,86
46 - 50	30	8,85	19	5,60	49	14,45
51 - 55	23	6,78	19	5,61	42	12,39
56 - 60	21	6,19	24	7,08	45	13,27
nad 60	27	7,97	33	9,73	60	17,70
S p o l u	190	56,05	149	43,95	339	100

Priemerný vek zamestnancov Slovenskej správy ciest je 48 rokov.



Vzdelávanie zamestnancov

V priebehu roku 2022 odbor ľudských zdrojov organizačne zabezpečil 45 vzdelávacích akcií, na ktorých sa zúčastnilo celkom 147 zamestnancov.

Na vzdelávanie zamestnancov v roku 2022 boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 15 296,- €.

Sociálna politika

Slovenská správa ciest zabezpečovala sociálnu politiku v súlade s ustanovením § 151 až § 176 Zákonníka práce a platnou Podnikovou kolektívnou zmluvou Slovenskej správy ciest.

Sociálna výpomoc bola poskytnutá 9 zamestnancom: z toho pri narodení dieťaťa 3 zamestnancom, pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 4 zamestnancom a 2 rodinným príslušníkom pri úmrtí zamestnanca, celkovo vo výške 2 350,- €.

Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečované formou stravovacích poukázok a finančného príspevku.

Odmeňovanie zamestnancov

Zamestnávateľ zabezpečoval odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022“ (ďalej len „rozpis“) a v súlade s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (valorizácia od 01.07.2022 o 3% podľa stupnice platových taríf).

Podľa „rozdpisu“ mala Slovenská správa ciest schválených 310 zamestnancov a k tomu pridelené mzdové prostriedky na začiatku roka v objeme 5 155 317,00 € s plánovanou priemernou mzdou 1 385,84 €. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bolo Slovenskej správe ciest schválený limit počtu osôb 345 zamestnancov a boli navýšené mzdové prostriedky o sumu 1 564 935,29 €. Týmto opatreniami boli mzdové prostriedky pridelené v celkovom objeme 6 720 252,29 € s plánovanou priemernou mzdou 1 623,25 €.

4. ÚSEK TECHNICKÉHO ROZVOJA

Odbor cestnej databanky v roku 2022 vykonával činnosť centrálnej technickej evidencie diaľnic, ciest I., II., III. triedy a verejne motoristicky prístupných miestnych ciest (ďalej len „CTEPK“), posudzovanie a určovanie trás pre nadmernú a nadrozmernú dopravu a centrálnu dispečersko-spravodajskú službu o stave a zjazdnosti cestných komunikácií.

Správa údajov referenčnej siete, nepremenných technických parametrov a cestných objektov

V rámci výkonu CTEPK boli do centrálnej databázy vložené údaje referenčnej siete, nepremenných parametrov ciest z meraní v roku 2022 (stav údajov k 1.1.2023) a následne priebežne počas roka 2022 na novovybudovaných úsekoch po ich zaradení do cestnej siete alebo odovzdania do užívania, resp. aktualizáciu zber pri nahlásených zmenách údajov od jednotlivých správcov ciest (referenčná sieť, technické nepremenné parametre - TNP, cestné objekty, realizované stavby) v rámci celej cestnej siete SR.

Merania údajov referenčnej siete metódou DGPS a technických nepremenných parametrov v teréne zahŕňovali v priebehu roka 2022 aktualizácie a dokončené investičné stavebné akcie: Senec II/503 - miestna cesta (ďalej len „MC“), Nitra - Šindolka I/64, Kúty D2 - I/2, Vištuk III/1080 - MC, Senec Okružná II/ 503 - MC, Tunely geometria D3, Čadca D3 - III/2016, Ivanka pri Dunaji I/61, Diaľničné križovatky - obojsmerné vetvy SR, Poprad I/66, Poprad I/66 - D1, Poprad I/18, Levice I/51, Žilina I/60, Veľký Šariš I/68 - III/3179 - III/3451, Mýtna - Lovinobaňa - Tomášovce R2, Veľký Šariš I/68, Senec D1 - II/503, MC Prístavná - Slovnaftská Bratislava D4R7 - III/1082.

Na základe vydaných rozhodnutí MDV SR o zmenách usporiadania cestnej siete (UCS) bola aktualizovaná ich evidencia a zároveň boli vykonané aktualizácie referenčnej siete ako aj prvotný zber technických nepremenných parametrov: Brezno I/66b, Zlatník III/3610, Stará Ľubovňa III/3146 – III/3120, Čirč I/77a, Slovenské Nové Mesto I/79a, Nová Baňa I/65, Vyšný Kručov III/3503, Žiar III/2335, Roškovce - Varechovce III/3869, Chorvátsky Grob II/127, Ďapalovce III/3573, Bušovce III/3104, Kočín - Lančár III/1256, Kručov III/3570, Habovka III/2311.

Aktualizačné opravy referenčnej siete ako aj zbory cestných objektov a technických nepremenných parametrov boli vykonané aj na základe hlásení zmien správcov CK (zmena dopravného značenia, realizované súvislé údržby a opravy,...) a na základe požiadaviek správcov na zameranie mostov zaevidovaných v aplikácii IS MCS Mosty a zameranie priepustov v aplikácii IS MCS Priepusty.

UCS: Priebežne boli vypracovávané stanoviská alebo poskytnuté konzultácie k návrhom na usporiadanie cestnej siete: D1 križovatka Likavka, Bratislava - Vajnory III/1082, Gbeľany II/583A - UC (ďalej len „UC“), Zlatník III/3610, Sačurov III/3625, Zámotov III/3611 - III/3614, Nitra - Zobor R1a, Hronec III/2376, Poprad - Matejovce I/66A, Nová Baňa I/65, Púchov III/1942, Vyšný Kručov III/3503, Žiar III/2335, Olováry - Nová Ves III/2614, Slovenská Ľupča - Banská Bystrica R1, Roškovce - Varechovce III/3869, Korunková III/3578, Vyšná Olšava III/3574, Ruská Volová - Ulič II/566 - II/558, Starina III/3143, Vydrník III/3071, Kručov III/3570, Šaľa I/75, Topoľčany I/64, Rajecké Teplice I/64E, Modra II/502 - III/1406, Dubnica nad Váhom I/61, Svit III/3064, Dubnica (Jesenského) I/61 - MC, Vodné dielo Gabčíkovo III/1421, Bartošovce - Osikov III/3524, Košice I/16 - I/19 - I/20, Prešov - západ D1 - II/546, Poprad letisko D1 - III/3082, Ladce III/1944, Uhliská III/1580, Námestovo MC - I/78, Banská Bystrica (Medený Hámar) MC - I/59, Banská Bystrica - Kremnička MC, Bánovce nad Bebravou I/19 - R2, Banská Bystrica - Kynceľová UC - I/66, Siladice III/1324, Horné Orešany III/1305,

Vyšný Hrušov III/3842 - III/3839, Lisková - Štiavnička I/18, Považská Bystrica III/1966, Tupá (most), Častkov - Havran III/1165, Nová Polhora D1 - Bratislava - Nivy R7, Trenčín III/2679 - Peťov III/2616, Šaľa - Galanta II/561, Orávka III/2795, Šaľa I/75, Siladice III/1324, Volkovce - Olichov I/65, Beluša III/1944 - III/1946, Radvaň R1 (most), Košice I/19 - II/576, Opatovce nad Nitrou III/1776, Stará Bystrica III/2037, Turzovka III/2024.

Bola vykonaná revízia prvkov referenčnej siete v kontexte pripravovanej evidencie siete miestnych ciest do CTEPK pre okresy: Nové Zámky, Malacky, Rimavská Sobota, Michalovce, Nitra, Prešov, Komárno, Medzilaborce, Bardejov, Žilina, Trnava, Liptovský Mikuláš, Snina, Poltár, Senica, Detva, Myjava, Revúca, Sobrance, Krupina, Senec, Turčianske Teplice, Pezinok, Kežmarok, Humenné, Martin, Zlaté Moravce, Stará Ľubovňa, Ilava, Skalica, Púchov, Lučenec, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Banská Štiavnica, Levoča, Sabinov, Šaľa, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Bytča, Gelnica, Tvrdošín.

Odbor cestnej databanky zrealizoval stabilizovanie, signalizovanie a geodetické zameranie vlícovacích bodov na cestách D4, I/2 a II/505 medzi mestami Bratislava a Stupava. Tieto body boli následne zamerané aj technológiou mobilného mapovacieho systému (MMS). Na základe spomínaných meraní sa odporučil optimalizovaný postup merania cestnej siete.

Pracovníci odboru cestnej databanky vykonávali merania technológiou MMS a porovnávali vyhodnocovanie dát vo viacerých softvéroch pre optimalizovanie pracovného postupu. Zároveň niekoľko mesiacov pripravovali podklady pre softvérovú podporu spoločnosti Bentley, ktorá pomocou umelej inteligencie pripravuje automatické rozoznávajúce zvislého dopravného značenia zaznamenaného technológiou MMS.

Odbor cestnej databanky vykonal začiatkom roka záverečné vyhodnotenie poskytnutia súčinnosti zo strany správcov cestných komunikácií pre Centrálnu technickú evidenciu priepustov. Úloha (skontrolovať obsah evidencie priepustov a uviesť ich do reálneho stavu zodpovedajúcemu situácii na príslušnej ceste) zadaná na workshope pre správcov cestných komunikácií v roku 2018 s termínom plnenia do konca roku 2020 bola vzhľadom na pandemickú situáciu Covid 19 predĺžená do konca roka 2021. Vo vyhodnotení bolo konštatované, že v predĺženom termíne bola úloha splnená u podstatného počtu pracovísk správcov diaľnic a ciest a dosiahol sa výrazný pokrok v kvalite údajov o priepustoch na diaľniciach a cestách v CTEPK.

Odbor cestnej databanky zabezpečoval servis a podporu správcov cestných komunikácií pre prácu v portálových aplikáciách Priepusty a Stavby. Pracovníkmi správcov ciest a diaľnic, u ktorých sme evidovali slabú aktivitu, sme poskytovali individuálny prístup s cieľom čo najrýchlejšieho riešenia zostávajúcich nedostatkov.

Tvorba údajov jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií, lokalizačné tabuľky TMC a údaje UAC

Pre účely databázy jednotnej referenčnej siete (JRS) prebiehalo mapovanie údajov lokalizačných tabuliek TMC verzia 4.0 na aktualizované údaje referenčnej siete PK. Z údajov centrálnej technickej evidencie PK bola následne odvodená databáza JRS v.10 v druhom štvrťroku 2022, databáza JRS v.11 v štvrtom štvrťroku 2022 ; licenčne poskytnutá pre potreby NSDI a v rámci IS DSS využitá pre vysielanie dopravných informácií prostredníctvom RDS/TMC.

Pre potreby ozbrojených síl SR sa vykonali aktualizácie na sieti UAC.

V rámci projektu na tvorbu a aktualizáciu lokalizačných kódov tabuliek TMC (dodávateľ CEDA Slovakia, s.r.o.) bola priebežne vykonávaná aktualizácia TMC tabuliek a na základe externých požiadaviek bola distribuovaná verzia LT 4.0. 13.12.2022 boli certifikované organizáciou TISA lokalizačné tabuľky v5.0. Boli vypracované v súlade so sústavou noriem skupiny EN ISO 14819 a špecifikáciami TISA.

Diagnostika vozoviek pozemných komunikácií

Pre účely získania prehľadu o celkovom stave cestnej siete v rámci CTEPK a získania potrebných údajov pre prevádzku SHV bola vykonaná rozsiahla diagnostika vozoviek zariadeniami KUAB FWD 50 a KUAB FWD 150. V roku 2022 bol realizovaný zber údajov únosnosti vozoviek v celkovej dĺžke 382,85 km s celkovým počtom úderov 4 784. Merania sa vykonávali v období marec až november 2022 podľa

metodického návodu s dodržaním noriem pre zber dát zariadením KUAB FWD. Merania boli realizované na celom území Slovenskej republiky, na diaľniciach (vrátane rýchlostných ciest), cestách I. a II. triedy a na vybraných miestnych cestách. Väčšina meraní sa vykonávala tzv. šachovnicovým spôsobom s posunom 50%, s výnimkou smerovo rozdelených pozemných komunikácií a iných špeciálnych požiadaviek.

Zariadením PROFILOGRAPH sa vykonávalo meranie pozdĺžnej a priečnej nerovnosti vozovky pre potreby prehľadu o celkovom stave cestnej siete v rozsahu diaľnice (vrátane rýchlostných ciest) 3 257,27 km, cesty I. triedy 6 515,34 km, cesty II. triedy 2 643,6 km, cesty III. triedy a miestne cesty 64,13 km. Meranie dlhodobo sledovaných úsekov pre určenie degradačných modelov bolo realizované v rozsahu 145 km. Celkovo bol zameraných 12 626,34 km vozoviek pozemných komunikácií.

V roku 2022 prebiehali merania drsnosti vozovky zariadením SKIDDOMETER BV11 VI na ťahoch ciest pre získanie prehľadu o stave cestnej siete, merania na dlhodobo sledovaných úsekoch a na stavebných úsekoch. Tiež prebiehali merania podľa požiadaviek pri preberaní a ukončení záručných lehôt stavieb. Merania prebiehali v období marec – december 2022. Merania boli realizované na diaľniciach (vrátane rýchlostných ciest), cestách I. a III. triedy v rozsahu 586,28 km pre jazdný pruh. Meranie dlhodobo sledovaných úsekov pre určenie degradačných modelov bolo realizované v rozsahu 48 km.

Zariadením LineScan, ktoré slúži na snímanie vizuálneho stavu povrchu vozovky, prebiehalo v roku 2022 meranie ťahov ciest pre získanie prehľadu o celkovom stave cestnej siete. Merania boli realizované na cestnej sieti v dĺžke 92,303 meraných km vozoviek.

Zariadením VideoCar, ktoré slúži na rýchle vizuálne prehliadky a na obrazový záznam cestnej infraštruktúry, prebiehalo v roku 2022 meranie o všeobecnom stave cestnej siete, meranie stavebných úsekov a úsekov určených na obchádzku podľa požiadaviek správcov. Merania boli realizované v celkovej dĺžke 49,08 km pre cesty I. triedy a 24,04 km pre cesty II. triedy.

Tvorba výstupov CTEPK, interné a externé služby

Dáta CTEPK boli využité v rámci projektu aktualizácie lokalizačných tabuliek SR (aktualizácia LT, dodávka zabezpečovaná spoločnosťou CEDA Slovakia, s.r.o.), pre potreby rôznych organizácií štátnej a verejnej správy, súkromného sektora na základe licenčných zmlúv (TOPÚ Banská Bystrica, VÚPOP, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy SR, Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Správa ciest BSK, Banskobystrická regionálna správa ciest, Správa ciest KSK, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Správa a údržba ciest PSK, Správa a údržba ciest TT SK, Správa ciest TNSK, Výskumný ústav dopravný, pre pracovné účely pre rôzne organizácie ako napr. rôzne projektantské spoločnosti, vysoké školy, univerzity, PZ SR a pod.

Na základe údajov CTEPK boli spracované základné štatistické prehľady a mapové dokumenty (z hľadiska administratívno-územného členenia SR a z hľadiska vlastníckych a správcovských vzťahov na CK) a distribuované bolo množstvo štandardných a neštandardných výstupov a podkladov pre rôznych užívateľov. V rámci oddelenia tvorby výstupov a externých služieb boli pripravované podklady podľa aktuálnych požiadaviek, prezentačné materiály činnosti odboru CDB, bola zabezpečená obsahová aktualizácia web stránky www.cdb.sk pre prístup k materiálom CTEPK, on-line údajom a aplikáciám pre hlásenie zmien v evidenčných údajoch a tvorbe reportov vybraných údajov, ďalej boli zabezpečené podklady pre systémy SHV a SHM ako aj ďalšie štatistické výkazy pre MDV SR. Pre pracovné účely rôznych organizácií rezortu boli poskytnuté tlačené mapy cestnej siete SR v rôznych mierkach v počte 161 ks.

Trasy pre nadmernú a nadrozmernú dopravu

V rámci aplikačného systému pre posudzovanie a stanovovanie trás pre nadmernú a nadrozmernú dopravu, ako podkladov pre rozhodnutia krajských úradov pre dopravu a pozemné komunikácie o zvláštnom užívaní cestných komunikácií, bolo celkovo určených a posúdených 1 594 žiadostí. Z toho bolo spracovaných 567 žiadostí pre nadmernú a nadrozmernú dopravu nad 60 t s celkovou dĺžkou 152 733,08 km a s celkovou prepravenou hmotnosťou 47 343,04 t (249 žiadostí sa týkalo jednorazovej

dopravy a 318 opakovanej dopravy – nad 60 t). Žiadostí o opakovanú nadmernú a nadrozmernú dopravu do 60 t bolo vybavených v počte 1027 ks.

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI/INSPIRE)

V roku 2022 odbor CDB plnil úlohy vyplývajúce zo smernice INSPIRE (zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie), v rámci Portálu IS MCS, sekcie pre INSPIRE bola zabezpečená prevádzka sieťových služieb nad harmonizovanými údajmi cestnej dopravnej siete. V rámci sekcie INSPIRE boli poskytované mapové služby WMS a WFS aj pre údaje centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií na základe licenčných zmlúv alebo ako voľné služby pre registrovaných používateľov. Údaje CTEPK – tzv.datasets boli zverejnené ako open data na portáli slovensko.sk/data.gov.sk.

Centrálny dispečing dopravnej spravodajskej služby

V priebehu roka 2022 odbor zabezpečoval prevádzku centrálneho dispečerského pracoviska pre príjem a distribúciu informácií o stave a zjazdnosti CK s nepretržitou prevádzkou v zimnom období (november – marec príslušného kalendárneho roka).

V rámci práce centrálneho dispečingu prebieha dlhodobá spolupráca s RTVS/Slovenským rozhlasom, ktorý zabezpečuje vstupný bod do infraštruktúry spoločnosti Towercom, a.s. zmluvne zabezpečujúcej pre SSC vysielanie dopravných informácií spracovávaných SSC pre vysielanie prostredníctvom RDS/TMC.

Pre podporu zimnej údržby ciest I. triedy sú v rámci IS DSS používané údaje z cestných meteorologických zariadení (v roku 2022 bol ich počet 99 ks); údaje sú licenčne poskytované orgnizáciám, ktorý pre SSC poskytujú výkon zimnej údržby ciest I. triedy.

Spolupráca so správcami PK, workshopy

Začiatok roku 2022 bol z hľadiska prevádzky agend vykonávaných odborom CDB opäť neštandardný, pod zložitost' práce sa podpísala pandemická situácia Covid-19, ktorá spôsobila časté výpadky zamestnancov odboru a nemožnosť vykonať potrebný workshop pre správcov cestných komunikácií. Bolo realizované školenie pre agendu výstupov CTEPK pre zamestnancov Správy a údržby Košického samosprávneho kraja, ktoré sa vykonalo na žiadosť tejto organizácie.

V roku 2022 pokračovali práce na príprave postupu odstránenia stavu vendor lock-in pre IS MCS. Bol zrealizovaný proces VO pre obstaranie projektovej dokumentácie pre projekt Technologická aktualizácia IS MCS, ktorý je súčasťou procesu vysporiadania autorských práv a získania zdrojových kódov.

Odbor Technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou (TN HsCS) zabezpečoval v priebehu roka 2022 spracovanie a koordináciu spracovania úloh RVT (rozvoj, veda, technika). Výstupy úloh RVT boli zamerané na spracovanie Technických predpisov rezortu (TPR) pre MDV SR, ktoré schvaľuje výhradne MDV SR – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V súčasnosti je schválených 171 TPR (114 TP, 37 TKP, 10 KL a 10 VL). V prípadoch kedy bolo potrebné pred spracovaným TPR analyzovať tému, ktoré doposiaľ nebola spracovaná, a bolo potrebné prijať záverečné stanovisko, podľa ktorého sa bude postupovať boli spracované Rozborové úlohy (RÚ). V súčasnosti je plno textovo na webovom sídle SSC dostupných 54 RÚ. Všetky TPR sú plnotextovo k dispozícii pre všetkých používateľov na webovom sídle SSC: [Technické predpisy rezortu | Slovenská správa ciest - ssc.sk](https://www.ssc.sk/Technicke_predpisy_rezortu/Slovenska_sprava_ciest-ssc.sk).

V roku 2022 zabezpečil odbor TN HsCS spracovanie 6 TPR (5 Technických podmienok (TP), 1 Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP), 3 Dodatky (k TP a TKP), 6 RÚ a súbor VL. 6 k problematike dopravného značenia (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4) Všetky TPR sú spracované v súlade s nadradenou legislatívou a nariadeniami a smernicami Európskej únie (EÚ).

Odbor TN HsCS zabezpečoval aj odborné a špeciálne konzultácie a stanoviská externých subjektov k riešeným úlohám RVT. Sledoval vývoj technickej normalizácie v oblasti cestného hospodárstva a zabezpečuje jej vzájomnú harmonizáciu v nadväzných TPR. V roku 2022 v spolupráci so zástupcami

MDV SR koordinoval pripomienkovanie nového súboru STN „Nové štandardy projektovania – Revízia STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110“ a k nemu prislúchajúcich nových TP na projektovanie diaľnic ciest a miestnych ciest. Odbor TN HsCS aktívne svojim členstvom zastupoval SSC v Technických komisiách (TK) pri ÚNMS SR. V súčasnosti má SSC zastúpenie v TK 7 Pozemné komunikácie, TK 14 Geotechnika, TK 75 Kameň a kamenivo, TK 94 Cestné staviteľstvo, TK 121 BIM – Informačné modelovanie stavieb.

Počas roku 2022 odbor TN HsCS zabezpečoval aj prevádzku Technickej knižnice SSC a s tým súvisiacu agendu. V roku 2022 zabezpečoval TN HsCS pre zamestnancov SSC taktiež elektronický prístup k Slovenským technickým normám (STN), službu STN-online a v pravidelných mesačných intervaloch zasiela aj informácie o schválených STN normách.

Zároveň odbor TN HsCS zabezpečoval všetky odborné činnosti súvisiace so systémom hospodárenia s vozovkami (SHV) a mostami (SHM). Priebežne spracúval výstupy a metodicky koordinoval činnosti správcov cestných komunikácií pre oblasť SHV a SHM. Súčasťou činnosti odboru TN a HsCS je zabezpečenie aj úradného merania celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných vozidiel.

Odbor TN HsCS prezentoval činnosť a výstupy SSC na konferenciách v roku 2022. Na XII. konferencii „Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek“, 16. ročníku medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2022“, Cestnej konferencii 2022, XXVII. ročníku seminára Ivana Poliačka, VII. ročníku seminára zimnej údržby pozemných komunikácií a iných odborných podujatiach. Zástupcovia odboru mali svoje príspevky aj v zborníkoch.


Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel priebežne pripravovalo podklady pre diagnostiku a vykonávalo vyhodnocovanie nameraných údajov z diagnostiky vozoviek. Vyhodnotili sa úseky ciest, ktoré na základe požiadaviek správcov pozemných komunikácií boli zamerané diagnostickými zariadeniami KUAB, Profilograph, Skiddometer. Výstupy z vyhodnotení slúžia správcovi pozemných komunikácií pre získanie celkového prehľadu o technickom stave vozovky a na úrovni projektu aj ako podklad pre určenie technológie opravy vozovky. Oddelenie aj v roku 2022 zostavilo celkový prehľadný materiál o stave vozoviek pozemných komunikácií z údajov od jednotlivých správcov CK.

Celkový stavebno-technický stav ciest bol určený na základe každoročne vykonávaných hlavných prehliadok. Z výsledkov prehliadok vyplýva, že takmer 38 % ciest I. triedy v správe SSC je v nevyhovujúcom a havarijnom stave.

Stav ciest I. triedy v správe SSC, stav k 30.06.2022:

Stav ciest / km, %	Veľmi dobrý	Dobrý	Vyhovujúci	Nevyhovujúci	Havarijný	Celkom
km	1764,93	88,214	222,638	1024,276	226,722	3326,784
%	53,05	2,65	6,69	30,79	6,82	100

Stav ciest v správe SSC na základe hlavných prehliadok vykonaných v roku 2022 (stav k 30.06.2022)



Výsledky prehliadok slúžia správcovi aj na výber úsekov pre rehabilitáciu vozoviek. Na vybraných úsekoch bola vykonaná podrobná diagnostika a výsledky vyhodnotenia boli postúpené správcovi IVSC, následne projektantom na určenie najvhodnejšieho riešenia opravy vozovky.


Oddelenie ďalej poskytovalo poradenstvo správcovi pozemných komunikácií v oblasti prevádzky systému na evidenciu realizovaných opráv vozoviek. V spojitosti s informačným systémom IS MCS oddelenie vykonávalo práce súvisiace s rozvojom tohto systému v častiach týkajúcich sa vozoviek pozemných komunikácií. Bol vypracovaný program na výber najhorších úsekov ciest na základe objektívne nameraných kritérií. Pripomienkovali sa aj technické predpisy rezortu súvisiace s pracovnou náplňou oddelenia.

V rámci agendy váženia vozidiel oddelenie zabezpečovalo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, na vonkajšej hranici Európskej únie nepretržité úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných vozidiel prostredníctvom Mandátnej zmluvy zmluvným partnerom. V roku 2022 bolo vykonaných celkovo 108 630 úradných meraní na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, pričom z toho bolo preťažených 232 vozidiel. Prostredníctvom statických a prenosných úradných meradiel vo vnútrozemí bolo meranie zabezpečované v mesiacoch január až máj v zmysle zmluvy č. 1199/2000/2008 a následne bolo meranie zabezpečované Policajným zborom Slovenskej republiky.

Oddelenie hospodárenia s mostami (SHM) aj v roku 2022 dohliadalo na technickú evidenciu mostov a tým aj na tvorbu centrálnej technickej evidencie mostov, ktorú majú povinnosť viesť správcovia pozemných komunikácií na základe zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle platných a schválených TPR MDV SR. Jedným z dôležitých parametrov evidencie mostov je aj ich stavebno-technický stav (STS), ktorý stanovujú zamestnanci správcu s požadovaným vzdelaním a praxou, navyše s oprávnením na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov. V roku 2022 organizovala SSC, na základe poverenia MDV SR, pravidelné školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov v pôsobnosti SR. Oddelenie hospodárenia s mostami zabezpečovalo pripomienkovanie doručených návrhov novostavieb, rekonštrukcií vypracovaním požiadaviek a posudkov, vykonávalo kontrolnú a mimoriadnu prehliadkovú činnosť na vybraných mostoch v správe SSC s vypracovaním odporúčaní údržby, rekonštrukcie daných objektov, spolupracovalo pri tvorbe a pripomienkovom konaní legislatívy v oblasti mostného hospodárstva. V roku 2022 bolo zabezpečených 12 diagnostík mostov ako súčasť zmluvy „*Diagnostika vybraných mostov v správe SSC*“. Táto diagnostika má za cieľ okrem zhodnotenia konštrukcie aj za pomoci diagnostických a laboratórnych pomôcok a prístrojov objektívnejšie zhodnotiť celkový stav konštrukcií a tým majú výsledky prispieť ku kvalitnejšej príprave s objektívnejším plánovaním potreby rekonštrukcie mostov, čo sa v neposlednom rade premietne aj k efektívnejšiemu financovaniu stavieb. Oddelenie taktiež zabezpečuje servis a rozvoj informačného systému IS MCS Mosty. Stavebno-technický stav mostných objektov k 31.12.2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke a tiež v grafickom znázornení:

Stav mostného objektu	Počet mostov	%
1- bezchybný	85	6
2- veľmi dobrý	177	12
3- dobrý	261	17
4- uspokojivý	533	31
5- zlý	445	21
6- veľmi zlý	252	12
7- havarijný	24	1
0- neurčený	1	0
Spolu	1778	100

Stavebno-technický stav mostov v správe SSC k 31.12.2022



Zamestnanci odboru TN HsCS v neposlednom rade zastupujú SSC v členstvách v rámci v spolku Slovenskej tunelárskej asociácie, ako aj Národnom komitáte betonárskej asociácie fib, Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) – Pobočka SCS pri SSC, Slovenskej asociácii pre asfaltové vozovky (SAAV).

Odbor dopravného plánovania v priebehu roka 2022 zabezpečoval plnenie úlohy „Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021-2022“. V oblasti dopravného inžinierstva vykonával činnosti zamerané na dopravné prieskumy. Riešil úlohy posúdenia kapacity križovatiek a dopravných napojení v záujme platnej legislatívy, ako aj zvýšenia výkonnosti a bezpečnosti cestnej premávky v rámci cestnej siete SR. Odbor dopravného plánovania priebežne zabezpečoval plnenie úloh súvisiacich s rozvojom cestnej siete, plánovaním výstavby, prestavby a s koordináciou prípravy investícií cestných komunikácií I. triedy.

Pracovníci odboru aktívne spolupracovali na pripomienkovaní návrhov revízie STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102, STN 73 6110, a s nimi súvisiacich TP, ako aj na pripomienkovaní ostatných úloh RVT súvisiacich s problematikou projektovania cestných komunikácií, dopravného inžinierstva, nehodovosti.

Oddelenie dopravného inžinierstva zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti dopravného inžinierstva a nehodovosti. Vykonávalo tiež poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravného inžinierstva a dopravnej nehodovosti.

V oblasti dopravných prieskumov v roku 2022 oddelenie dohliadalo, kontrolovalo, vykonalo 84 dopravných prieskumov, vyhodnotilo 78 dopravných prieskumov na križovatkách a cestných úsekoch a priebežne kontrolovalo na viacero stanovištiach aj priebeh CSD 2021-2022 na území SR.

V zmysle Národnej stratégie SR pre BECEP 2021 – 2030 vyhodnocovalo dopravnú nehodovosť na cestných ťahoch SR. Poskytovalo podklady o dopravnej nehodovosti správcovi ciest I. a II. triedy a iným organizáciám, ktoré pracujú v oblasti BECEP. Vypracovalo prehľadnú mapu NL podľa aktuálneho kritéria. Uverejňovalo aktuálne spracované údaje o dopravnej nehodovosti na web stránke SSC, ktoré využívajú v prvom rade pracovníci MDV SR, správcovia ciest IVSC SSC, VÚC.

Oddelenie zabezpečovalo plnenie úlohy „Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021-2022“, taktiež konzultovalo/navrhovalo operatívne riešenia pri vzniknutých problémoch.

Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk k PD. Vo vzťahu k cestnej sieti a k jej ďalšiemu rozvoju boli posudzované dokumentácie cestných stavieb ako i zabezpečované konzultácie a účasť na rokovaníach so spracovateľmi projektových dokumentácií. V rámci činnosti boli spracované stanoviská k projektovým dokumentáciám iných investorov, kde prišlo k stretu záujmov pri ochrane súčasného alebo výhľadového zámeru rozvoja cestnej siete.

Oddelenie zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti územno – plánovacej dokumentácie vyšších územných celkov, miest a obcí v SR. Jednalo sa o územné plány ako aj všetky

navrhované Zmeny a doplnky územných plánov a to vo všetkých fázach: prípravné práce, zadanie, koncept, návrh.

V spolupráci s pracovníkmi IVSC zabezpečovalo účasť na jednotlivých konaniach k samotným stavbám, či už v rámci územného alebo stavebného a kolaudačného konania.

Pracovníci sa podieľali na príprave znenia „Dohody o umiestnení inžinierskej stavby v telese cesty I. triedy“, ktorá sa uzatvára medzi SSC a prevádzkovateľom predmetnej inžinierskej siete v prípadoch, keď inžinierska sieť zasahuje do telesa cesty I. triedy. Taktiež sa zúčastňovali rokovaní s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, v rámci ktorých sa prejednávali jednotlivé pripomienky k spomínanej dohode a ktoré smerovali k nájdeniu obojstranne akceptovateľného znenia dohody. Pracovníci v spolupráci s riaditeľom úseku 2000 posudzovali jednotlivé IO z IVSC týkajúce sa inžinierskych sietí, v ktorých sa príslušné IVSC vyjadrovali k preukázaniu neúmerne vysokých nákladov pri inom technickom riešení a taktiež verejného záujmu v zmysle § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Pracovníci v priebehu roka plnili aj ďalšie úlohy a činnosti pridelené riaditeľom úseku 2000.

5. FINANČNÉ ÚDAJE

Podľa „Uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systémov kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a im podriadenými organizáciami“ bol dňa 22.02.2022 uzavretý Kontrakt na rozpočtový rok 2022 medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Slovenskou správou ciest. V priebehu roka 2022 boli tieto sumy príjmov a výdavkov upravované prostredníctvom rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a MDV SR vzhľadom na aktuálne potreby vyplývajúce z rokovaní a dohôd, ktoré súviseli s rýchlosťou výstavby jednotlivých investičných akcií.

Rozdelenie finančných prostriedkov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet k 31.12.2022 v €	Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v €	Skutočné čerpanie k 31.12.2022 v € samostatné účty a poistné plnenia 0530101/72e
Príjmy	655 000,00	765 212,86	803 852,12	210 212,86
vlastné príjmy (prenájmy, poplatky)	555 000,00	555 000,00	803 852,12	
zdroj 72e	100 000,00	210 212,86		210 212,86
Výdavky – spolu	101 866 869,00	182 728 198,61	182 109 193,92	210 212,86
A. Bežné výdavky	101 596 869,00	100 049 276,78	99 690 422,46	210 212,86
053 01 01 Správa a prevádzka SSC, zdroj 111	8 502 594,00	11 892 502,46	11 892 391,22	0,00
Mzdy (610)	5 155 317,00	6 720 252,29	6 720 252,29	
Poistné (620)	1 801 783,00	2 473 098,42	2 473 098,42	
Tovary a služby (630)	1 482 300,00	2 635 957,75	2 635 846,51	
Bežné transfery (640)	63 194,00	63 194,00	63 194,00	
053 01 01 Správa a prevádzka SSC, zdroj 72e	100 000,00	210 212,86		210 212,86
Poistné a príspevok do poisťovní, zdroj 72e (620)	0,00	3 452,76		3 452,76
Tovary a služby, zdroj 72e (630)	39 894,00	114 181,53		114 181,53

Bežné transfery, zdroj 72e (640)	60 106,00	92 578,57		92 578,57
053 01 04 Údržba a opravy ciest I. triedy (630), zdroj 111	90 529 233,00	85 798 352,75	85 798 352,75	0,00
Tovary a služby (630)	90 529 233,00	85 798 352,75	85 798 352,75	0,00
0EK 0L 01 Systémy vnútornej správy, zdroj 111	56 700,00	111 646,09	110 278,41	0,00
Tovary a služby (630)	56 700,00	111 646,09	110 278,41	
0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra, zdroj 111	621 000,00	574 420,31	574 420,31	0,00
Tovary a služby (630)	621 000,00	574 420,31	574 420,31	
0EK 0L 09 Informačný model systému cestnej siete, zdroj 111	1 537 342,00	1 077 551,00	1 071 893,13	0,00
Tovary a služby (630)	1 537 342,00	1 077 551,00	1 071 893,13	
0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát, zdroj 111	250 000,00	250 000,00	108 519,42	0,00
Tovary a služby (630)	250 000,00	250 000,00	108 519,42	
053 05 03 Projekty PPP – Balík 2, zdroj 111	0,00	134 591,31	134 567,22	0,00
Tovary a služby (630)	0,00	134 591,31	134 567,22	
B. Kapitálové výdavky	270 000,00	82 678 921,83	82 418 771,46	0,00
053 01 01 Správa a prevádzka SSC, zdroj 111	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
053 02 01 Výstavba cestnej siete, zdroj 131K	0,00	6 130 260,50	6 130 260,50	
053 02 01 Výstavba cestnej siete, zdroj 131L	0,00	0,00	0,00	
053 02 09 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, zdroj 111	0,00	0,00	0,00	
053 02 0A – ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII, zdroj 131L	0,00	9 862 332,63	9 862 332,63	
053 02 0A – ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII, zdroj 111	0,00	13 794 453,47	13 794 453,47	
053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra, zdroj 131L	0,00	5 813 495,24	5 813 495,24	
053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra, zdroj 111	0,00	1 000 818,09	1 000 818,09	
0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra, zdroj 111	100 000,00	0,00	0,00	
0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra, zdroj 131L	0,00	0,00	0,00	
0EK 0L 09 Informačný model systému cestnej siete, zdroj 131L	0,00	0,00	0,00	
0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát, zdroj 111	150 000,00	0,00	0,00	
0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát, zdroj 131K	0,00	393 858,51	133 708,14	
0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát, zdroj 131L	0,00	0,00	0,00	
07T0A Implementácia rezortných politik, zdroj 131J	0,00	697 796,48	697 796,48	
07T0A Implementácia rezortných politik, zdroj 131K	0,00	3 776 090,77	3 776 090,77	

053 05 03 - Projekty PPP, Balík 2	0,00	3 049,80	3 049,80	
0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)*	0,00	41 186 766,34	41 186 766,34	0,00
-Prostriedky EÚ z fondov ERDF	0,00	6 178 014,91	6 178 014,91	
-Spolufinancovanie k fondom ERDF	0,00	35 008 751,43	35 008 751,43	

1. Plnenie príjmov

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2022 boli SSC predpísané príjmy v sume 555 000,00 €. K 31.12.2022 predstavovali príjmy výšku 1 014 064,98 €. Náhrady z poistného plnenia tvorili sumu 210 212,86 €. Stav príjmov ovplyvnili hlavne príjmy z vlastníctva majetku vo výške 193 315,66 € (z prenajatých pozemkov, budov a priestorov), z predaja pozemkov vo výške 465 557,45 €, z nepriemyselného a náhodného predaja výrobkov, tovarov a služieb vo výške 117 567,59 € a z iných nedaňových príjmov od fyzických osôb - rekreácie, z poistného plnenia a z dobropisov.

Položka	Zdroj	Názov, druh rozpočtu 211	Suma v €
212 002	111	Z prenajatých pozemkov	56 158,36
212 003	111	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	137 157,30
223 001	111	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 567,59
223 003	111	Za stravné	6 600,72
233 001	111	Z predaja pozemkov	465 557,45
292 006	111	Z náhrad z poistného plnenia	770,42
292 012	111	Z dobropisov	20 040,28
292 006	72e	Z náhrad z poistného plnenia	210 212,86
PRÍJMY SPOLU			1 014 064,98

2. Čerpanie bežných výdavkov (BV)

Z celkového limitu BV vo výške 99 839 063,92 € bolo k 31.12.2022 čerpaných 98 655 023,07 € zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky BV boli čerpané v rozsahu v kategórii 610 vo výške 6 720 252,29 €, v kategórii 620 Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 2 473 098,42 €, v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 90 433 877,75 € s nevyčerpaným zostatkom vo výške 148 641,46 € a v kategórii 640 Bežné transfery vo výške 63 194,00 € čerpané na 100%.

Z titulu prijatých poistných plnení v priebehu roka 2022 SSC prekročila limit výdavkov štátneho rozpočtu o 210 212,86 €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

053 01 01 - Správa a prevádzka SSC

Finančné prostriedky pridelené v roku 2022 zo zdroja 111 boli vo výške 11 892 502,46 €. K 31.12.2022 boli vyčerpané takmer na 100% (99,999%).

V rámci pridelených finančných prostriedkov bolo povolené čerpanie rozpočtu o prijaté poistné plnenia vo výške 210 212,86 € čerpané v RPP 620 (zdroj 72e) vo výške 3 452,76 €, v RPP 630 (zdroj 72e) vo výške 114 181,53 € a 640 (zdroj 72e) vo výške 92 578,57 €.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **6 720 252,29 €**
Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

620 - Poistné a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní **2 473 098,42 €**

Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

630 - Tovary a ďalšie služby

2 635 957,75 €

V rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité nasledovne:

631 - Cestovné náhrady

86 708,53 €

V roku 2022 plán tuzemských a zahraničných ciest zamestnancov SSC vychádzal z tematického zamerania a bol zostavený v súlade s požiadavkami na zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov SSC, ako aj v súlade s požiadavkami na plnenie pracovných povinností, a to napr. meranie techn. nepremenných parametrov, meranie GPS, servis a údržba diagnostických zariadení v Rakúsku, Dánsku, vo Švédsku a Fínsku, atď. Pretrvávajúce obmedzenie pracovných ciest predovšetkým na začiatku roka spôsobila pokračujúca pandémia ochorenia Covid 19.

Podrobný rozpis zahraničných pracovných ciest uvádzame v samostatnej časti.

632 - Energie

470 763,39 €

Finančné prostriedky boli čerpané na energie, vodné, stočné, poštovné.

633 – Materiál

55 783,97 €

Finančné prostriedky použité najmä na zabezpečenie kancelárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi, nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

Technická knižnica (TK) v priebehu roka 2022 zabezpečila akvizíciu knižničného fondu, doplnené boli nové STN, európske normy prijaté do sústavy STN (STN EN), odborné publikácie a mapy.

634 – Dopravné

462 425,43 €

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup: PHM, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, servis motorových vozidiel, a na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel. 0,03% v rámci vykázaných finančných prostriedkov boli použité na poplatky za motorové vozidlá.

635 - Rutinná a štandardná údržba

160 738,92 €

Z tejto položky boli uhradené výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, a to napr. oprava kancelárií v administratívnej budove, hydroizolácie terasy, stropov a stien v laboratóriu (IVSC BB), oprava strechy administratívnej budovy (IVSC ZA), oprava kancelárií, WC a chodieb po zatopení v administratívnej budove (GR SSC).

636 – Nájomné za nájom

122 491,01 €

Ide najmä o nájom budov, objektov a ich častí, kde sa nachádzajú vysunuté pracoviská IVSC.

637 - Služby

1 277 046,50 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, poplatky (súdne, a pod.), stravovanie, štúdie, expertízy a posudky, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, školenia, kurzy, semináre, dane a pod. Pridelené finančné prostriedky neboli vyčerpané vo výške 111,24 €.

640 - Bežné transfery

63 194,00 €

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky za členstvo SSC v slovenských združeniach a organizáciách, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom SSC.

Rozpočtové položky		SSC 053 01 01 -Správa a prevádzka SSC				z toho:						zdroj 72e v €
						IVSC			GR			
		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	% k upr. rozpočtu	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	
6	Bežné výdavky	8 602 594,00	12 102 715,32	12 102 604,08	100,00%	0,00	1 106 062,81	1 106 062,81	8 602 594,00	10 996 652,51	10 996 541,27	210 212,86
61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 155 317,00	6 720 252,29	6 720 252,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 155 317,00	6 720 252,29	6 720 252,29	0,00
611	Tarifný , osobný, základný, funkčný, hodnotný plat (vrátane ich náhrad)	3 221 828,00	3 757 351,95	3 757 351,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 221 828,00	3 757 351,95	3 757 351,95	0,00
612	Priplatky	1 902 630,00	1 656 907,19	1 656 907,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 902 630,00	1 656 907,19	1 656 907,19	0,00
613	Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	900,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
614	Odmeny	29 959,00	1 305 993,15	1 305 993,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 959,00	1 305 993,15	1 305 993,15	0,00
62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 801 783,00	2 476 551,18	2 476 551,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 801 783,00	2 476 551,18	2 476 551,18	3 452,76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	435 172,00	430 262,58	430 262,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	435 172,00	430 262,58	430 262,58	0,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	85 493,00	252 732,72	252 732,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	85 493,00	252 732,72	252 732,72	0,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 219 918,00	1 687 572,46	1 687 572,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 219 918,00	1 687 572,46	1 687 572,46	3 452,76
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	61 200,00	105 983,42	105 983,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	61 200,00	105 983,42	105 983,42	0,00
63	Tovary a služby	1 522 194,00	2 750 139,28	2 750 028,04	100,00%	0,00	1 106 062,81	1 106 062,81	1 522 194,00	1 644 076,47	1 643 965,23	114 181,53
631	Cestovné náhrady	61 200,00	86 708,53	86 708,53	100,00%	0,00	30 537,71	30 537,71	61 200,00	56 170,82	56 170,82	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	489 894,00	503 707,25	503 707,25	100,00%	0,00	183 263,92	183 263,92	489 894,00	320 443,33	320 443,33	32 943,86
633	Materiál	67 230,00	68 262,13	68 262,13	100,00%	0,00	36 919,28	36 919,28	67 230,00	31 342,85	31 342,85	12 478,16
634	Dopravné	283 620,00	462 425,43	462 425,43	100,00%	0,00	291 397,96	291 397,96	283 620,00	171 027,47	171 027,47	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	47 074,00	207 698,43	207 698,43	100,00%	0,00	127 867,97	127 867,97	47 074,00	79 830,46	79 830,46	46 959,51
636	Nájomné za nájom	144 176,00	122 491,01	122 491,01	100,00%	0,00	107 154,41	107 154,41	144 176,00	15 336,60	15 336,60	0,00
637	Služby	429 000,00	1 298 846,50	1 298 735,26	99,99%	0,00	328 921,56	328 921,56	429 000,00	969 924,94	969 813,70	21 800,00
64	Bežné transfery	123 300,00	155 772,57	155 772,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	123 300,00	155 772,57	155 772,57	92 578,57
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	123 300,00	155 772,57	155 772,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	123 300,00	155 772,57	155 772,57	92 578,57

*pozn.: údaje sú uvádzané ako sumár za zdroje 111 a 72e

053 01 04 - Údržba a opravy ciest I. triedy

Finančné prostriedky pridelené k 31.12.2022 predstavovali výšku 85 798 352,75 € a boli vyčerpané na 100%.

K 31.12.2022 boli uvedené finančné prostriedky čerpané nasledovne:

632 – Energie, voda a komunikácie **1 239 839,33 €**

Finančné prostriedky boli vynaložené v súvislosti s údržbou ciest a výdavkami s tým spojenými, ako poplatky za odvádzanie povrchových vôd z ciest, energie za semafore a osvetlenie.

633 – Materiál **647 497,62 €**

V rámci tejto položky SSC realizovala platby za nákup prevádzkových prístrojov a zariadení, nákup špeciálnych strojov, prístrojov a špeciálneho materiálu pre potreby prevádzky centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií (merače dĺžok pre meracie vozidlá CTEPK, technická výbava meracích vozidiel/ adaptér na prevod siete 220V) a nákup špeciálneho materiálu pre potreby prevádzky centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií vrátane nákupu zvodidiel od firmy Hakom s. r. o.

635 – Rutinná a štandardná údržba **78 184 889,61 €**

Čerpanie na tejto položke predstavovali hlavne výdavky na údržbu a opravu ciest I. triedy, zimnú údržbu, nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečných a pozdĺžnych nerovností, údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, na osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov, na zriadenie, opravu a výmenu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajníc, čistenie zanesených priekop, rigolov vpustí, na údržbu poškodených priepustov, na čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, údržbu a kalibráciu meracej, diagnostickej a inej techniky úseku technického rozvoja, na servis cestných meteorologických zariadení, platby za periodickú údržbu predselektívneho systému a nepravidelnú údržbu dynamického a predselektívneho systému, platby za prípravu na úradné overenia, úradné overenie, úprava SW.

636 – Nájomné za prenájom **107 954,04 €**

Výdavky sa týkali najmä prenájmu nebytových priestorov. Finančné prostriedky boli tiež použité na prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a dopravných prostriedkov.

637 – Služby **5 618 172,15 €**

Výdavky v rámci tejto položky predstavovali najmä:

- úhrady za meranie najväčších prípustných hmotností a nápravových tlakov vozidiel a jazdných súprav podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 z 8. júla 2009 vykonávané zmluvným partnerom na cestách I. triedy a zabezpečenie servisu, údržby a kalibrácie vážiacich systémov na úradné meranie hmotnosti jazdných súprav,
- „Nedeštruktívne skúšky na dlhodobu sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami“ (Zmluva č. 3750/2000/2018),
- kontrolné merania na určenie hrúbok vrstiev vozoviek,
- STN Online,
- zabezpečenie súčinnosti pri školení PPZ v súvislosti s vážením vozidiel,
- diagnostika mostov na cestách I. triedy a Monitoring mosta M4737,
- servis lokalizačných kódov tabuliek pre vysielanie RDS/TMC,
- špeciálne služby pre prevádzku cestnej databanky (služba korekčného signálu pre prístroje DGNS, zameranie vlícovacích bodov pre vyhodnocovanie meraní MMS,
- výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021-2022,
- spracovanie jednotlivých úloh rozvoja, vedy, techniky (RVT) - TP – Technické podmienky; TKP – Technicko-kvalitatívne podmienky; VL – Vzorové listy;
- vektorizácia horizontálnych a vertikálnych objektov reprezentujúcich súčasti a príslušenstvo PK z prvotných dát získaných mobilným mapovacím systémom SSC pre účely CTEPK,
- rozšírenie súčasného predselektívneho systému HS WIM na vysokorýchlostný systém úradného merania s priamym pokutovaním,
- certifikácia lokalizačných tabuliek pre vysielanie RDS/TMC.

Bežné výdavky vynaložené z prostriedkov štátneho rozpočtu na špeciálne činnosti SSC, predstavovali vo finančnom vyjadrení 5 045 168,90 €. Podrobnejší rozpis týchto výdavkov uvádza nižšie uvedená tabuľka:

prvok 053 01 04 Údržba a opravy ciest I. triedy	Skutočnosť k 31.12.2022 v €
špeciálne prístroje, materiál, poplatky, štúdie, expertízy a posudky pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja	81 066,14
údržba diagnostických a meracích zariadení	49 137,85
servis dopravných technologických zariadení	573 268,8
špeciálne služby, poplatky pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja - cestnú databanku	64 464,66
špeciálne služby pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja - hospodárenia s vozovkami a vážením vozidiel	1 173 831,52
špeciálne služby pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja - hospodárenia s mostami	584 878,8
špeciálne služby pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja - BECEP, dopravné inžinierstvo	0,00
špeciálne služby STN online	12 003,00
technické predpisy rezortu MDV SR	298 748,28
špeciálne služby pre prevádzku agentúry úseku technického rozvoja - celoštátne sčítanie dopravy	1 811 695,20
vrátky EÚ (dočasne vykryté z memoranda)	0,00
SHM, akčné plány	134 076,36
podklady pre zmluvy o NFP a iné	169 774,67
dane za pozemky pri cestách	92 223,62
špeciálne činnosti (GR)	5 045 168,90
IVSC Bratislava	15 608 202,88
IVSC Banská Bystrica	22 015 163,02
IVSC Košice	21 102 892,48
IVSC Žilina	22 026 925,47
bežná údržba a opravy (IVSC)	80 753 183,85
SPOLU	85 798 352,75

Bežné výdavky boli použité na bežnú a zimnú údržbu ciest I. triedy v členení podľa analytických skupín 1 až 9, t. j. na nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečných a pozdĺžnych nerovností, údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov, zriadenie, opravu a výmenu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajíc, čistenie zanesených priekop, rigolov vpustí, údržbu poškodených priepustov, čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, čistenie odstavných plôch ciest, kosenie trávnatých porastov, likvidáciu stromov a kríkov.

Výdavky spojené so zabezpečovaním údržby a opravy ciest boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 85 798 352,75 €, z toho Memorandum k oprave a údržbe ciest medzi MDV SR a MF SR vo výške 34 269 119,75 €.

Rozpočtové položky		SSC - spolu 053 01 04 - Údržba a opravy ciest I. triedy				z toho:					
						IVSC			GR		
		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	% k upr. rozpočtu	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €
6	Bežné výdavky	90 529 233,00	85 798 352,75	85 798 352,75	100,00%	32 380 507,21	80 753 183,85	80 753 183,85	58 148 725,79	5 045 168,90	5 045 168,90
63	Tovary a služby	90 529 233,00	85 798 352,75	85 798 352,75	100,00%	32 380 507,21	80 753 183,85	80 753 183,85	58 148 725,79	5 045 168,90	5 045 168,90
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	964 600,00	1 239 839,33	1 239 839,33	100,00%	0,00	1 239 839,33	1 239 839,33	964 600,00	0,00	0,00
633	Materiál	125 600,00	647 497,62	647 497,62	100,00%	0,00	642 281,81	642 281,81	125 600,00	5 215,81	5 215,81
634	Dopravné	90,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štand. údržba	85 911 758,00	78 184 889,61	78 184 889,61	100,00%	32 300 624,00	77 562 482,96	77 562 482,96	53 611 134,00	622 406,65	622 406,65
636	Nájomné za nájom	21 600,00	107 954,04	107 954,04	100,00%	14 705,60	107 954,04	107 954,04	6 894,40	0,00	0,00
637	Služby	3 505 585,00	5 618 172,15	5 618 172,15	100,00%	65 177,61	1 200 625,71	1 200 625,71	3 440 407,39	4 417 546,44	4 417 546,44

0EK 0L 01 - Systémy vnútornej správy

Finančné prostriedky pridelené k 31.12.2022 vo výške 111 646,09 € boli vyčerpané vo výške 110 278,41 € s nevyčerpaným zostatkom 1 367,68 €.

633 – Materiál 4 804,20 €

633018 - licencie 4 804,20 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za aktualizáciu programu ASPI a hromadnú licenciu do systému judikaty.info 2022.

635 – Rutinná a štandardná údržba 70 128,21 €

635002 - výpočtovej techniky 32 804,55 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za technickú podporu a správu informačných systémov vnútornej správy : systémová podpora SPIN, správa IS ORIS, podpora KIS DAWINCI, aktualizácia licencií CENKROS 4 a licenčný poplatok ADMIS.

635009 - unikátneho softvéru 37 323,66 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za údržbu softvérov: IS ORIS, import dát z IS dochádzky do IS SPIN mzdový, technická podpora pre dochádzkový systém Aktion Next 2022, vývojové úpravy ekonomického IS ICP a rozšírenie licencie dochádzkového systému.

637 – Služby 35 346,00 €

637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 35 346,00 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za webhosting – www.ssc.sk a www.cdb.sk a analýzu funkčnosti a bezpečnosti IT prostredia.

0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra

Finančné prostriedky pridelené k 31.12.2022 vo výške 574 420,31 € boli vyčerpané na 100%.

632 – Energie, voda a komunikácie 139 481,30 €

632004 - komunikačná infraštruktúra 31 678,62 €

V rámci tejto položky sa realizovali mesačné platby za poskytovanie dátovej privátnej komunikačnej siete SSC a internetu (MPLS VPN SSC).

632005 - telekomunikačné služby 107 802,68 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za poskytovanie pevných a mobilných telekomunikačných služieb.

633 – Materiál 238 761,51 €

633002 - výpočtová technika 232 076,91 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za spotrebný materiál ku kopírovacím zariadeniam, odpadové nádoby na tonery, monitory, DVD RW, nabíjačky na mobilné telefóny ,tonery, zobrazovaciu jednotku s podlahovým stojanom, multifunkčné zariadenia a skenery, notebooky, klávesnice, doky a tašky k notebookom.

633003 - telekomunikačná technika 339,00 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za nákup telefónnych prístrojov.

633013 - Softvér 6 345,60 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za pravidelnú obnovu licencií ESET, SSL certifikát Wildcard a trvalú licenciu SW Total Commander.

635 – Rutinná a štandardná údržba 196 177,50 €

635002 - výpočtovej techniky 191 034,94 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za priebežné opravy počítačov, multifunkčných tlačových zariadení, serverov a dátových knižníc, technická podpora a servis IKT, licencie a podpora HW a SW.

635003 - telekomunikačnej techniky 5 142,56 €

V rámci tejto položky boli realizované platby za diagnostiku a servis mobilných telefónov a telefónnej siete (ústredne a pevné linky).

0EK 0L 09 - Informačný model systému cestnej siete

Finančné prostriedky pridelené k 31.12.2022 vo výške 1 077 551,00 € boli vyčerpané vo výške 1 071 893,13 € s nevyčerpaným zostatkom 5 667,87 €. Nevyčerpaný zostatok súvisí s nezabezpečením obstarania softvérovej podpory PTV, pričom v roku 2022 SSC uvažovala s jednorazovým riešením - obstaraním formou VO, avšak SSC prijala rozhodnutie tento projekt financovať formou rámcovej zmluvy, ktorá je predmetom plánu nákupu v roku 2023 a je z hľadiska FP pre SSC výhodnejšia z dlhodobého horizontu.

632 – Energie, voda a komunikácie	72 324,00 €
632004 - komunikačná infraštruktúra	72 324,00 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za službu vysielania dopravných informácií.	
635 – Rutinná a štandardná údržba	710 586,30 €
635009 - unikátneho softvéru	585 389,10 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za údržbu IS MCS v priebehu roku 2022.	
635011 - špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	125 197,20 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za systémovú podporu ArcGIS 2022 a SW-maintenance Laserdata LIS Pro 3D.	
636 – Nájomné za nájom	178 323,60 €
636006 – výpočtovej techniky	142 632,00 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za hosting technickej a systémovej infraštruktúry IS MCS a IS DSS.	
636007 – softvéru	35 691,60 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za používanie licencií Orbit 3DM, licencií TerraSolid a SW podpory Bentley Select.	
637 – Služby	110 659,23 €
637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	110 659,23 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za službu MPLS VPN pripojenia cestných váh, za GSM alarmov pre cestné váhy, za komunikačnú službu DTZ pre IS DSS (prevádzka prípojných bodov a SW).	

0EK 0L 0B - Informačný systém na správu katastrálnych dát

Finančné prostriedky pridelené k 31.12.2022 vo výške 250 000,00 € boli vyčerpané vo výške 108 519,432 € s nevyčerpaným zostatkom 141 480,58 €, ktorý bol spôsobený ukončením zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom za služby technickej podpory, servis a údržbu softvéru ESID na základe uzavretej dohody o urovnaní k 31.12.2022 za účelom úspory finančných prostriedkov.

635 – Rutinná a štandardná údržba	108 519,42 €
635009 – unikátneho softvéru	108 519,42 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za hosting technickej a systémovej podpory SW ESID System GIS a licencií (podpora HW a SW).	

053 05 03 - Projekty PPP- Balík 2

Finančné prostriedky pridelené v roku 2022 predstavovali výšku 134 591,31 €. K 31.12.2022 boli čerpané vo výške 134 567,22 € a boli určené na majetkovo-právne vysporiadanie investičnej akcie I/66 B. Bystrica-preložka cesty (severný obchvat), s nevyčerpaným zostatkom 24,09 €.

3. Čerpanie kapitálových výdavkov

Z finančných prostriedkov, pridelených na rok 2022 vo výške 82 678 921,83 €, bolo k 31.12.2022 čerpaných 82 418 771,46 €, čo predstavuje plnenie na 99,69 %. Finančné prostriedky vo výške 17 141 502,74 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka. Finančné prostriedky vo výške 260 150,37 € zostali nedočerpané.

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 069 211,13 €
711 001 Pozemkov	2 949 524,94 €
711 002 Lesov	94 879,79 €

711 004 Licencií	24 806,40 €
712 – Nákup akýchkoľvek budov a stavieb	3 003,16 €
712 002 Určených na likvidáciu	3 003,16 €
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	153 727,74 €
713 002 Výpočtovej techniky	108 901,74 €
713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	41 580,00 €
713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	3 246,00 €
714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	696 745,53 €
714 001 Osobných automobilov	696 745,53 €
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	2 603 511,26 €
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 892 572,64 €
717 001 Realizácia nových stavieb	31 891 943,89 €
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	44 000 628,75 €
719 – Ostatné kapitálové výdavky	0,00 €

V priebehu roka dochádzalo k úpravám rozpočtu na jednotlivých investičných akciách vzhľadom na aktuálne potreby súvisiace napr. s prijímaním dodatkov k ZoD, preprojektovaním už existujúcej dokumentácie z dôvodu neočakávaných zmien pri prekládkach inžinierskych sietí, s neskorým vyhodnotením verejných súťaží a tým nemožnosťou zahájiť stavebné práce, ako aj s úsporou výdavkov na niektorých investičných akciách.

V roku 2022 bolo odovzdaných do užívania 289,476 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí. Prehľad dokončených investičných akcií uvedených do užívania v roku 2022 je predmetom nasledovnej tabuľky:

Dokončené investičné akcie uvedené do užívania v roku 2022, hradené zo ŠR

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
BB	2287	I/66 Podbrezová - rekonštrukcia rímsoy OM	0,496
ZA	2114	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	3,512
spolu:			4,008

Dokončené investičné akcie uvedené do užívania v roku 2022, hradené zo ERDF

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
BB	2053, 2054	Zvyšovanie pas. bezp. Na cestách I. triedy v BB. kraji, križovatka I/9 Žiar nad Hronom končiaca na ceste I/65 Martin, úsek I/16 Zvolen - Uderiná, úsek I/16 Vidiná - Tornaľa	111,600
	1897	Výstavba a zlepš. bezp. par. mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/51 Preňčov - most ev.č. 51-169	0,620
	1900	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/66 Brusno - most ev.č. 66-089	0,098
	2101	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most ev. č. 66-097 - MPV	0,172
	1771	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/72 Brezno - most, ev.č. 72-045	0,057
	2099	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035	0,350
KE	2144	I/77 - 033 Lenartov most	0,080
	2135	I/19 - 351 Trhovište most	0,100
	2177	I/68 - 041 Sabinov most	0,255
	2184	I/18 - 392 Hôrka most	0,050
	2051	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji I/18 Svinia - Michalovce	87,400
	2090	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou	9,060
ZA	2049	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji I/9 Mníchova Lehota - hr. kraja BB	75,626
spolu:			285,468

Všetky vyššie popísané stavebné akcie boli v roku 2022 stavebne ukončené a uvedené do užívania. Investičné akcie č. stavby 2053, 2054, 1897, 1900, 2101, 1771, 2099, 2144, 2135, 2177 a 2184 ku dňu 31.12.2022 nie sú finančne odúčtované.

Kapitálové výdavky podľa podprogramov a prvkov

zdroj 111	053 01 01 – Správa a prevádzka SSC					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	20 000,00					
rozpočet 053 01 01	20 000,00					
strojné investície	0,00	9 200,96	10 799,04	0,00	0,00	20 000,00
Kapitálové spolu	0,00	9 200,96	10 799,04	0,00	0,00	20 000,00

zdroj 131K	053 02 01 - Výstavba cestnej siete					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	6 130 260,50					
rozpočet 053 02 01	6 130 260,50					
výkupy	417 344,50	473 746,23	564 463,24	140 364,93	0,00	1 595 918,90
projekty	61 677,40	43 523,49	182 880,64	419 067,84	0,00	707 149,37
stavebné práce	1 259 283,02	588 353,95	110 258,53	1 869 296,73	0,00	3 827 192,23
Kapitálové spolu	1 738 304,92	1 105 623,67	857 602,41	2 428 729,50	0,00	6 130 260,50

zdroj 111	053 02 0A - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	13 794 453,47					
rozpočet 053 02 0A	13 794 453,47					
výkupy	0,00	7 129,03	1 200,00	8 785,49	0,00	17 114,52
projekty	0,00	18 215,40	57 023,18	14 078,64	0,00	89 317,22
stavebné práce	0,00	2 727 811,12	7 121 003,25	3 839 207,36	0,00	13 688 021,73
Kapitálové spolu	0,00	2 753 155,55	7 179 226,43	3 862 071,49	0,00	13 794 453,47

zdroj 131L	053 02 0A - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	9 862 332,63					
rozpočet 053 02 0A	9 862 332,63					
výkupy	0,00	13 070,13	0,00	0,00	0,00	13 070,13
projekty	0,00	30 098,40	0,00	0,00	0,00	30 098,40
stavebné práce	0,00	9 819 164,10	0,00	0,00	0,00	9 819 164,10
Kapitálové spolu	0,00	9 862 332,63	0,00	0,00	0,00	9 862 332,63

zdroj 111	053 05 03 – Projekty PPP – Balík 2					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	3 049,80					
rozpočet 053 05 03	3 049,80					
výkupy	0,00	3 049,80	0,00	0,00	0,00	3 049,80
projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové spolu	0,00	3 049,80	0,00	0,00	0,00	3 049,80

zdroj 131J	07T 0A – Implementácia rezortných politík					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	697 796,48					
rozpočet 07T 0A	697 796,48					
výkupy	0,00	68 018,04	0,00	251 317,23	0,00	319 335,27
projekty	0,00	33 570,51	47 753,81	1 327,80	0,00	82 652,12
stavebné práce	0,00	0,00	245 944,30	49 864,79	0,00	295 809,09
Kapitálové spolu	0,00	101 588,55	293 698,11	302 509,82	0,00	697 796,48

zdroj 131K	07T 0A – Implementácia rezortných politík					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	3 776 090,77					
Rozpočet 07T 0A	3 776 090,77					
výkupy	6 743,36	140 839,93	496 186,58	389 130,70	0,00	1 032 900,57
projekty	221,00	483 486,84	6374 415,24	479 099,22	0,00	1 600 222,30
stavebné práce	0,00	0,00	0,00	1 142 967,90	0,00	1 142 967,90
Kapitálové spolu	6 964,36	624 326,77	1 133 601,82	2 011 197,82	0,00	3 776 090,77

zdroj 131K	0EK 0L 0B – Informačný systém na správu katastrálnych dát					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	133 708,14					
Rozpočet 0EK 0L 0B	133 708,14					
výkupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
strojné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	133 708,14	133 708,14
Kapitálové spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	133 708,14	133 708,14

zdroj 111	053 02 0C – I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	1 000 818,09					
rozpočet 053 02 0C	1 000 818,09					
výkupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavebné práce	1 000 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 818,09
Kapitálové spolu	1 000 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 818,09

zdroj 131L	053 02 0C – I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	5 813 495,24					
rozpočet 053 02 0C	5 813 495,24					
výkupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavebné práce	5 813 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 495,24
Kapitálové spolu	5 813 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 495,24

zdroj 3AA (predfin + refund 2022)	0EB 01 02 – PO č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	24 651 369,70					
rozpočet 0EB 01 02	24 651 369,70					
výkupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
stavebné práce	148 608,03	12 019 220,88	8 535 779,07	3 947 454,52	0,00	24 651 062,50
Kapitálové spolu	148 608,03	12 019 528,08	8 535 779,07	3 947 454,52	0,00	24 651 369,70

zdroj 3AA (RPO)	0EB 01 02 – PO č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)					
	IVSC BA	IVSC BB	IVSC KE	IVSC ZA	GR SSC	SUMÁR
Kapitálové výdavky	16 535 396,64					
rozpočet 0EB 01 02	15 793 950,47					
výkupy	840,00	15 775,46	490,71	48 912,53	0,00	66 018,70
projekty	5 000,00	41 333,16	43 205,32	4 226,17	0,00	93 764,65
stavebné práce	637 824,53	4 174 845,56	6 680 975,43	4 140 521,60	0,00	15 634 167,12
Úhrada prvku 053 01 01						
rozpočet 0EB 01 02	741 446,17					
Strojné investície	0,00	44 700,64	0,00	0,00	696 745,53	741 446,17
Kapitálové spolu	643 664,53	4 276 654,82	6 724 671,46	4 193 660,30	696 745,53	16 535 396,64

Rozpis výdavkov na jednotlivé investičné akcie je uvedený v časti 8. Investičná výstavba.

053 01 01 - Správa a prevádzka SSC

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2022 predstavovali kapitálové výdavky určené na správu a réžiu organizácie na tomto prvku zo zdroja 111 výšku 20 000 €. Čerpanie prebehlo vo výške 20 000,00 €, t. j. na 100%

Finančné prostriedky v rámci tohto prvku, pri dodržaní plánu VO a zákona o VO, boli použité na :

713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **125,36 €**

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 125,36 €

Finančné prostriedky boli čerpané na vrtiaciu súpravu pre potreby laboratória (IVSC BB).

717 – Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia **19 874,64 €**

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 19 874,64 €

Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu elektrických stúpacích vedení v administratívnej budove v Banskej Bystrici a na 5 ks klimatizačných zariadení do administratívnej budovy Košice.

053 02 01 - Výstavba cestnej siete

Finančné prostriedky pridelené na rok 2022 vo výške 6 130 260,50 € boli k 31.12.2022 vyčerpané na 100% zo zdroja 131K. Finančné prostriedky vo výške 5 254 936,49 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

053 02 09 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Na rok 2022 neboli pridelené žiadne finančné prostriedky.

053 02 0A - ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII

Finančné prostriedky pridelené na rok 2022 vo výške 23 656 786,10 € boli k 31.12.2022 vyčerpané na 100%, z toho zo zdroja 111 vo výške 13 794 453,47 € a zo zdroja 131L vo výške 9 862 332,63 €. Finančné prostriedky vo výške 9 087 535,47 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra

Výška finančných prostriedkov uvoľnených zo štátneho rozpočtu k 31.12.2022 predstavovala 6 814 313,33 € a boli čerpané vo výške 100%, z toho zo zdroja 111 bolo vyčerpaných 1 000 818,09 € a zo zdroja 131L celkom 5 813 495,24 €.

Finančné prostriedky vo výške 1 920 250,41 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

0EK 0L 03 - Podporná infraštruktúra

Finančné prostriedky vo výške 178 960,92 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

0EK 0L 09 - Informačný model systému cestnej siete

Finančné prostriedky vo výške 455 730,12 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

0EK 0L 0B - Informačný systém na správu katastrálnych dát

Finančné prostriedky pridelené v roku 2022 vo výške 393 858,51 € zo zdroja 131K boli použité na obstaranie licencií, podporu HW a SW a nákup serverov 3PAR a NAS vo výške 133 708,14 € s nevyčerpaným zostatkom 260 150,37 €. Nedočerpanie prvku 0EK0L0B bolo spôsobené tým, že v priebehu roka 2022 nevznikla potreba ďalšej investície do systému EMIS. Finančné prostriedky vo výške 228 680,64 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív **24 806,40 €**

711 004 Licencií (zdroj 131K) 24 806,40 €

713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **108 901,74 €**

713 002 Výpočtovej techniky (zdroj 131K) 108 901,74 €

07T0A - Implementácia rezortných politík

Výška finančných prostriedkov uvoľnených zo štátneho rozpočtu k 31.12.2022 predstavovala 4 473 887,25 €, z toho zdroj 131J vo výške 697 796,48 € a zdroj 131K vo výške 3 776 090,77 €.

K 31.12.2022 boli na zdroji 131J a 131K finančné prostriedky čerpané v celej výške, t. j. na 100%.

0EB0102 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)

Na základe schválených žiadostí o rozpočtové opatrenie boli prostredníctvom MDV SR presunuté z rozpočtu platobnej jednotky MDV SR na organizáciu SSC kapitálové výdavky vo výške 41 186 766,34 €.

Financovanie stavieb SSC z fondov ERDF v roku 2022 z prvku 0EB 01 02 prebiehalo v režime:

- predfinancovania vo výške 24 580 003,33 € a refundácie roku 2022 vo výške 71 366,37 €, spolu 24 651 369,70 €.

- refundácií predchádzajúcich období vo výške 16 535 396,64 € (prvku 0EB 01 02), z toho boli uhradené investičné akcie prvku 0530101 Správa a prevádzka SSC vo výške 741 446,17 € a investičné akcie prvku 0EB0102 vo výške 15 793 950,47 €.

Refundácie predchádzajúcich období boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

053 05 03 – Projekty PPP – Balík 2

Finančné prostriedky pridelené v roku 2022 vo výške 3 049,80 € zo zdroja 111 a boli čerpané v plnej výške.

Finančné prostriedky vo výške 15 408,69 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

4. Rekapitulácia rozpočtových príjmov a výdavkov SSC na rozpočtových (111, 131, 72e) európskych (3AA) a samostatných účtoch v roku 2022

Príjmy				v €
Názov	Zdroj	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
Príjmy	111	555 000,00	803 852,12	- 248 852,12
Z náhrad pp	72e	210 212,86	210 212,86	0,00
Príjmy celkom		765 212,86	1 014 064,98	- 248 852,12

Názov	Zdroj	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
Samost. účet 019		0,00	0,00	0,00
Príjmy celkom		0,00	0,00	0,00

BV:				v €
Program	Zdroj	Upr. rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
0530101	111	11 892 502,46	11 892 391,22	- 111,24
	72e	210 212,86	210 212,86	0,00
	Spolu:	12 102 715,32	12 102 604,08	- 111,24
0530104	111	85 798 352,75	85 798 352,75	0,00
	Spolu:	85 798 352,75	85 798 352,75	0,00
0530503	111	134 591,31	134 567,22	- 24,09
	Spolu:	134 591,31	134 567,22	- 24,09
0EK0L01	111	111 649,09	110 278,41	- 1 367,68
	Spolu:	111 649,09	110 278,41	- 1 367,68
0EK0L03	111	574 420,31	574 420,31	0,00
	Spolu:	574 420,31	574 420,31	0,00
0EK0L09	111	1 077 551,00	1 071 893,13	- 5 657,87
	Spolu:	1 077 551,00	1 071 893,13	- 5 657,87
0EK0L0B	111	250 000,00	108 519,42	- 141 480,58
	Spolu:	250 000,00	108 519,42	- 141 480,58

BV celkom:		100 049 276,78	99 900 635,32	- 148 641,46
-------------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------

KV:

v €

Program	Zdroj	Upr. rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
0530101	111	20 000,00	20 000,00	0,00
	Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00
0530201	131K	6 130 260,50	6 130 260,50	0,00
	Spolu:	6 130 260,50	6 130 260,50	0,00
053020A	111	13 794 453,47	13 794 453,47	0,00
	131L	9 862 332,63	9 862 332,63	0,00
	Spolu:	23 656 786,10	23 656 786,10	0,00
053020C	131L	5 813 495,24	5 813 495,24	0,00
	111	1 000 818,09	1 000 818,09	0,00
	Spolu:	6 814 313,33	6 814 313,33	0,00
07T0A	131J	697 796,48	697 796,48	0,00
	131K	3 776 090,77	3 776 090,77	0,00
	Spolu:	4 473 887,25	4 473 887,25	0,00
0EK0L0B	131K	393 858,51	133 708,14	- 260 150,37
	Spolu:	393 858,51	133 708,14	- 260 150,37
0530503	111	3 049,80	3 049,80	0,00
	Spolu:	3 049,80	3 049,80	0,00
0EB0102	3AA	41 186 766,34	41 186 766,34	0,00
	Spolu:	41 186 766,34	41 186 766,34	0,00
KV celkom:		82 678 921,83	82 418 771,46	- 260 150,37

*Rozdiel je vypočítaný ako upr. rozpočet mínus čerpanie. Záporná hodnota pri príjmoch znamená prekročenie príjmov a záporná hodnota vo výdavkoch znamená nedočerpaný rozpočet

Nedočerpanie rozpočtu bežných výdavkov o 148 641,46 € súvisí predovšetkým s nedočerpaním podprogramu 0EK0L najmä z dôvodu zmeny v procese obstarania softvérovej podpory PTV z jednorazového riešenia na dlhodobjšie formou rámcovej zmluvy, ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom za služby technickej podpory, servisu a údržbu softvéru ESID na základe uzavretej dohody o urovnaní k 31.12.2022 za účelom úspory finančných prostriedkov, ďalej menšie nedočerpanie prvku 0530101 a 0530503.

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtové prostriedky vo výške 17 141 502,74 € boli zaviazané do nasledujúceho roka v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Zvyšné nedočerpané finančné prostriedky vo výške 260 150,37 € tvorí nedočerpanie prvku 0EK0L0B, ktoré bolo spôsobené tým, že v priebehu roka 2022 nevznikla potreba ďalšej investície do systému EMIS.

Položkové členenie príjmov aj výdavkov je spracované vo výkaze o plnení rozpočtu, ktorý je súčasťou ročnej závierky organizácie.

6. MAJETOK A ZÁVÄZKY

Neobežný majetok

Neobežný majetok tvorí súbor dlhodobého nehmotného majetku (DNM) a dlhodobého hmotného majetku (DHM). Neobežný majetok k 31.12.2022 SSC evidovala v celkovej brutto hodnote 2 842 539 856,24 €. Pohyb obstarávacích cien, oprávok a zostatkových cien je spracovaný v nižšie uvedených tabuľkách:

a.) pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	účet	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Software	013	25 914 873,88	156 875,92	0,00	26 071 749,80
Ostatný DNM	019	2 091 579,19	0,00	0,00	2 091 579,19

Obstaranie DNM	041	94 859,92	62 971,81	157 831,73	0,00
Spolu DNM		28 101 312,99	219 847,73	157 831,73	28 163 328,99
Pozemky	031	155 844 408,65	6 905 041,98	402 827,12	162 346 623,51
Stavby	021	1 944 122 731,39	97 175 751,94	4 661 909,97	2 036 636 573,36
Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí	022	8 081 069,76	272 685,84	7 996,60	8 345 759,-
Dopravné prostriedky	023	3 249 730,28	696 745,53	12 203,74	3 934 272,07
Drobný DHM	028	168 005,49	0,00	219,08	167 786,41
Obstaranie DHM	042	607 401 151,18	143 820 273,81	148 275 912,09	602 945 512,90
Spolu DHM		2 718 867 096,75	248 870 499,10	153 361 068,60	2 814 376 527,25
Dlhodobý majetok spolu		2 746 968 409,74	249 090 346,83	153 518 900,33	2 842 539 856,24

Účet 013 Software

Prírastok na účte 013 Software v celkovej hodnote 156 875,92 € predstavujú zaradenia majetku: licencia softwaru Laserdata LIS pro 3D systém v hodnote 44 857,54 €, licencia ORBIT 3DM v hodnote 50 002,38 €, WIN Server DaterCore v hodnote 62 016,- €.

Účet 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Prírastok na účte 041 v hodnote 62 971,81 € predstavuje obstaranie – hodnota nákupu nasledovného programu: WIN Server DaterCore v hodnote 62 016,- €, oprava v účtovaní v hodnote 955,81 €.

Úbytok na účte 041 vo výške 157 831,73 € tvoria nasledovné pohyby: zaradenie programu Orbit 3DM do užívania v celkovej hodnote 50 002,38 €, zaradenie licencie softvéru Laserdata LIS pro 3D systém do užívania v hodnote 44 857,54 €, zaradenie programu WIN Server DaterCore v hodnote 62 016,- €, oprava v účtovaní v hodnote 955,81 €.

Účet 031 Pozemky

Najvýznamnejšie **prírastky** vznikli v dôsledku zaradenia pozemkov v súvislosti s nasledujúcimi stavbami: Príprava cestnej infraštruktúry k. ú. Zobor/Nitra v hodnote 1 473 684,97 €, Príprava cestnej infraštruktúry k. ú. Drážovce/Nitra v hodnote 479 519,17 €, CK II 50 – Košice, Nižná úvrať v hodnote 252 470,18 €, Preložka cesty I/15 Stropkov v hodnote 221 098,40 € a zaradenie pozemkov pod cestou I/66 v obci Beňuš v hodnote 378 428,87 €.

Ďalšie významné pohyby na účte 031 Pozemky sú tvorené presunom majetku medzi jednotlivými organizačnými zložkami SSC. Tieto pohyby sú zobrazené rovnakými hodnotami na strane prírastkov a na strane úbytkov, v celkovej hodnote 332 248,82 €.

Najvýznamnejšie **úbytky** okrem vnútroorganizačných presunov majetku tvorí predaj pozemkov mestu Trnava (k. ú. Mliečno, Trnava, Topoľčany) v hodnote 22 988,- € a bezodplatný prevod obciam v celkovej hodnote 25 048,80 €.

Účet 021 Stavby

Prírastky na účte 021 Stavby predstavujú nasledovné pohyby: navýšenie hodnoty administratívnej budovy v Banskej Bystrici v dôsledku rekonštrukcie elektrických stúpacích vedení v celkovej hodnote 9 075,60 €, zaradenie ciest I. triedy v celkovej hodnote 28 228 704,84, (pričom najvýznamnejšie zaradenia ciest sú nasledovné: cesta I/68 Ľubotín zosuv v hodnote 908 451,22 €, výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy I/66 Ždiar v hodnote 894 551,87, CK I/18 Prešov Obrancov v hodnote 6 883 034,53 €, CK I/74 Kamenica nad Cirochou rekonštrukcia v hodnote 467 440,70 €, modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE v hodnote 15 977 610,27 €). Ďalšie prírastky vznikli v dôsledku zaradenia mostov na cestách I. triedy v celkovej hodnote 68 910 179,91 €, (z toho najvýznamnejšie zaradenia mostov sú nasledovné: nový cestný most cez Dunaj medzi Komáromom a Komáromom v hodnote 57 114 038,29 €, CK I/66 Stratená, rekonštrukcia tunela v hodnote 1 185 282,15 €, most CK I/18 Prešov Obrancov v hodnote 1 368 708,88 €, CK I/18 Levoča-Prešov modernizácia vybraných úsekov ciest v hodnote 423 160,43 €, výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov v PO-KE v hodnote 642 528,83 €), bezpečnostné zariadenia I. triedy predstavujú hodnotu 27 791,59 €. Duplicitné zaevidovanie mostov (ktoré je aj odúčtované) predstavuje hodnotu 3 394 674,17 €.

Úbytky na účte 021 Stavby predstavujú vyradenie vážneho domčeku v hodnote 12 544,56 €, vyradené cesty I. triedy predstavujú hodnotu 857 362,40 €, (z toho najväčšiu hodnotu tvorí prevod vlastníckeho práva na

mesto Bardejov v hodnote 850 865,16 €). Vyraďené mosty I. triedy predstavujú hodnotu 3 789 209,78 € (suma 3 394 674,17 € tvorí duplicitné zaevidovanie mostov), vyraďenie mostu 048/Mníchovský potok v hodnote 10 878,64 €, vyraďenie mostu 049/Topľa v hodnote 297 926,24 €, vyraďenie mostu 001 CK1/14 Starohorský potok v hodnote 45 882,53 €.

Účet 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

Prírastky na účte 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí predstavujú zaradené prístroje a osobitné technické zariadenia v celkovej hodnote 272 685,84 €, v členení: dodávka a montáž klimatizačných jednotiek v hodnote 10 799,04 €, zaradenie serverov 3 PAR a NAS v hodnote 217 368,- €, zaradenie vrtacej súpravy v hodnote 41 580,- €.

Úbytky na účte 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí vznikli v dôsledku vyradenia neupotrebitelného majetku – dynamickej dosky – v hodnote 7 996,60 €.

Účet 023 Dopravné prostriedky

Prírastok na účte 023 Dopravné prostriedky predstavuje zaradenie osobných motorových vozidiel v hodnote 696 745,53 €.

Úbytok na účte 023 Dopravné prostriedky predstavuje vyradenie prebytočného osobného motorového vozidla Škoda Fabia v hodnote 12 203,74 €.

Účet 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok

Úbytok na účte 028 v hodnote 219,08 € vznikol v dôsledku likvidácie kancelárskeho nábytku.

Účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Prírastky na účte 042 v hodnote 143 820 273,81 € predstavujú obstaranie hmotného majetku, ktorý je evidovaný na nasledovných analytických účtoch: stavebné práce v hodnote 137 101 751,70 €, ostatné náklady v hodnote 669 433,11 €, projektové práce v hodnote 2 478 969,26 €, sólo-stroje v hodnote 969 431,37 €, výkup domov, porastov v hodnote 117 240,30 €, stavebný dozor v hodnote 16 929,32 €, autorský dozor v hodnote 155 103,87 €, výkup pozemkov v hodnote 2 311 414,88 €.

Úbytky na účte 042 v celkovej hodnote 148 275 912,09 € tvoria zaradenia hmotného majetku do užívania. Zaradenie majetku je vykonané na ťarchu nasledujúcich analytických účtov obstarania: stavebné práce v hodnote 142 723 072,26 €, ostatné náklady v hodnote 522 225,23 €, projektové práce v hodnote 697 532,82 €, sólo-stroje v hodnote 969 431,37 €, výkupy domov, porastov v hodnote 34 819,98 €, stavebný dozor v hodnote 1 079 399,79 €, autorský dozor v hodnote 101 595,16 €, pozemky v hodnote 2 147 835,48 €.

b.) pohyb oprávok

Druh majetku	účet	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Software	013	24 843 146,63	580 816,72	0,00	25 423 963,35
Ostatný DNM	019	2 091 579,19	0,00	0,00	2 091 579,19
Obstaranie DNM	041	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu oprávky k DNM		26 934 725,82	580 816,72	0,00	27 515 542,54
Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	021	626 151 347,47	24 814 817,88	1 204 444,09	649 761 721,26
Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí	022	7 576 683,98	227 128,12	7 996,60	7 795 815,50
Dopravné prostriedky	023	2 793 313,15	191 664,80	12 203,74	2 972 774,21
Drobný DHM	028	168 005,49	0,00	219,08	167 786,41
Obstaranie DHM	042	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu oprávky k DHM		636 689 350,09	25 233 610,80	1 224 863,51	660 698 097,38
Oprávky spolu		663 624 075,91	25 814 427,52	1 224 863,51	688 213 639,92

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu. Zostatkovú hodnotu predstavuje rozdiel obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a oprávok (netto hodnota). Odpisy dlhodobého majetku zohľadňujú opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam používania predmetného majetku.

c.) pohyb zostatkových cien:

druh majetku	účet	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Software	013	1 071 727,25	647 786,45
Ostatný DNM	019	0,00	0,00
Obstaranie DNM	041	94 859,92	0,00
Spolu DNM		1 166 587,17	647 786,45
Pozemky	031	155 844 408,65	162 346 623,51
Stavby	021	1 317 971 383,92	1 386 874 852,10
Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí	022	504 385,78	549 943,50
Dopravné prostriedky	023	456 417,13	961 497,86
Drobný DHM	028	0,00	0,00
Obstaranie DHM	042	607 401 151,18	602 945 512,90
Spolu DHM		2 082 177 746,66	2 153 678 429,87
Spolu dlhodobý majetok		2 083 344 333,83	2 154 326 216,32

Obežný majetok

Obežný majetok SSC vykázaný ku dňu 31.12.2022 tvoria zásoby, pohľadávky a finančný majetok:

Zásoby	1 151 566,12
Pohľadávky	217 869,32
Krátkodobý finančný majetok	0,00

Zásoby sú evidované v celkovej výške 1 151 566,12 € v nižšie uvedenom členení:

Zásoby

1121	Všeobecný materiál	912 611,14
1122	Drobný hmotný majetok	105 847,62
1123	Ochranné pracovné pomôcky	5 789,68
1125	Zásoby PHM	10 327,71
1191	Materiál na ceste	116 989,97
	Skladové zásoby celkom:	1 151 566,12

Najvýznamnejšiu hodnotu v rámci kategórie účtu 1121 Všeobecný materiál predstavuje nákup zvodidiel v hodnote 669 077,70 €, nákup tonerov v hodnote 112 894,34 €. Zvyšok sumy na účte 1121 Všeobecný materiál tvoria nakúpené hygienické potreby, kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky a materiál na údržbu.

V roku 2022 boli nakúpené v rámci drobného hmotného majetku: notebooky, monitory, kancelársky nábytok, elektrospotrebiče, multifunkčné zariadenia a ďalší drobný majetok, ktorého vstupná cena nepresahuje 1 700,- € a použiteľnosť je viac ako 1 rok.

Na účte 119 je zaúčtovaný vyfakturovaný materiál, ktorý však do konca účtovného obdobia nebol prevedený na sklad. Najvýznamnejšou položkou tejto kategórie sú tonery v hodnote 69 248,76 €.

Ceniny

2132	Stravné lístky	0,00
	Ceniny celkom:	0,00

SSC ku dňu 31.12.2022 vykazuje stav cenín na účte 2132 v hodnote 0,00 €. Všetky stravovacie poukážky, ktoré SSC v minulosti nakúpila a nespotrebovala do konca účtovného obdobia, boli vrátené dodávateľovi Ticket service s.r.o. (následne dodávateľ vystavil na vrátené stravovacie poukážky dobropis) - z dôvodu zmeny spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov, a to prostredníctvom elektronických stravovacích jednotiek dopĺňaných dodávateľom na elektronické stravovacie karty zamestnancov.

Pohľadávky

Prehľad pohľadávok SSC zobrazuje nasledujúca tabuľka:

účet	Druh pohľadávky	hodnota	opravná položka	netto hodnota
314	Preddavky na prevádzku budovy	14 398,48	0,00	14 398,48
315	Ostatné pohľadávky	10 082,38	0,00	10 082,38
316	Pohľadávky za rozpočtové príjmy	185 035,48	157 003,56	28 031,92
335	Pohľadávky voči zamestnancom	28 897,65	0,00	28 897,65
378	Ostatné pohľadávky	155 517,74	19 058,85	136 458,89
	Pohľadávky celkom:	393 931,73	176 062,41	217 869,32

Pohľadávky SSC predstavujú k 31.12.2022 brutto hodnotu 393 931,73 €. K predmetným pohľadávkam sú tvorené opravné položky vo výške 176 062,41 € z dôvodu predpokladu ich nezaplatenia.

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka predstavujú hodnotu 199 124,35 €, pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov predstavujú hodnotu 162 362,32 € a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov predstavujú hodnotu 32 445,06 €

Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

účet	Opravné Položky k účtu	Stav k 31.12.2021	tvorba	zníženie	Stav k 31.12.2022
3911	315	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	316	156 711,52	292,04	0,00	157 003,56
3913	378	11 358,67	7 700,18	0,00	19 058,85
3914	335	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov predstavuje hodnotu -9 917 292,71 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vykazuje SSC vo výške -3 499 634,96 €.

Štruktúra záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2022 predstavuje hodnotu 15 319 130,83 €, z toho záväzky z obchodného styku predstavujú 13 560 241,75 €. Z hľadiska účelu použitia - SSC záväzky z obchodného styku člení na bežné záväzky (v celkovej hodnote 4 161 268,79 €) a kapitálové záväzky (v celkovej hodnote 9 398 972,96 €). Ku dňu 31.12.2022 záväzky po splatnosti evidované voči dodávateľom predstavujú hodnotu 242,68 €.

Členenie záväzkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

321	Neinvestiční a investiční dodávateľia	13 560 241,75
331	Záväzky voči zamestnancom- pracovníci	559 067,19
336	Záväzky voči inštitúciám - odvody	348 983,53
342	Záväzky voči inštitúciám - dane	102 295,87
326	Nevyfakturované dodávky	194 940,84
371	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	22 384,56
379	Ostatné záväzky	531 217,09
	Záväzky spolu	15 319 130,83

Účet 321 Dodávateľia

Účet 321 Dodávateľia je rozčlenený na nasledovné analytické účty: dodávateľia neinvestiční (3211) a dodávateľia investiční (3212, 3213). Konečný stav na účte 3211 ku dňu 31.12.2022 predstavuje hodnotu 4 161 268,79 €, ktorú tvoria neuhradené bežné faktúry so splatnosťou po dátume 31.12.2022. V rámci konečného stavu na predmetnom účte sú evidované v sume 242,68 € záväzky po splatnosti voči dodávateľom. Konečný stav na účte 3212 predstavuje hodnotu 9 375 072,59 €. Túto sumu tvorí úhrnná hodnota zádržného 3 736 300,19 € za jednotlivé stavby, zvyšok hodnoty vykázaného konečného stavu predstavujú neuhradené

dodávateľské faktúry so splatnosťou po dátume 31.12.2022. Konečný stav na účte 3213 predstavuje hodnota 23 900,37 €, ktorá pozostáva z neuhradených záväzkov za výkup pozemkov.

Účet 323 Rezervy

SSC k 31.12.2022 tvorila ostatné rezervy na súdne spory z dôvodu zásady opatrnosti v celkovej výške 8 505 684,55 €.

Účet 331 Zamestnanci - konečný stav k 31.12.2022 v hodnote 559 067,19 € predstavuje hodnota miezd zamestnancov SSC za mesiac december 2022, ktoré boli vyplatené z samostatného účtu SSC v januári nasledujúceho roka vo výplatnom termíne určenom na úhradu miezd.

Účet 326 Nevyfakturované dodávky – prírastky v hodnote 195 002,01 € predstavujú tvorbu nevyfakturovaných dodávok: za zrážkovú vodu, za energie, za strážnu službu, za telefónne poplatky, upratovacie služby a iné.

Úbytok v hodnote 1 070 195,95 € tvorí zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok predošlých rokov.

Účet 371 Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami - na tomto účte SSC účtuje zúčtovania kapitálových transferov z EU naviazaných na výdavky z prostriedkov grantu CEF (stavba most Komárom-Komárno). Konečný stav k 31.12.2022 je 22 384,56 €.

Účet 379 Ostatné záväzky

Konečný stav na účte 379 k 31.12.2022 predstavuje hodnotu 531 217,09 €. Najväčšiu časť tejto hodnoty tvoria zábezpeky v hodnote 527 639,50 €. Ďalšie záväzky predstavujú exekúcie zrazené zamestnancom zo mzdy v hodnote 3 097,55 € a nezrovnalosti voči Ministerstvu dopravy v hodnote 480,04 €.

Časové rozlíšenie

V nákladoch budúcich období sú zaúčtované fakturované náklady v roku 2022 týkajúce sa roka 2023 v celkovej hodnote 174 038,43 € v nasledovnom členení: poistenie zodpovednosti za škody v hodnote 89 600,- €, povinné zmluvné poistenie v hodnote 5 266,59 €, havarijné poistenie v hodnote 43 828,23 €, predplatné časopisov a periodík v hodnote 1 282,57 €, licencie v hodnote 9 461,10 €, SW podpora pre Bentley v hodnote 19 001,40 €, webhosting 2023 v hodnote 5 400,- €, balík služieb na portáli v hodnote 179,40 €, sledovanie noriem STN v hodnote 19,14 €.

Do výnosov budúcich období SSC účtovala v roku 2022 prevzatý dlhodobý hmotný majetok mimo verejnej správy vo výške 30 464 840,91 €.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov SSC v roku 2022

Všetky zahraničné pracovné cesty súviseli s predmetom činnosti SSC, zahŕňali prihraničnú cestnú infraštruktúru. Celkové výdavky za rok 2022 boli vo výške 21 158,31 €, pričom najvýznamnejšiu časť tejto hodnoty tvoria pracovné cesty v celkovej hodnote 21 099,58 € uskutočnené z dôvodu servisu a údržby diagnostických zariadení v Rakúsku, Dánsku, vo Švédsku a Fínsku.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov SSC 2022	Počet zamestnancov			Počet ciest
	Spolu IVSC*	Spolu GR	Spolu SSC	
Pracovné				
- prihraničná cestná infraštruktúra, hraničné prechody, stavby, údržba, mosty	0	2	2	2
- servis a údržba diagnostických zariadení	0	11	11	4
- harmonizačné, porovnávacie testy - diagnostika, kalibrácia prístrojov	0	0	0	0
- predvádzanie technológie, materiálov	0	0	0	0
Medzisúčet	0	13	13	6
Semináre a konferencie, medzinárodná spolupráca				
- IRF	0	0	0	0

- WRA/PIARC	0	0	0	0
- UN (TEM)	0	0	0	0
- EK	0	0	0	0
- Partners for Roads	0	0	0	0
- ostatné konferencie, semináre, spoločné projekty	0	0	0	0
Medzisúčet	0	0	0	0
Tematické zájazdy, odborné exkurzie	0	0	0	0
Medzisúčet	0	0	0	0
Spolu	0	13	13	6

* IVSC BA, IVSC ZA, IVSC BB, IVSC KE

7. BEŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY CIEST

Bežné výdavky boli použité na bežnú a zimnú údržbu ciest I. triedy v členení podľa analytických skupín 1 až 9, t. j. na nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečných a pozdĺžnych nerovností, údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov, zriadenie, opravu a výmenu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajníc, čistenie zanesených priekop, rigolov vpustí, údržbu poškodených priepustov, čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, čistenie odstavných plôch ciest, kosenie trávnatých porastov, likvidáciu stromov a kríkov.

Výdavky spojené so zabezpečovaním údržby a opravy ciest boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 85 798 352,75 €, z toho Memorandum k oprave a údržbe ciest medzi MDV SR a MF SR vo výške 34 269 119,75 €, a tieto výdavky boli použité nasledovne:

- IVSC Bratislava 15 608 202,88 €
- IVSC Banská Bystrica 22 015 163,02 €
- IVSC Košice 21 102 892,48 €
- IVSC Žilina 22 026 925,47 €

Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	14 840 387,75
2	Oprava a údržba ciest	6 289 725,73
	Oprava a údržba ciest-memorandum	34 269 119,75
3	Dopravné značenie	3 337 999,88
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	4 407 868,74
5	Cestné teleso a odvodnenie	3 794 137,71
6	Opravy a údržba mostov	4 204 524,61
7	Ostatné objekty	2 158 145,24
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	4 106 830,34
9	Ostatné činnosti	3 344 444,10
SPOLU		80 753 183,85

Údržba je realizovaná:

- prostredníctvom rámcových zmlúv, ako výsledkom verejného obstarávania,
- objednávkami zasielanými organizáciám zriadenými VUC a NDS a. s.

Podiel zimnej a letnej údržby:

- zimná údržba : 18,377 %
- letná údržba: 81,623 %

Členenie na analytické skupiny:

Skupina	Názov	Neúčelové	Účelové	Čerpanie spolu
		Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2022	
1	Zimná údržba	14 822 226,83	18 160,92	14 840 387,75
2	Oprava a údržba ciest	4 331 445,49	1 958 280,24	6 289 725,73
	Oprava a údržba ciest memorandum	0,00	34 269 119,75	34 269 119,75
3	Dopravné značenie	1 253 980,20	2 084 019,68	3 337 999,88
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	1 676 271,48	2 731 597,26	4 407 868,74
5	Cestné teleso a odvodnenie	2 535 370,09	1 258 767,62	3 794 137,71
6	Opravy a údržba mostov	372 950,37	3 831 574,24	4 204 524,61
7	Ostatné objekty	348 469,60	1 809 675,64	2 158 145,24
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	3 786 814,17	320 016,17	4 106 830,34
9	Ostatné činnosti	2 802 987,25	541 456,85	3 344 444,10
	SPOLU:	31 930 515,48	48 822 668,37	80 753 183,85

IVSC Bratislava

V roku 2022 bolo v rámci bežných výdavkov prvku 0530104 vyčlenených 15 608 202,87 €, ktoré boli použité nasledovne:

Bežná údržba a opravy		IVSC BA
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	1 649 156,45
2	Oprava a údržba ciest	1 524 442,36
	Oprava a údržba ciest-memorandum	6 774 776,75
3	Dopravné značenie	1 509 257,59
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	376 538,50
5	Cestné teleso a odvodnenie	730 462,73
6	Opravy a údržba mostov	976 516,45
7	Ostatné objekty	13 929,08
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	1 336 234,12
9	Ostatné činnosti	716 888,84
SPOLU		15 608 202,87

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
KN	Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025			174 806,40
KN	Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-024 v Komárne			28 512,00
BA, TT	Vysprávky vozoviek na cestách I. tried v BA, TT kraji		4 500,00	198 369,87
SE,SI,TT	Oprava závad – prasklín na ceste I/2 a I/51	41,00		206 942,76

SE,SI,TT	Oprava dilatácií nad železnicou na ceste I/51			181 188,00
SI	Servis a údržba príslušenstva mosta MSJ ev. č. 00238			37 863,03
DS	Výmena dilatácií mosta č. 13-006			190 736,83
SI	Údržba povrchu cesty I/2 regeneračným postrekom		34 470,00	147 654,00
KN	Lokálna oprava úsekov cesty I/63 v Komárne		4 450,00	193 021,50
SE	Oprava kruhovej križovatky Senica		217,00	105 077,34
LV	Oprava rímsy na moste 76-031 Tlmače			43 863,36
LV	Oprava mosta ev. č. 76-033 Kozárovce			46 345,08
LV	Sanácia základov mosta ev. č. 76-034 hr. okr. LV-ZC			40 000,43
NZ	Odstránenie znečistenia komôr mosta 75-004		160,00	59 040,00
SI	Odstránenie nánosov piliera mosta na rieke Morava			42 088,80
IVSC	Bežná údržba (bežné neúčelové výdavky 2.+6. sk.)			805 449,41
	CELKOM:			2 500 958,81

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
TT, PN, HC	I/51, 61	215,053	9 900,0	127 468,81
GA	I/62, 75	2,560	0,0	27 892,80
DS	I/63, 13	61,050	3 340,7	62 208,31
SE, SI	I/2, 51	75,350	1 290,0	74 641,68
KN	I/63, 64	74,420	4 051,0	70 421,38
LV	I/51, 66, 75, 76	146,383	3 319,3	127 551,44
NR, TO	I/51, 64, 65,	30,350	1 781,5	94 246,67
NZ, SA	I/63, 64, 75, 76	135,894	4508,7	114 129,96
SC, MA, PK	I/2, 61, 62, 63	55,500	4 159,5	61 348,50
Vodorovné dopravné značenie - spolu		796,560	32 350,7	759 909,55
Zvislé dopravné značenie				749 348,04
	SPOLU :			1 509 257,59

Memorandum medzi MDV SR a MF SR

Okres	Stavba	Staničenie	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
			km	m2	
MA	I/63 Komárno	98,286 - 98,688	0,402	4 978	215 455,14
MA	I/64 N. Zámky - od svetelnej križovatky I/64 a I/75 po kruhovú križovatku	30,740 - 31,750	1,010	17 430	701 947,51
SC	I/64 Hurbanovo	14,902 - 17,402	2,500	31 216	1 409 079,58
LV	I/64 Branč	54,235 - 56,430	2,195	19 755	451 872,95
LV	I/51 Biela hora	99,700 - 100,800 104,225 - 107,420	4,295	36 507	1 129 876,07
SI	I/2, I/51 Holíč	0,000 - 2,660 59,800 - 62,870	5,730	71 420	2 336 012,12
SI	I/63 Dolný Bar - intravilán	52,300 - 53,630	1,330	11 305	151 317,13
NR	ZDZ+ VDZ + záchytné systémy				379 216,25
	CELKOM:		15,267	192 611	6 774 776,75

IVSC Banská Bystrica

Rozpis použitia bežných výdavkov prvku 0530104 vo výške 22 015 163,02 EUR k 31.12.2022:

<i>Bežná údržba a opravy</i>		<i>IVSC BB</i>
Skupina	Názov	Spolu v EUR

1	Zimná údržba	3 929 159,30
2	Oprava a údržba ciest	1 141 343,18
	Oprava a údržba ciest-memorandum	8 804 918,84
3	Dopravné značenie	355 000,42
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	1 872 774,40
5	Cestné teleso a odvodnenie	1 183 510,54
6	Opravy a údržba mostov	1 259 242,86
7	Ostatné objekty	1 510 436,34
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	1 155 430,43
9	Ostatné činnosti	803 346,71
SPOLU		22 015 163,02

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
BB kraj	Poskytnutie snehových oplôtkov - zimná údržba r.2021/2022			18 160,92
BB kraj	Realizácia čiar a plošných značiek na cestách I. triedy v BB kraji			40 613,30
BB kraj	Projektová dokumentácia na opravu vybraných úsekov ciest a cestných objektov v BB-kraji			0,00
BB kraj	Sanácia škár a trhlín na cestách I. triedy v BB kraji	15,605		87 196,80
BB kraj	Oprava, čistenie a diagnostika odlučovačov ropných látok vrátane likvidácie kalov			203 760,00
BB	Posúdenie stavebno-technického stavu a návrh opatrení na predĺženie životnosti mostnej konštrukcie - Most I/66-064A nad podchodom pre peších v meste Banská Bystrica (M7286)			28 644,00
BB	Nevyhnutné opatrenia na zamedzenie odtrhu skalného brala vedľa cesty I/59 v B. Bystrici časť Jakub			209 541,60
BB kraj	Chemické ošetrenie trávnych porastov			101 500,37
BB kraj	Obnova funkčnosti bitúmenových záverov na mostných objektoch ev. č. 16-243; 16-244; 75-060; 51-180; 51-164 po realizácii veľkoplošných opráv			208 144,80
BB kraj	Obnovenie funkčnosti odvodňovacích zariadení priekopovou frézou na ceste I/51 v okrese Krupina a Banská Štiavnica			213 120,00
DT	Oprava rímsoy a zádržného systému na mostnom objekte č. 50-191 Vígľaš			215 694,86
BB	Dlhodobý monitoring - Slovenská Ľupča			3 600,00
BB	Výmena drevených častí záchytného systému proti padaniu skál a odstránenie napadaného materiálu spod záchytných sietí na ceste I/14 v km 6,230 – 6,570 za obcou Dolný Harmanec			113 225,90
BB kraj	Oprava a výšková úprava kanalizačných poklopov a vpustí na cestách I. tried v BB kraji			56 028,00
BB	Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu, návrh opatrení na zabezpečenie jeho ďalšej prevádzky a na zamedzenie degradácie nosnej konštrukcie na Moste ID M2717 ev. č. 66-079 cez železničnú trať pri odbočke do Biotiky Slovenská Ľupča			56 184,00
BB kraj	Oprava cestných obrubníkov (BB - cesta I/59; BR - cesta I/72)			211 747,55
BB	Oprava mostného objektu ID M458, evč. 59-028 (Motyčky)			212 143,12
BB	Revitalizácia cestnej zelene v intraviláne mesta Banská Bystrica			4 887,00
RS	Nevyhnutné opatrenia na sanáciu zosunutia svahu s násypom cesty I/16 v k. ú. Ožďany			214 417,12
BB kraj	Oprava priepustov na cestách I/16, I/75, I/65, I/51			212 390,02
BB	Oprava zárubného múru v obci Donovaly			101 573,45
BB, RS	Oprava, údržba záchytných sietí a odstránenie zachyteného materiálu zo záchytných sietí (cesty I/59, I/14, I/72)			141 600,00
BR	Spracovanie PD na stabilizáciu zosuvov na horskom priechode I/72 Čertovica			5 880,00
BB	Vypracovanie dokumentácie -zabezpečenie zisťovacieho konania na akcii - "Návrh opravy cesty I/66 Lučatín-Nemecká"			4 380,00

BB	Spracovanie PD na realizáciu ľavého odbočenia v križovatke I/59 Donovaly			3 120,00
ZV	Spracovanie PD na realizáciu ľavého odbočenia v križovatke I/16 s III/2452			3 360,00
LC	Spracovanie PD na realizáciu ľavého odbočenia v križovatke I/16 s III/2642			2 520,00
BB	Oprava odvodňovacích zariadení na ceste I/59 - druhá etapa			179 775,13
RS	Úprava prejazdného profilu cesty I/72 orezom drevín a odstránením náletovej vegetácie na ceste I/72 v úseku Hrachovo - Tisovec			213 628,80
BB kraj	Utesnenie škár v obrusnej vrstve vozovky - na cestách I/14, I/16, I/65, I/66, I/71, I/72, I/75 v BB-kraji	32,00		107 905,20
BB kraj	Odstraňovanie naplavenín spod mostných objektov a z mostných pilierov (ID M5880, s ev. č. 16-204: ID M2106, s ev. č. 72-041: ID M3968, s ev. č. 72-053: ID M2914, s ev. č. 65-068: ID M7493, s ev. č. 51-190: ID M1462, s ev. č. 66-051: ID M6804, s ev. č. 66-029: ID M8002, s ev. č. 50-180N2: ID M8003, s ev. č. 50-180N1: ID M5056, s ev. č. 66-081: ID M2277, s ev. č. 66-082: ID M2686, s ev. č. 66-082a: ID M3073, s ev. č. 66-082c			201 192,00
ŽH	Oprava MO - Most nad poľnou cestou - Hliník nad Hronom, ID M3241, evč. 65-048			176 132,16
ZC	Most cez Hájny potok - Orovnica, ID M3022, evč. 65-033			97 117,39
BB kraj	Dodávka a servis záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM EA koncovky a tlmiče nárazu pre časť č. 2 - SSC IVSC Banská Bystrica			1 817 190,03
IVSC	Bežná údržba			3 197 870,94
	CELKOM:			8 926 084,46

Memorandum medzi MDV SR a MF SR

Okres	Stavba	Staničenie	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
			km	m2	
BB	Cesta I/59 Mitsubishi, Staré Hory-Sliačany	3,000 - 3,943 15,590 - 23,046	9,688	94 000	3 173 776,38
ZV	Cesta I/66 Babiná obchvat	52,900-55,300	2,400	29 320	1 564 420,86
BB	Cesta I/66 Napojenie R1 Hušták-križ. Shell	88,480 - 92,520	4,040	67 133	2 696 039,43
BR	Cesta I/72 Podbrezová - Mýto pod Ďumbierom	64,270-65,990	1,720	13 000	495 140,71
BB kraj	ZDZ+ VDZ + záchytné systémy				875 541,46
	CELKOM:				8 804 918,84

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
BB	I/14			13 487,58
BB	I/59			0,00
BB	I/66			0,00
BB	I/69			20 026,57
BR	I/66			0,00
BR	I/72			13 266,16
LC	I/16			14 334,90
LC	I/71			0,00
LC+VK	I/75			0,00
RS	I/16			21 365,20
RS	I/67			10 868,55
RS	I/72			0,00
ZV	I/16			26 897,23
ZV+BŠ	I/51			25 916,29
ZV+KA	I/66			58 456,55
ZV	I/69			6 142,21
ZH	I/9			9 979,67

ZH	I/51			18 634,80
ZH	I/65			37 639,31
ZH	I/76			9 856,30
Vodorovné dopravné značenie - spolu				286 871,32
Zvislé dopravné značenie				68 129,10
SPOLU :				355 000,42

IVSC Košice

Rozpis použitia bežných výdavkov prvku 0530104 vo výške 21 102 892,49 € k 31.12.2022:

<i>Bežná údržba a opravy</i>		<i>IVSC KE</i>
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	3 584 470,40
2	Oprava a údržba ciest	1 986 779,28
	Oprava a údržba ciest-memorandum	9 332 660,96
3	Dopravné značenie	546 337,33
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	1 093 789,08
5	Cestné teleso a odvodnenie	1 227 186,73
6	Opravy a údržba mostov	686 920,53
7	Ostatné objekty	283 175,96
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	989 102,29
9	Ostatné činnosti	1 372 469,93
SPOLU		21 102 892,49

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
RV	I/67 Henckovce zosuv havária v km 17,560	0,080		174 504,74
TV	I/79 Hriadky - Trebišov PD	7,651		77 280,00
SL	I/68 Ľubotín oprava priepustu - havária		70	131 748,08
PSK, KSK	Oprava súčastí cestného telesa ciest I. triedy PSK a KSK			213 659,76
VT	I/79 Sečovská Polianka oprava mosta č. 79-009		104	215 015,57
PP	I/66 Poprad oprava cesty a havarijného priepustu	0,048		158 869,72
BJ	I/77 Malcov odstránenie havarijného stavu cestného telesa pri moste č.77-038 po mimoriadnej udalosti	0,021		149 276,44
KSK, PSK	Sfunkčnenie odvodňovacích systémov ciest I. triedy v KSK a PSK	5,697		158 630,52
PSK	Sfunkčnenie dilatácie mostov elastickými mostnými závermi v okrese Poprad, Kežmarok	0,091		95 316,00
SK	I/21 Gíraltovce oprava zárubného múra (7)	0,300		210 844,87
KSK, PSK	Oprava mechanických MZ na cestách I. triedy v PSK a KSK			214 499,88
KSK, PSK	Zálievky porúch krytov vozoviek asf. zmesou na cestách I. triedy v KSK a PSK	20,000		213 477,00
KK	I/66 Kežmarok most 66-064 sanácia	0,038		108 072,05
PO	I/ 68 Kamenica oprava priepustu havária +dodatok č. 1		150	204 087,66
KK	I/66 Kežmarok, prenájom provizórneho mostného objektu pre moste č.66-064	0,042		89 727,65
PO	I/18 Chminianska Nová Ves - Prešov PD			80 636,40
PSK, KSK	Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu			901 843,50

IVSC	Bežná údržba			7 928 456,44
	CELKOM:			11 325 946,28

Memorandum medzi MDV SR a MF SR

Okres	Stavba	Staničenie	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
			km	m2	
PP	I/18 Poprad - Hôrka	604,645-606,654	2,009	20090	1 009 382,30
SK	I/21 Svidník priet'ah	38,363-39,764	1,4	24780	738 961,30
VT	I/18 Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec	730,428-744,670	4,229	44305,12	1 306 210,58
KK	I/66 Kežmarok priet'ah	206,572-207,906	1,334	15635	1 525 815,44
TV	I79 Svätuške-Kráľovský Chlmec	80,700-85,230	4,530	37146	1 282 341,60
MI	I/18 Topoľany - Michalovce	301,865-304,365	2,5	44000	1 317 416,73
RV	I/67 Rožňava - Betliar	13,435-18,64	5,195	54547,5	1 540 047,46
KE	I/16 Šaca priet'ah	185,955-196,782	1,532	16852	612 485,55
	CELKOM:				9 332 660,96

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
BJ	I/77, I/21			0,00
HE	I/74, I/74A, I/74 B			12 175,92
PP	I/18, I/66, I/66A, I/67, I/77			30 781,79
PO	I/18, I/20, I/68,			0,00
SL	I/68, I/77A, I/77			0,00
SK	I/21, I/77			7 584,00
VT	I/15, I/18, I/79			0,00
KE	I/16, I/17, I/19, I/20			0,00
MI	I/18, I/19, I/74			0,00
RV	I/16, I/67			0,00
TV	I/19, I/79, I/79A			6 583,20
Vodorovné dopravné značenie - spolu				70 545,11
Zvislé dopravné značenie				373 740,13
SPOLU :				444 285,24

IVSC Žilina

Rozpis použitia bežných výdavkov prvku 0530104 vo výške 22 026 925,48 € k 31.12.2022:

Bežná údržba a opravy		IVSC ZA
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	5 677 601,60
2	Oprava a údržba ciest	1 637 160,91
	Oprava a údržba ciest-memorandum	9 356 763,20
3	Dopravné značenie	927 404,54
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	1 064 766,76
5	Cestné teleso a odvodnenie	652 977,71
6	Opravy a údržba mostov	1 281 844,77
7	Ostatné objekty	350 603,86
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	626 063,50

9	Ostatné činnosti	451 738,63
SPOLU		22 026 925,48

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
ŽSK, TSK	Oprava poškodených poklopov a vpustí cestnej kanalizácie			54 906,00
NO	MO 78-018 (M660) Námestovo, odstránenie havarijného stavu			110 823,48
TN	I/61, most 61-056 ponad Váh, Trenčín – havarijný stav mostného objektu			184 069,56
ZA	I/18, MO 18-260 ponad Rosinskú cestu, Žilina - oprava poškodených mostných záverov			215 140,30
TN	I/57, MO 57-118 most ponad rieku Váh, Nemšová – oprava dilatácie			198 827,55
PD	I/64, most 64-066 (M6016) nadjazd Prievidza, výmena asfaltových záverov			202 750,34
DK	I/70, MO 70-001 ponad trať ŽSR, Kľačany - oprava mostného objektu			197 222,40
ŽSK, TSK	Vyspravenie vyjazdených koľají na cestách v ŽSK a TSK		1 684,00	215 984,87
ŽSK, TSK	Likvidácia ostatného odpadu			22 827,60
ZA	I/64 Žilina smer Rajec - oprava zábradlia po dopravných nehodách			12 712,80
NO	I/78, MO 78-017 Oravská Jasenica - oprava mostného zvršku	0,26	1 400,00	27 345,60
ZA	I/18, Strečno - odstránenie hornín zo záchytných sietí			214 560,00
TN	Hraničný most cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné			19 195,25
ŽSK, TSK	Dodávka a servis záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazov pre časť č. 3 - SSC IVSC Žilina			940 041,37
IVSC	Bežná údržba			9 286 598,48
	CELKOM:			11 903 005,60

Memorandum medzi MDV SR a MF SR

Okres	Stavba	Staničenie	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
			km	m2	
PD	I/64, Prievidza, nadjazd ponad železniciu - koniec obce	141,017 – 141,365 142,840 – 143,460	0,968	9 690,00	314 597,17
TN	I/61, Trenčianske Bohuslavice - hr. okr. NM/TN	105,100 – 108,590	3,490	33 250,00	994 152,84
PE	I/64, Nadlice - Žabokreky n./N	110,050 – 111,425	1,250	10 430,18	556 934,05
PU	I/49, Vieska, kr. Mostište-Púchov, OK Makyta, Lidl	62,060 – 62,490	0,650	7 616,00	258 411,84
MT	I/65, Martin. Ul. Kollárova - OK ul. Jilemnického (OK Košuty)	135,324 – 139,381	5,117	56 772,00	2 159 215,25
TN	I/61, Trenčín, Záblatie - žel. priecestie Billa	121,010 – 127,050	4,862	64 704,50	2 263 275,97
PE	I/64, Malé Bielice - Partizánske	115,900 – 116,930 118,170 – 120,000	5,205	26 250,00	821 026,68
ZA	I/18, Strečno	468,000 – 468,750	0,750	5 600,00	88 432,07
RK	I/18, Ružomberok, intravilán pred MO 18-326L-extravilán za MO 18-331	519,834 – 521,804 523,686 – 524,375	2,446	25 200,00	1 101 893,38

NM	I/61, Nové Mesto nad Váhom	100,120 – 101,383	1,263	11 685,10	441 050,67
PB	I/61 Visolaje, motorest - Sverepec , ihrisko	158,770 – 160,290 164,300 – 164,750	2,010	16 745,00	357 773,28
	CELKOM:				9 356 763,20

Dopravné značenie

Realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka / plocha úpravy		Výdavky s DPH v €
		km	m2	
Vodorovné dopravné značenie	I/9, I/10, I/11, I/12, I/14, I/18, I/49, I/54, I/57, I/59,	1 903,84	36 846,55	678 070,88
Realizácia značenia po veľkoplošných opravách	I/61, I/64, I/64A, I/65, I/65D, I/70, I/72, I/78	236,00	0,00	77 431,56
Vodorovné dopravné značenie - spolu				755 502,44
Zvislé dopravné značenie		-	-	11 654,23
	SPOLU :			767 156,67

8. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

Slovenská správa ciest plní úlohy prostredníctvom svojich organizačných zložiek IVSC, ktoré zabezpečujú v plnom rozsahu plnenie úloh vyplývajúcich zo Zriaďovacej listiny a organizačného poriadku SSC v zmysle kontraktu na rok 2022 v súlade s koncepciou rozvoja cestnej infraštruktúry.

053 01 01 – Správa a prevádzka SSC

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2022 predstavovali kapitálové výdavky určené na správu a réžiu organizácie na tomto prvku zo zdroja 111 výšku 20 000 €. Čerpanie prebehlo vo výške 20 000,00 €, t. j. na 100%.

- prehľad použitia zdroja 111:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 01 01, zdroj 111				
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Strojné investície	Celkom
IVSC BB	27227	0000	Rekonštrukcia elektrických stúpacích vedení	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60
IVSC BB	26374	0000	Výtacia súprava pre potreby laboratória (1. časť)	0,00	0,00	0,00	125,36	125,36
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				0,00	0,00	0,00	9 200,96	9 200,96
IVSC KE	19157	0000	5 ks klimatizačných zariadení do administratívnej budovy Košice	0,00	0,00	0,00	10 799,04	10 799,04
SPOLU IVSC KOŠICE				0,00	0,00	0,00	10 799,04	10 799,04
SPOLU SSC				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

053 02 01 – Výstavba cestnej siete

Finančné prostriedky pridelené na rok 2022 vo výške 6 130 260,50 € boli k 31.12.2022 vyčerpané na 100% zo zdroja 131K. Finančné prostriedky vo výške 5 254 936,49 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

- prehľad použitia zdroja 131K:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 02 01 zdroj 131K			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	15248	1568	Rek. križ. na cestách I.tr. III.et. v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.	0,00	0,00	92 393,80	92 393,80
IVSC BA	30135	1989	Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
IVSC BA	35690	2104	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove	0,00	0,00	1 166 889,22	1 166 889,22
IVSC BA	25029	1768	Výstavba a zlepšenie bezp. par. mostov na cestách I.tr. - I/62 Sereď most č. 62-013	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
IVSC BA	44150	2270	I/66 Most cez Selecký potok Šahy, most 66 – 005 (PD, MPV)	0,00	96,00	0,00	96,00
IVSC BA	40139	2204	Moder. vyb. úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, križovatka I/13 a III/1394 – Medved'ov, PD a MPV	0,00	43,00	0,00	43,00
IVSC BA	44152	2271	I/65 Most nad železnicou pri Zlatých Moravciach, most 62 – 020 (PD, MPV)	500,00	126,00	0,00	626,00
IVSC BA	26911	1850	VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa, I/76 Čata, most č. 76-013	167,17	0,00	0,00	167,17
IVSC BA	44149	2269	I/51 Most cez rieku Hron Kalná nad Hronom, most 51 – 140 (PD, MPV)	0,00	59 972,40	0,00	59 972,40
IVSC BA	30870	0485	Cesta I/64 Topoľčany - obchvat, 2. stavba	12 309,10	0,00	0,00	12 309,10
IVSC BA	30870	0505	Cesta I/51 Trnava - severný obchvat	6 678,25	0,00	0,00	6 678,25
IVSC BA	30870	0518	Cesta II/426 Skalica - hranica SR/ČR	183 548,51	0,00	0,00	183 548,51
IVSC BA	30870	1165	Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba	12 591,05	0,00	0,00	12 591,05
IVSC BA	30870	1559	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/64 Nitra, most 64 - 019	1 690,16	0,00	0,00	1 690,16
IVSC BA	30870	1647	Cesta I/61, k. ú. Hrnčiarovce	4 703,04	0,00	0,00	4 703,04
IVSC BA	30870	1844	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/75 Slatina, most 75 - 042	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
IVSC BA	30870	1888	Most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom	3 260,48	0,00	0,00	3 260,48
IVSC BA	30870	1951	Cesta I/63, k. ú. Dunajská Lužná, Jánošíková	172 496,16	0,00	0,00	172 496,16
IVSC BA	30870	2058	Cesta I/65, k. ú. Prílepy, Čierne Kľačany, Zlaté Moravce	17 012,58	0,00	0,00	17 012,58
SPOLU IVSC BRATISLAVA				417 344,50	61 677,40	1 259 283,02	1 738 304,92
IVSC BB	44708	2287	I/66 Podbrezová - rekonštrukcia rímsy oporného múru	0,00	0,00	27 261,72	27 261,72
IVSC BB	38703	2136	ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná - zosuv	101 012,98	360,00	497 786,02	599 159,00
IVSC BB	40645	2161	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/9 Janova Lehota - Lutíla, PD a MPV	0,00	0,00	17 505,57	17 505,57
IVSC BB	40641	2162	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/69 Badín - Banská Bystrica, PD a MPV	0,00	0,00	45 800,64	45 800,64
IVSC BB	47569	2352	I/16 Križovatka Rimavská Sobota	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
IVSC BB	40651	2157	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-014, PD a MPV	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
IVSC BB	45508	2288	I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)	0,00	38 615,49	0,00	38 615,49
IVSC BB	30870	0238	I/72 Rim. Kosiha - Rim. Baňa MPV	68 706,96	0,00	0,00	68 706,96
IVSC BB	30870	0586	I/66 Šalková-Slovenská Lupča	15 262,44	0,00	0,00	15 262,44
IVSC BB	30870	0588	I/59 BB Uľanka	265 265,27	0,00	0,00	265 265,27
IVSC BB	30870	1303	I/50 (66) Bariny Tepličky	12 493,19	648,00	0,00	13 141,19
IVSC BB	30870	1549	I/59 Motyčky núdový záliv	1 114,05	0,00	0,00	1 114,05
IVSC BB	30870	1556	I/59 BB-križovatka III/06634	758,00	0,00	0,00	758,00
IVSC BB	30870	1719	I/16 Lučenec križovatka Vidiná	77,70	0,00	0,00	77,70
IVSC BB	30870	1729	I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa	993,51	0,00	0,00	993,51

IVSC BB	30870	2146	I/66 Medzibrod Predajná	5 902,13	0,00	0,00	5 902,13
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				473 746,23	43 523,49	588 353,95	1 105 623,67
IVSC KE	15395	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	0,00	0,00	41 454,64	41 454,64
IVSC KE	46138	2311	I/68 Kremná zosuv havária	0,00	20 654,40	0,00	20 654,40
IVSC KE	46137	2310	I/68 Chmeľnica odvodnenie	0,00	5 763,60	0,00	5 763,60
IVSC KE	40100	2183	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-014 pred odb. Ľubovnianske kúpele most	0,00	2 872,20	68 803,89	71 676,09
IVSC KE	45985	2297	I/77-035 Lenartov most M485	0,00	19 364,80	0,00	19 364,80
IVSC KE	44147	2268	I/21 Šarišský Štiavnik - Rakovčík sanácia (PD, MPV)	0,00	2 155,20	0,00	2 155,20
IVSC KE	44143	2266	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 Miňovce (PD, MPV)	66 363,30	54 599,40	0,00	120 962,70
IVSC KE	40112	2194	I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00
IVSC KE	45991	2303	I/77 Bušovce - Podolíne rekonštrukcia	0,00	73 181,04	0,00	73 181,04
IVSC KE	30870	0245	I/18 Vranov n/T. nadjazd, preložky cesty	379 326,86	0,00	0,00	379 326,86
IVSC KE	30870	0298	I/66 Poprad prietah - rekonštrukcia cesty	3 048,33	0,00	0,00	3 048,33
IVSC KE	30870	0671	I/74 Humenné preložka cesty	12 233,53	0,00	0,00	12 233,53
IVSC KE	30870	0681	I/18 Prešov - Kapušany	10 091,74	0,00	0,00	10 091,74
IVSC KE	30870	1123	I/16 Soroška	1 974,61	0,00	0,00	1 974,61
IVSC KE	30870	1310	I/18 Poprad preložka cesty	80 343,54	0,00	0,00	80 343,54
IVSC KE	30870	1434	I/68 Prešov, odb. Škulútého - ZVL preložka, 2. fáza	8 877,00	0,00	0,00	8 877,00
IVSC KE	30870	1534	I/19 Košice - Košické Olšany	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
IVSC KE	30870	1911	Staveb. a BO na zníž. nehod. i. medzinár. cest. ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, 2.fáza	5,33	0,00	0,00	5,33
IVSC KE	30870	2079	I/79 a III/3680 Malá Tŕňa križovatka	99,00	0,00	0,00	99,00
SPOLU IVSC KOŠICE				564 463,24	182 880,64	110 258,53	857 602,41
IVSC ZA	26931	1877	I/18 Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia cesty	0,00	0,00	3 686,21	3 686,21
IVSC ZA	26914	1861	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Prievidza - most 067	0,00	0,00	262 515,79	262 515,79
IVSC ZA	26930	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)	0,00	0,00	283 126,57	283 126,57
IVSC ZA	24967	1766	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/64 Poluvsie - most 104	0,00	0,00	23 721,54	23 721,54
IVSC ZA	40654	2221	Trstená - Chyžné, most na hraničnom priechode, PD a MPV	247,08	0,00	332 595,21	332 842,29
IVSC ZA	44370	2279	Bezpečnostný audit cesty I/9 Nitrianske Sučany (PD)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
IVSC ZA	40652	2228	I/78 Oravský Podzámok, sanácia zosuvu km 4,75-6,00	4 883,63	3 600,00	0,00	8 483,63
IVSC ZA	32224	2097	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Ružomberok - most 063	34 928,23	3 264,00	822 138,98	860 331,21
IVSC ZA	44371	2280	I/11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba (MPV, PD, SP)	0,00	0,00	141 512,43	141 512,43
IVSC ZA	45997	2309	Štúdia realizovateľnosti - preložka I/61 v meste Trenčín	0,00	222 354,00	0,00	222 354,00
IVSC ZA	30761	2012	I/64 Zbyňov - zosuv	365,00	0,00	0,00	365,00
IVSC ZA	39104	2170	MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji-Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové-Opatovce - PD, MPV	0,00	67 068,00	0,00	67 068,00
IVSC ZA	40658	2225	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Biely Potok most 057, PD a MPV	0,00	31 222,80	0,00	31 222,80
IVSC ZA	27593	1921	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Bytča - most 251	8 887,65	0,00	0,00	8 887,65
IVSC ZA	27595	1922	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/11 Čadca - most 206	0,00	32 549,04	0,00	32 549,04
IVSC ZA	40653	2220	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/78 Ťapešovo most 016, PD a MPV	0,00	27 842,40	0,00	27 842,40
IVSC ZA	38749	2163	Križovatka ciest I/65 a I/14	4 875,62	0,00	0,00	4 875,62

IVSC ZA	35704	0019	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)	25 461,26	16 167,60	0,00	41 628,86
IVSC ZA	30870	0016	II/584 Preložka cesty v Zuberici	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00
IVSC ZA	30870	0031	I/18 Žilina - prieťah 2. stavba	8 687,00	0,00	0,00	8 687,00
IVSC ZA	30870	0034	I/65 Martin II. stavba	315,00	0,00	0,00	315,00
IVSC ZA	30870	0612	I/65 Martin - 3.stavba	4 421,52	0,00	0,00	4 421,52
IVSC ZA	30870	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	14 576,65	0,00	0,00	14 576,65
IVSC ZA	30870	1415	I/78 Námestovo - prieťah	2 707,83	0,00	0,00	2 707,83
IVSC ZA	30870	1423	I/61 Trenčín - most	12 865,80	0,00	0,00	12 865,80
IVSC ZA	30870	1868	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie hav. stavu	15 819,86	0,00	0,00	15 819,86
IVSC ZA	30870	2006	I/11 Čadca most 208 - D 2018	110,15	0,00	0,00	110,15
IVSC ZA	30870	2072	I/59 Podbiel - most	100,19	0,00	0,00	100,19
IVSC ZA	30870	2087	I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu	7,46	0,00	0,00	7,46
IVSC ZA	26931	1877	I/18 Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia cesty	0,00	0,00	3 686,21	3 686,21
IVSC ZA	26914	1861	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Prievidza - most 067	0,00	0,00	262 515,79	262 515,79
IVSC ZA	26930	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)	0,00	0,00	283 126,57	283 126,57
IVSC ZA	24967	1766	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/64 Poluvsie - most 104	0,00	0,00	23 721,54	23 721,54
IVSC ZA	40654	2221	Trstená - Chyžné, most na hraničnom priechode, PD a MPV	247,08	0,00	332 595,21	332 842,29
IVSC ZA	44370	2279	Bezpečnostný audit cesty I/9 Nitrianske Sučany (PD)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
IVSC ZA	40652	2228	I/78 Oravský Podzámok, sanácia zosuvu km 4,75-6,00	4 883,63	3 600,00	0,00	8 483,63
IVSC ZA	32224	2097	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Ružomberok - most 063	34 928,23	3 264,00	822 138,98	860 331,21
SPOLU IVSC ŽILINA				140 364,93	419 067,84	1 869 296,73	2 428 729,50
SPOLU SSC				1 595 918,9	707 149,37	3 827 192,23	6 130 260,50

053 02 0A - ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII

Finančné prostriedky pridelené na rok 2022 vo výške 23 656 786,10 € boli k 31.12.2022 vyčerpané na 100%, z toho zo zdroja 111 vo výške 13 794 453,47 € a zo zdroja 131L vo výške 9 862 332,63 €. Finančné prostriedky vo výške 9 087 535,47 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

Prehľad použitia finančných prostriedkov v rámci zdroja 111 na investičných akciách:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020A, zdroj 111			
				Výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BB	44682	2053	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji, I. etapa	0,00	576,00	655 778,28	656 354,28
IVSC BB	25041	1793	Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno - obchvat, 2. etapa, I. úsek	0,00	0,00	539 247,84	539 247,84
IVSC BB	35700	2107	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rakovec - križovatka II/526	780,00	2 232,00	571 543,30	574 555,30
IVSC BB	38693	2109	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik - MPV	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
IVSC BB	38691	2143	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny - MPV	4 981,47	8 532,00	353 267,78	366 781,25
IVSC BB	35698	1049	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa	0,00	0,00	141 913,51	141 913,51

IVSC BB	25036	1771	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/72 Brezno - most, ev. č. 72-045	553,13	0,00	1 560,00	2 113,13
IVSC BB	27230	1900	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Brusno - most ev. č. 66-089	283,41	0,00	3 354,90	3 638,31
IVSC BB	35696	2099	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035	485,82	950,40	239 437,51	240 873,73
IVSC BB	38701	2100	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	45,20	2 025,00	0,00	2 070,20
IVSC BB	38700	2101	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Podbrezová - most ev. č. 66-097	0,00	0,00	42 257,68	42 257,68
IVSC BB	46006	2054	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v BB kraji II. etapa (I/66)	0,00	0,00	179 450,32	179 450,32
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				7 129,03	18 215,40	2 727 811,12	2 753 155,55
IVSC KE	44681	2051	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji, I. etapa	0,00	0,00	681 758,17	681 758,17
IVSC KE	35710	2090	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou	0,00	0,00	601 798,93	601 798,93
IVSC KE	15395	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	0,00	4 929,60	3 013 501,39	3 018 430,99
IVSC KE	38715	2138	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/74 Ubl'a zosuv	0,00	11 642,40	0,00	11 642,40
IVSC KE	38713	2139	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy	0,00	0,00	135 912,03	135 912,03
IVSC KE	27635	1944	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraj - I/67 Dobšinský kopec, zosuv	1 200,00	1 666,18	763 099,43	765 965,61
IVSC KE	38702	2137	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/67 Nižná Slaná zosuv	0,00	2 082,72	0,00	2 082,72
IVSC KE	41984	2249	Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66-064 Kežmarok most	0,00	0,00	384 788,50	384 788,50
IVSC KE	40094	2177	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-041 Sabinov most	0,00	0,00	444 550,03	444 550,03
IVSC KE	38709	2144	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - 033 Lenartov most	0,00	1 068,00	241 476,50	242 544,50
IVSC KE	40098	2181	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou	0,00	3 715,20	187 748,69	191 463,89
IVSC KE	40101	2184	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-392 Hôrka most	0,00	11 556,38	242 675,78	254 232,16
IVSC KE	40102	2185	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-015 Gemerská Poloma most	0,00	1 238,40	21 528,46	22 766,86
IVSC KE	40103	2186	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-033 Stratená most	0,00	3 187,50	100 946,84	104 134,34
IVSC KE	40105	2188	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67-021 Nižná Slaná most	0,00	4 894,40	133 435,46	138 329,86
IVSC KE	38706	2135	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/19 - 351 Trhovište most	0,00	0,00	7 857,12	7 857,12
IVSC KE	27623	1932	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/15 - 014 Stropkov, most	0,00	11 042,40	159 925,92	170 968,32
SPOLU IVSC KOŠICE				1 200,00	57 023,18	7 121 003,25	7 179 226,43
IVSC ZA	38076	2131	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120	0,00	0,00	34 983,36	34 983,36

IVSC ZA	35702	2098	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy I. etapa v ZA a TN kraji - I/59 Trstená - most 099	8 645,40	0,00	0,00	8 645,40
IVSC ZA	44605	2049	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, I. etapa		2 378,64	1 835 193,30	1 837 571,94
IVSC ZA	35707	2114	Moder. vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	33,10	0,00	0,00	33,10
IVSC ZA	26929	1875	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/11 Radoľa - most 229, rekonštr. mosta	0,00	0,00	148 901,29	148 901,29
IVSC ZA	30787	1975	Príprava (PD, MPV) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	106,99	11 700,00	1 163 144,73	1 174 951,72
IVSC ZA	46005	2047	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji II. etapa I/18 Ratkovo - hr.kr.PO)	0,00	0,00	656 984,68	656 984,68
SPOLU IVSC ŽILINA				8 785,49	14 078,64	3 839 207,36	3 862 071,49
SPOLU SSC				17 114,52	89 317,22	13 688 021,73	13 794 453,47

Prehľad použitia finančných prostriedkov v rámci zdroja 131L na investičných akciách:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020A, zdroj 131L			
				Výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BB	25041	1793	Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno - obchvat, 2. etapa, I. úsek	13 070,13	30 098,40	9 819 164,10	9 862 332,63
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				13 070,13	30 098,40	9 819 164,10	9 862 332,63
SPOLU SSC				13 070,13	30 098,40	9 819 164,10	9 862 332,63

053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra

Výška finančných prostriedkov uvoľnených zo štátneho rozpočtu k 31.12.2022 bola v celkovej výške 6 814 313,33 a boli čerpané vo výške 100%, z toho zo zdroja 111 celkom 1 000 818,09 € a zo zdroja 131L celkom 5 813 495,24 € a.

Finančné prostriedky vo výške 1 920 250,41 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

- prehľad použitia zdroja 111, čerpanie vo výške 1 000 818,09 €

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020C, zdroj 111			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	34889	2088	I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra	0,00	0,00	1 000 818,09	1 000 818,09
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	0,00	1 000 818,09	1 000 818,09
SPOLU SSC				0,00	0,00	1 000 818,09	1 000 818,09

- prehľad použitia zdroja 131L, čerpanie vo výške 5 813 495,24 €.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020C, zdroj 131L			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	34889	2088	I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra	0,00	0,00	5 813 495,24	5 813 495,24
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	0,00	5 813 495,24	5 813 495,24
SPOLU SSC				1,20	0,00	5 813 495,24	5 813 495,24

07T0A - Implementácia rezortných politík

Výška finančných prostriedkov uvoľnených zo štátneho rozpočtu k 31.12.2022 bola v celkovej výške 4 473 887,25 €, z toho zdroj 131J vo výške 697 796,48 € a zdroj 131K vo výške 3 776 090,77 €.

K 31.12.2022 bolo na zdroji 131J a 131K čerpané v celej výške, t. j. na 100%.

Kapitálové výdavky - podprogram 07T0A - Implementácia rezortných politík, zdroj 131J

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Podprogram 07T0A zdroj 131J			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BB	30870	0542	I/69 Sliač - Kremnička	67 148,04	0,00	0,00	67 148,04
IVSC BB	25041	1793	Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno - obchvat, 2. etapa, I. úsek	0,00	960,00	0,00	960,00
IVSC BB	43739	2259	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina (PD, MPV)	870,00	0,00	0,00	870,00
IVSC BB	45508	2288	I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)	0,00	32 610,51	0,00	32 610,51
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				68 018,04	33 570,51	0,00	101 588,55
IVSC KE	12118	0992	I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)	0,00	47 753,81	0,00	47 753,81
IVSC KE	38713	2139	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy	0,00	0,00	245 944,30	245 944,30
SPOLU IVSC KOŠICE				0,00	47 753,81	245 944,30	293 698,11
IVSC ZA	30870	0002	I/18 Liptovský Mikuláš	835,00	0,00	0,00	835,00
IVSC ZA	30870	0016	II/584 Preložka cesty v Zuberci	22 895,74	0,00	0,00	22 895,74
IVSC ZA	30870	0025	I/18 Liptovský Hrádok - Hybe	9 539,03	0,00	0,00	9 539,03
IVSC ZA	30870	0026	I/70 Dolný Kubín - Bysterec	216,00	0,00	0,00	216,00
IVSC ZA	30870	0031	I/18 Žilina - priesťah 2. stavba	15 085,10	0,00	0,00	15 085,10
IVSC ZA	30870	0034	I/65 Martin II. stavba	9 863,83	0,00	0,00	9 863,83
IVSC ZA	30870	0054	I/18 Sučany - most	2 263,23	0,00	0,00	2 263,23
IVSC ZA	30870	0075	I/49 Púchov - Dohňany	1 191,16	0,00	0,00	1 191,16
IVSC ZA	30870	0559	I/50 Nováky - Prievidza	80 953,36	0,00	0,00	80 953,36
IVSC ZA	30870	0612	I/65 Martin - III. stavba	4 032,68	0,00	0,00	4 032,68
IVSC ZA	30870	0798	I/18 Žilina - Strečno	73 659,30	0,00	0,00	73 659,30
IVSC ZA	30870	1285	I/18 Liptovský Michal	798,00	0,00	0,00	798,00
IVSC ZA	30870	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	264,71	0,00	0,00	264,71
IVSC ZA	30870	1415	I/78 Námestovo - priesťah	3 156,28	0,00	0,00	3 156,28
IVSC ZA	30870	1423	I/61 Trenčín - most	26 507,31	0,00	0,00	26 507,31
IVSC ZA	30870	1873	I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta	55,78	0,00	0,00	55,78
IVSC ZA	30870	2087	I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu	0,72	0,00	0,00	0,72
IVSC ZA	35709	2115	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany	0,00	1 327,80	0,00	1 327,80

IVSC ZA	26930	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)	0,00	0,00	49 864,79	49 864,79
SPOLU IVSC ŽILINA				251 317,23	1 327,80	49 864,79	302 509,82
SPOLU SSC				319 335,27	82 652,12	295 809,09	697 796,48

Kapitálové výdavky - podprogram 07T0A - Implementácia rezortných politík, zdroj 131K

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Podprogram 07T0A zdroj 131K			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	30870	1165	Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba	6 743,36	0,00	0,00	6 743,36
IVSC BA	35693	2103	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska	0,00	178,00	0,00	178,00
IVSC BA	44153	2272	I/75 Most cez odvodňovací kanál pri obci Jatov, most 75 – 010 (PD, MPV)	0,00	43,00	0,00	43,00
SPOLU IVSC BRATISLAVA				6 743,36	221,00	0,00	6 964,36
IVSC BB	40644	2158	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa, PD a MPV	0,00	9 228,00	0,00	9 228,00
IVSC BB	40645	2161	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/9 Janova Lehota - Lutíla, PD a MPV	0,00	924,00	0,00	924,00
IVSC BB	40642	2159	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Vaľkovňa - Šumiac, PD a MPV	2 854,44	9 928,80	0,00	12 783,24
IVSC BB	40146	2149	ZZBaPP na cestách I. tr. v BB kraji - I/66 Telgárt – Besník, sanácia zosuvu, PD a MPV	13,69	0,00	0,00	13,69
IVSC BB	45993	2305	Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/51 Banská Belá-sanácia zosuvu	1 720,00	38 398,80	0,00	40 118,80
IVSC BB	27606	1931	ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto	0,00	8 244,00	0,00	8 244,00
IVSC BB	40650	2151	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-011, PD a MPV	378,65	0,00	0,00	378,65
IVSC BB	40646	2152	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/51 Ladzany most ev. č. 51-158, PD a MPV	0,00	10 512,00	0,00	10 512,00
IVSC BB	41276	2243	VaZBPM na cestách I. tr. 2. etapa I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev. č. 71 - 002, MPV a PD	0,00	4 464,00	0,00	4 464,00
IVSC BB	43265	2253	VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
IVSC BB	43267	2254	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2.etapa -I/16 Vidiná-rekonštrukcia mosta ev. č. 16-226	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
IVSC BB	45994	2306	Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/65 Kremnica - upokojenie dopravy	27 905,28	44 124,00	0,00	72 029,28
IVSC BB	27235	1890	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Tornaľa -most ev. č. 16-255	2 839,68	0,00	0,00	2 839,68
IVSC BB	40648	2156	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 Hámor most ev. č. 66-123, PD a MPV	89 769,69	0,00	0,00	89 769,69
IVSC BB	40651	2157	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-014, PD a MPV	2 066,50	5 532,00	0,00	7 598,50

IVSC BB	41277	2244	VaZBP mostov na cestách I.tr. 2.et.- I/71 Šiatorská Bukovinka-most nad železničnou traťou ev.č.71-007	760,00	3 360,00	0,00	4 120,00
IVSC BB	43739	2259	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina (PD, MPV)	1 900,00	77 256,00	0,00	79 156,00
IVSC BB	43740	2260	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Hnúšťa (PD, MPV)	2 002,00	7 894,80	0,00	9 896,80
IVSC BB	41278	2245	VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Lučenec - Opatová - most nad želez. traťou ev. č. 16-227	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
IVSC BB	45803	2291	I/59 Donovaly - núdzový záliv	0,00	73 202,40	0,00	73 202,40
IVSC BB	45508	2288	I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)	4 640,00	8 106,00	0,00	12 746,00
IVSC BB	31093	2044	I/66 Brezno - obchvat 2. etapa, II. úsek	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00
IVSC BB	43743	2257	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2.etapa-I/59 Staré Hory-križovatka I/59 a I/14 (PD,MPV)	0,00	130 283,64	0,00	130 283,64
IVSC BB	43742	2261	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/75 Veľký Krtíš (PD, MPV)	990,00	34 268,40	0,00	35 258,40
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				140 839,93	483 486,84	0,00	624 326,77
IVSC KE	30870	1534	I/19 Košice - Košické Olšany	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
IVSC KE	12118	0992	I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)	6,82	34 446,19	0,00	34 453,01
IVSC KE	40114	1994	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/21-015 Šarišský Štiavnik most	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00
IVSC KE	38707	2134	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/20 - 058 Drienovská Nová Ves most	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
IVSC KE	20666	0290	I/15 Stropkov preložka cesty	452 989,09	110 018,39	0,00	563 007,48
IVSC KE	40093	1996	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-042 Sabinov most	21,00	3 884,00	0,00	3 905,00
IVSC KE	41985	2262	Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18-389A Poprad most	1 617,72	1 427,21	0,00	3 044,93
IVSC KE	40096	2179	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/66-083 Podspády most	75,60	19 925,19	0,00	20 000,79
IVSC KE	40097	2180	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-383 Lučivná most	8 690,48	2 374,80	0,00	11 065,28
IVSC KE	40099	2182	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most	1,43	2 335,20	0,00	2 336,63
IVSC KE	38708	2140	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica most	0,00	144,00	0,00	144,00
IVSC KE	46004	2292	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji II. etapa (I/18 hr. Kraja PO - Jánovce, I/18 Levoča - Svinia)	0,00	11 976,00	0,00	11 976,00
IVSC KE	40113	2210	I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka	3 985,30	0,00	0,00	3 985,30
IVSC KE	40104	2187	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/66-073 Spišská Belá most	10 505,42	1 597,58	0,00	12 103,00
IVSC KE	40107	2189	Modernizácia vyb. úsekov ciest I. tr. v PO a KE 2. et. - I/77 Tarnov - Mokroluh	0,00	2 167,20	0,00	2 167,20
IVSC KE	44139	2275	Moder. vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová-Hranovnica, úsek Hranovnica (PD, MPV)	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
IVSC KE	37837	2089	Moder. vyb. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Turany nad Ondavou	0,00	63 883,56	0,00	63 883,56
IVSC KE	40108	2190	Modernizácia vyb. úsekov ciest I. tr. v PO a KE 2. et. - I/74 Snina - Stakčín	0,00	54 559,56	0,00	54 559,56
IVSC KE	44131	2265	Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/77 Bardejov - Zborov (PD, MPV)	0,00	70 861,20	0,00	70 861,20

IVSC KE	37836	2092	Mod. vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. et. - I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa, PD	0,00	145 733,74	0,00	145 733,74
IVSC KE	12119	1348	I/77 Bardejov - B. Kúpele rekonštr.	0,00	42 275,93	0,00	42 275,93
IVSC KE	23875	1692	I/79 Hriadky - Trebišov, preložka	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00
IVSC KE	19310	0270	I/18 Nižný Hrabovec-Petrovce nad Laborcom, preložka	0,00	62 757,49	0,00	62 757,49
IVSC KE	38714	2133	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v KE kraji - I/18 a I/74 Strážske križovatka	2 522,86	38,00	0,00	2 560,86
IVSC KE	41984	2249	Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66-064 Kežmarok most	4 801,93	0,00	0,00	4 801,93
IVSC KE	40103	2186	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-033 Stratená most	61,82	0,00	0,00	61,82
IVSC KE	35712	2091	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica, úsek Vernár	2 507,11	0,00	0,00	2 507,11
SPOLU IVSC KOŠICE				496 186,58	637 415,24	0,00	1 133 601,82
IVSC ZA	30870	0005	I/72 Kráľová Lehota	29 910,46	0,00	0,00	29 910,46
IVSC ZA	30870	0031	I/18 Žilina - prietah 2. stavba	60 508,62	0,00	0,00	60 508,62
IVSC ZA	30870	0559	I/50 Nováky - Prievidza	9 232,74	0,00	0,00	9 232,74
IVSC ZA	30870	0798	I/18 Žilina - Strečno	6 268,59	0,00	0,00	6 268,59
IVSC ZA	30870	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	150,30	0,00	0,00	150,30
IVSC ZA	30870	1415	I/78 Námestovo - prietah	747,55	0,00	0,00	747,55
IVSC ZA	30870	1423	I/61 Trenčín - most	586,00	0,00	0,00	586,00
IVSC ZA	30870	1868	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie hav. stavu	1 889,54	0,00	0,00	1 889,54
IVSC ZA	30870	2087	I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu	12,75	0,00	0,00	12,75
IVSC ZA	26930	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)	0,00	1 800,00	711 350,34	713 150,34
IVSC ZA	27590	1919	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1. et. - I/54 Moravské Lieskové - most 107	0,00	1 483,20	0,00	1 483,20
IVSC ZA	44371	2280	I/11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba (MPV, PD, SP)	0,00	0,00	256 944,42	256 944,42
IVSC ZA	20735	1305	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nitrica križovatka	167,41	5 248,15	0,00	5 415,56
IVSC ZA	27589	1918	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/64 Porúbka - most 107	150,41	907,20	0,00	1 057,61
IVSC ZA	27591	1920	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Liptovská Osada - most 052	7 715,16	2 344,44	0,00	10 059,60
IVSC ZA	38748	2164	I/65 D Martin - križovatka	16 969,81	28 080,00	0,00	45 049,81
IVSC ZA	39107	2172	MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/64 Rajecká Lesná - Rajec - PD, MPV	945,08	13 122,00	0,00	14 067,08
IVSC ZA	19189	1603	Príprava (PD, MPV) I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	171 332,07	169 134,61	0,00	340 466,68
IVSC ZA	35701	2095	Výstavba a zlepš. bezpeč. parametrov mostov na cestách I. tr. 1.etapa - I/10 Makov - Trojačka most 238	0,00	1 720,98	0,00	1 720,98
IVSC ZA	27586	1915	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Turany - most 303	515,38	480,00	0,00	995,38
IVSC ZA	35703	2096	Výstavba a zlepš. bezpeč. parametrov mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/78 Oravská Jasenica - most 017	3 445,26	23 200,80	0,00	26 646,06
IVSC ZA	35709	2115	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany	0,00	11 950,20	0,00	11 950,20
IVSC ZA	27584	1913	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Mojšova Lúčka - most 263	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00

IVSC ZA	44373	1997	VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A (MPV)	0,00	56 859,60	0,00	56 859,60
IVSC ZA	26358	1821	I/61Most č. 61-055, 056, Trenčín	0,00	150 132,04	0,00	150 132,04
IVSC ZA	26929	1875	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/11 Radoľa - most 229, rekonštr. mosta	0,00	1 008,00	174 673,14	175 681,14
IVSC ZA	35705	2113	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Eubeľa - Liptovský Mikuláš	62 792,25	0,00	0,00	62 792,25
IVSC ZA	35708	1364	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica	15 791,32	5 688,00	0,00	21 479,32
SPOLU IVSC ŽILINA				389 130,70	479 099,22	1 142 967,90	2 011 197,82
SPOLU SSC				1 032 900,57	1 600 222,30	1 142 967,90	3 776 090,77

053 05 03 - Projekty PPP – Balík 2

Finančné prostriedky pridelené v roku 2022 vo výške 3 049,80 € zo zdroja 111 a boli čerpané v plnej výške. Finančné prostriedky vo výške 15 408,69 € boli v zmysle § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. zaviazané do nasledovného roka.

Prehľad použitia finančných prostriedkov zdroja 111, čerpanie vo výške 3 049,80 €:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0530503, zdroj 111				
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Strojné investície	Celkom
IVSC BB	30870	1557	I/66 (R1) B. Bystrica - preložka cesty - SO	3 049,80	0,00	0,00	0,00	3 049,80
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				3 049,80	0,00	0,00	0,00	3 049,80
SPOLU SSC				3 049,80	0,00	0,00	0,00	3 049,80

0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Na základe schválených žiadostí o rozpočtové opatrenie boli prostredníctvom MDV SR presunuté z rozpočtu platobnej jednotky MDV SR na organizáciu SSC kapitálové výdavky vo výške 41 186 766,34 €.

Financovanie stavieb SSC z fondov ERDF v roku 2022 z prvku 0EB 01 02 prebiehalo v režime:

- predfinancovania vo výške 24 580 003,33 € a refundácie roku 2022 vo výške 71 366,37 €, spolu 24 651 369,70 €.

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0EB 01 02, zdroj 3AA			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	45973	1568	Rekonštrukcia križovatiek . na cestách I.tr. III.et. v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.	0,00	0,00	148 608,03	148 608,03
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	0,00	148 608,03	148 608,03
IVSC BB	40005	2053	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji, I. etapa	0,00	0,00	3 605 459,47	3 605 459,47
IVSC BB	42090	1793	Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno - obchvat, 2. etapa, I. úsek	0,00	0,00	4 805 962,05	4 805 962,05
IVSC BB	46566	2107	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rakovec - križovatka II/526	0,00	0,00	68 645,44	68 645,44
IVSC BB	46566	2108	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14	0,00	0,00	137 616,32	137 616,32
IVSC BB	46566	2143	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny - MPV	0,00	0,00	814 251,80	814 251,80

IVSC BB	46566	1049	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa	0,00	0,00	123 867,75	123 867,75
IVSC BB	45766	1771	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/72 Brezno - most, ev. č. 72-045	0,00	0,00	350 339,95	350 339,95
IVSC BB	45766	1897	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Preňčov - most ev. č. 51-169	0,00	0,00	729 366,88	729 366,88
IVSC BB	45766	1900	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Brusno - most ev. č. 66-089	0,00	0,00	423 280,74	423 280,74
IVSC BB	45766	2099	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035	0,00	0,00	398 744,55	398 744,55
IVSC BB	45766	2100	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	0,00	0,00	112 901,00	112 901,00
IVSC BB	45766	2101	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Podbrezová - most ev. č. 66-097	0,00	0,00	377 725,76	377 725,76
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				0,00	0,00	11 948 161,71	11 948 161,71
IVSC KE	39989	2051	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji, I. etapa	0,00	0,00	2 645 533,49	2 645 533,49
IVSC KE	43459	2090	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou	0,00	0,00	965 769,77	965 769,77
IVSC KE	41190	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	0,00	0,00	4 267 719,17	4 267 719,17
IVSC KE	45922	2138	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/74 Ubľa zosuv	0,00	0,00	164 578,30	164 578,30
IVSC KE	45922	2139	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy	0,00	0,00	116 031,29	116 031,29
IVSC KE	45922	1944	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraj - I/67 Dobšinský kopec, zosuv	0,00	0,00	376 147,05	376 147,05
SPOLU IVSC KOŠICE				0,00	0,00	8 535 779,07	8 535 779,07
IVSC ZA	40004	2049	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, I. etapa	0,00	0,00	2 071 777,55	2 071 777,55
IVSC ZA	44511	2114	Moder. vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	0,00	0,00	1 875 676,97	1 875 676,97
SPOLU IVSC ŽILINA				0,00	0,00	3 947 454,52	3 947 454,52
SPOLU SSC				0,00	0,00	24 580 003,33	24 580 003,33

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0EB 01 02, zdroj 3AA (refundácie r. 2022)			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BB	35696	2099	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035	0,00	0,00	38 743,24	38 743,24
IVSC BB	38701	2100	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	0,00	307,20	32 315,93	32 623,13
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				0,00	307,20	71 059,17	71 366,37
SPOLU SSC				0,00	307,20	71 059,17	71 366,37

- refundácií predchádzajúcich období vo výške 16 535 396,64 € (prvku 0EB 01 02), z toho boli uhradené investičné akcie prvku 0530101 Správa a prevádzka SSC vo výške 741 446,17 € a investičné akcie prvku 0EB0102 vo výške 15 793 950,47 €.

Refundácie predchádzajúcich období boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0EB0102, refundácia predchádzajúcich období (úhrada prvku 0530101)			
				výkupy	Projekt. práce	Strojné investície	Celkom
GR BA	27279	0000	Automobily			514 945,53	514 945,53
GR BA	27279	0000	Ťažné vozidlá			181 800,00	181 800,00
SPOLU GR BRATISLAVA				0,00	0,00	696 745,53	696 745,53
IVSC BA	26374	0000	Digitálne zariadenie na meranie hrúbky vodor. znač.			3 246,00	3 246,00
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	0,00	3 246,00	3 246,00
IVSC BB	26374	0000	Vítacia súprava pre potreby laboratória			41 454,64	41 454,64
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				0,00	0,00	41 454,64	41 454,64
SPOLU SSC				0,00	0,00	741 446,17	741 446,17

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0EB0102, refundácia predchádzajúcich období			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	15248	1568	Rekonštrukcia križovatiek . na cestách I.tr. III.et. v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.	840,00	5 000,00	137 911,33	143 751,33
IVSC BA	35690	2104	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tõň - Zlatná na Ostrove	0,00	0,00	499 913,20	499 913,20
SPOLU IVSC BRATISLAVA				840,00	5 000,00	637 824,53	643 664,53
IVSC BB	44682	2053	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji, I. etapa	0,00	2 937,60	2 506 384,03	2 509 321,63
IVSC BB	35700	2107	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rakovec - križovatka II/526	468,19	3 528,00	13 729,09	17 725,28
IVSC BB	35699	2108	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14	0,00	11 352,00	36 214,83	47 566,83
IVSC BB	38693	2109	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik - MPV	0,00	7 128,00	0,00	7 128,00
IVSC BB	38691	2143	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny - MPV	0,00	10 002,00	1 429 372,76	1 439 374,76
IVSC BB	35698	1049	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytík - Figa	0,00	0,00	24 773,55	24 773,55
IVSC BB	25036	1771	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/72 Brezno - most, ev. č. 72-045	1 250,19	0,00	0,00	1 250,19
IVSC BB	27230	1900	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Brusno - most ev. č. 66-089	13 343,60	1 438,56	81 301,25	96 083,41
IVSC BB	35696	2099	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035	75,84	1 188,00	49 782,58	51 046,42

IVSC BB	38701	2100	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	637,64	3 759,00	0,00	4 396,64
IVSC BB	38700	2101	VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Podbrezová - most ev. č. 66-097	0,00	0,00	33 287,47	33 287,47
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				15 775,46	41 333,16	4 174 845,56	4 231 954,18
IVSC KE	44681	2051	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji, I. etapa	0,00	0,00	1 315 215,96	1 315 215,96
IVSC KE	35711	2110	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky	0,00	0,00	376 818,97	376 818,97
IVSC KE	35710	2090	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou	0,00	7 402,50	1 230 200,56	1 237 603,06
IVSC KE	15395	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	490,71	18 580,80	2 590 581,37	2 609 652,88
IVSC KE	38713	2139	ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy	0,00	0,00	22 268,53	22 268,53
IVSC KE	40094	2177	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-041 Sabinov most	0,00	8 450,02	451 176,71	459 626,73
IVSC KE	40098	2181	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou	0,00	4 953,60	77 693,45	82 647,05
IVSC KE	40101	2184	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-392 Hôrka most	0,00	0,00	91 363,79	91 363,79
IVSC KE	40102	2185	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-015 Gemerská Poloma most	0,00	2 064,00	1 557,70	3 621,70
IVSC KE	40103	2186	VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-033 Stratená most	0,00	0,00	20 733,02	20 733,02
IVSC KE	40105	2188	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67-021 Nižná Slaná most	0,00	0,00	164 370,57	164 370,57
IVSC KE	38706	2135	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/19 - 351 Trhovište most	0,00	0,00	338 994,80	338 994,80
IVSC KE	27623	1932	VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/15 - 014 Stropkov, most	0,00	1 754,40	0,00	1 754,40
SPOLU IVSC KOŠICE				490,71	43 205,32	6 680 975,43	6 724 671,46
IVSC ZA	15433	1495	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Strečno - most 269	0,00	0,00	31 464,24	31 464,24
IVSC ZA	38076	2131	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120	0,00	0,00	3 474,08	3 474,08
IVSC ZA	35702	2098	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/59 Trstená - most 099	48 912,53	0,00	0,00	48 912,53
IVSC ZA	44605	2049	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, I. etapa	0,00	1 863,67	3 041 747,61	3 043 611,28

IVSC ZA	35707	2114	Moder. vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom	0,00	2 362,50	86 596,13	88 958,63
SPOLU IVSC ŽILINA				48 912,53	4 226,17	4 140 521,60	4 193 660,30
SPOLU SSC				66 018,70	93 764,65	15 634 167,12	15 793 950,47

GR Bratislava

Z prvku 0EB0102 bola k 31.12.2022 vyčerpaná vo forme refundácie predchádzajúcich období na strojné investície prvku 0530101 suma vo výške 696 745,53 €.

INVESTIČNÉ AKCIE SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Nákup automobilov

V roku 2022 bola realizovaná úhrada za dodaných 19 ks motorových vozidiel zn. ŠKODA SCALA Ambition - plnenie vo výške 337.885,53 € (s DPH).

Taktiež bolo dodaných 5 ks Plug In Hybrid vozidiel - plnenie vo výške 177.060 € (s DPH), z toho 3 ks vozidiel zn. ŠKODA OCTAVIA COMBI a 2 ks vozidiel zn. ŠKODA SUPERB. Tieto vozidlá boli vysúťažené na základe zákonnej povinnosti uvedením Zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý nadobudol platnosť 2.8.2021.

Nákupom vozidiel sa vykonala čiastočná obnova technicky aj morálne zastaraného vozového parku, za účelom zníženia výdavkov na opravy vozidiel.

Nákup ťažných vozidiel

SSC v roku 2022 zrealizovala verejné obstarávanie na 3 ks ťažných motorových vozidiel, ktorého výsledkom bol nákup vozidiel zn. Toyota Land Cruiser pre účel výkonu centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a zriaďovacej listiny SSC.

IVSC Bratislava

Z prvku 053 02 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 131K vyčerpaných 1 738 304,92 €.

Z prvku 053 02 0C zo zdroja 131L bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 5 813 495,24 € a zo zdroja 111 celkom 1 000 818,09 €.

Z programu 07T0A zo zdroja 131K bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 6 964,36 €.

STAVBY FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

V rámci projektových prác zádržné vo výške 10%.

Výstavba a zlepšenie bezp. par. mostov na cestách I.tr. - I/62 Sered' most č. 62-013

Zrealizovaný znalecký posudok.

I/66 Most cez Selecký potok Šahy, most 66 – 005 (PD, MPV)

Úhrada poplatku za stanovisko k stavebnému konaniu.

Moder. vyb. úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, križovatka I/13 a III/1394 – Medved'ov, PD a MPV

Úhrada poplatku za stanovisko k stavebnému konaniu.

I/65 Most nad železnicou pri Zlatých Moravciach, most 62 – 020 (PD, MPV)

V rámci výkupov zrealizovaný znalecký posudok a v rámci projektových prác úhrada poplatkov za stanoviská k stavebnému konaniu.

VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa, I/76 Čata, most č. 76-013

Zrealizovaný znalecký posudok.

I/51 Most cez riekú Hron Kalná nad Hronom, most 51 – 140 (PD, MPV)

V rámci projektových prác uhradené 90% DSP.

Cesta I/64 Topoľčany - obchvat, 2. stavba

Zrealizované kúpne zmluvy a znalecký posudok.

Cesta I/51 Trnava - severný obchvat

Zrealizované kúpne zmluvy

Cesta II/426 Skalica - hranica SR/ČR

Zrealizované kúpne zmluvy a rozhodnutia o vyvlastnení.

Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba

Zrealizované kúpne zmluvy.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/64 Nitra, most 64 - 019

V rámci výkupov zrealizovaná opätovná úhrada nájomnej zmluvy.

Cesta I/61, k. ú. Hrnčiarovce

Zrealizované kúpne zmluvy.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/75 Slatina, most 75 -042

Zrealizované znalecké posudky.

Most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom

V rámci výkupov uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena.

Cesta I/63, k. ú. Dunajská Lužná, Jánošíková

Uzavreté kúpne zmluvy.

Cesta I/65, k. ú. Prílepy, Čierne Kľačany, Zlaté Moravce

Uzavreté kúpne zmluvy.

I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra

V danom období boli zrealizované stavebné práce na objekte mimoúrovňovej križovatky Šindolka, na objektoch miestnych komunikácií a na opravách ciest II. a III. triedy, na splaškovej kanalizácii a boli zrealizované práce na vegetačných úpravách.

Boli uskutočnené preberacie konania a kolaudačné konania.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Blatná na Ostrove - Vieska

Úhrada poplatkov za stanoviská k stavebnému konaniu.

I/75 Most cez odvodňovací kanál pri obci Jatov, most 75 – 010 (PD, MPV)

Úhrada poplatkov za stanoviská k stavebnému konaniu.

STAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ**Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tr. III.et. v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.**

V roku 2022 boli na predmetnom projekte vykonávané stavebné práce na objektoch: 010 Vegetačné úpravy, 020 Komunikácie hlavné, 021 Komunikácie miestne, 030 Cestná kanalizácia, 031 Prekládka vodovodu, 040 Rekonštrukcia verejného osvetlenia, 050 Preložka vzdušného vedenia NN, 060 Rekonštrukcia telefónnych káblov, 061 Rekonštrukcia MR, 070 Prekládka STL. V rámci výkupov bol realizovaný znalecký posudok a v rámci projektových prác odborný autorský dohľad.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove

V roku 2022 boli na predmetnom projekte vykonávané stavebné práce na objektoch SO 010-00 Všeobecné položky, SO 101-00 Cesta I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove, SO 650-00 Úprava káblov a zariadení Slovak Telekom.

Digitálne zariadenie na meranie hrúbky vodorovného značenia ZMM5000

Prenosné zariadenie na digitálne meranie výšky suchého náterového filmu (horizontálne dopravné značenie).

Dodávateľ POLZ Instruments, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, ČR.

IVSC Banská Bystrica

Z prvku 053 02 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 131K vyčerpaných 1 105 623,67 €.

Z prvku 053 01 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 vyčerpaných 9 200,96 €.

Z prvku 053 05 03 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 vyčerpaných 3 049,80 €.

Z prvku 053 02 0A zdroj 111 bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 2 753 155,55 € a zdroj 131L vyčerpaných celkom 9 862 332,63.

Z podprogramu 07T0A zo zdroja 131J bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 101 588,55 € a zo zdroja 131K celkom 624 326,77 €.

Z prvku 0EB0102 bola k 31.12.2022 vyčerpaná vo forme predfinancovania suma vo výške 11 948 161,71 €, z refundácie predchádzajúcich období bolo čerpanie vo výške 4 303 320,55 € a z refundácie predchádzajúcich období na strojnú investíciu prvku 0530101 suma vo výške 41 454,64 €.

STAVBY FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

I/66 Podbrezová - rekonštrukcia rímsy oporného múru

Stavba bola v roku 2022 ukončená.

ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná - zosuv

Majetkovoprávne vysporiadaná, v realizácii. Po ukončení výstavby platba nájomov.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/9 Janova Lehota - Lutilla, PD a MPV

Stavba bola začatá v decembri 2022. Pracovalo sa na čistení úprave rigolov. Po cca týždni boli práce prerušené z titulu nepriaznivých klimatických podmienok.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/69 Badín - Banská Bystrica, PD a MPV

Stavba bola začatá v decembri 2022. Vzápätí boli práce prerušené z titulu nepriaznivých klimatických podmienok.

I/16 Križovatka Rimavská Sobota

Príprava podkladov na vyhlásenie VO.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-014, PD a MPV

Prebieha proces VO na zhotoviteľa.

I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)

02/2023 bude podaná žiadosť na stavebné povolenie. Príprava podkladov na vypísanie súťaže na zhotoviteľa.

I/72 Rim. Kosiha - Rim. Baňa MPV

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania stavby.

I/66 Šalková-Slovenská Lupča

Prebiehal proces majetkovoprávneho vysporiadania. Stavba ukončená.

I/59 BB Uľanka

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania stavby.

I/50 (66) Bariny Tepličky

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania stavby. Bude ukončené v 03/2023.

I/59 Motyčky núdzový záliv

Prebiehal proces majetkovoprávneho vysporiadania. Stavba ukončená

I/59 BB-križovatka III/06634

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania.

I/16 Lučenec križovatka Vidiná

Prebiehal proces majetkovoprávneho vysporiadania. Ukončené v 12/2022.

I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania stavby.

I/66 Medzibrod Predajná

Prebiehal proces majetkovoprávneho vysporiadania. Ukončené.

Rekonštrukcia elektrických stúpacích vedení

V úvode roka 2022 nastala v administratívnej budove havarijná porucha elektrického vedenia v dôsledku toho, že stúpacie vedenia po celú dobu užívania budovy t. j. od r. 1973 neboli komplexne opravované a menené.

Nevyhnutnosťou bolo pôvodné elektrické hliníkové rozvody vymeniť a nahradiť novými, zodpovedajúcimi aktuálnej potrebe odoberanej elektrickej energie a zabrániť tým možnému vzniku nebezpečných, skratových situácií a porúch na týchto elektrických vedeniach. Rekonštrukcia bola financovaná z prostriedkov ŠR.

Vysporiadanie stavieb v prevádzke - cesty I. triedy (Cesta pre motorové vozidlá I/66 Banská Bystrica - severný obchvat)

Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie stavby s mestom Banská Bystrica.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik - MPV

Po zimnom období v ktorom boli prerušené práce kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a COVIDU 19 sa pokračovalo v prípravných prácach. Vyfrézovala sa vozovka na niektorých úsekoch a začali odkopávať krajnice.

Pri odkope krajnice sa zistilo neúnosné podložie a bolo potrebné prijať opatrenia na jeho sanáciu. Bola dohodnutá výmena neúnosného podložia vhodným materiálom.

Vybudovali sa objekty SO 201-00 Most ev. č. 66-046 v km 63,49, SO 202-00 Most ev. č. 66-047 v km 57,42 SO 203-00, Rekonštrukcia oporného múra v km 61,078 – 61,203, SO 111-00 Úprava MK v obci Dobrá Niva.

Boli zrealizované objekty prechodov pre chodcov v zmysle novej vyhlášky – obj. 601-00, 602-00 a 603-00 a autobusové zastávky vrátane chodníkov.

Na 2,9 km boli položené žľabovky a upravené zemné rigoly, vybudované priepusty a čiastočne aj zatrubnenie priekopy.

Na hlavnej trase 101-00 bola vybudovaná kompletná vozovka v dĺžke cca 5,2 km vrátane VDZ.

I/69 Sliač - Kremnička

Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie stavby.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina (PD, MPV)

Dodaný projekt. Čaká sa na dodanie dokumentácie na vyňatia z PP a LP.

I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)

02/2023 bude podaná žiadosť na stavebné povolenie. Príprava podkladov na vypísanie súťaže na zhotoviteľa.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa, PD a MPV

Stavba bola začatá v decembri 2022 a vzápätí boli práce prerušené z titulu nepriaznivých klimatických podmienok.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/9 Janova Lehota - Lutila, PD a MPV

Stavba bola začatá v decembri 2022. Pracovalo sa na čistení úprave rigolov. Po cca. týždni boli práce prerušené z titulu nepriaznivých klimatických podmienok.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Vaľkovňa - Šumiac, PD a MPV

Prebieha MPV.

ZZBaPP na cestách I. tr. v BB kraji - I/66 Telgárt – Besník, sanácia zosuvu, PD a MPV

Pred podpisom zmluvy na stavebné práce.

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/51 Banská Belá-sanácia zosuvu

Príprava na vyhlásenie VO na zhotoviteľa, predpoklad 06/2023.

ZZBaPP na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto

Pred podpisom zmluvy na stavebné práce.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-011, PD a MPV

Podaná žiadosť na stavebné povolenie.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/51 Ladzany most ev. č. 51-158, PD a MPV

Prebieha proces VO na zhotoviteľa.

VaZBPM na cestách I. tr. 2. etapa I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev. č. 71 - 002, MPV a PD

Prebieha proces VO na zhotoviteľa.

VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225

Podaná žiadosť na stavebné povolenie.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa -I/16 Vidiná-rekonštrukcia mosta ev. č. 16-226

Podaná žiadosť na stavebné povolenie.

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji -I/65

Kremnica - upokojenie dopravy

Príprava VO na súťaž zhotoviteľa. Predpoklad 03/2023

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Tornaľa -most ev. č. 16-255

Podaná žiadosť na stavebné povolenie.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 Hámor most ev. č. 66-123, PD a MPV

Vydané DUR, príprava podkladov na podanie žiadosti o stavebné povolenie.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava most ev. č. 72-014, PD a MPV

Prebieha proces VO na zhotoviteľa.

VaZBP mostov na cestách I.tr. 2.et.-I/71 Šiatorská Bukovinka-most nad železničnou traťou ev.č.71-007

Prebieha proces VO na zhotoviteľa.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/66 Krupina (PD, MPV)

Dodaný projekt. Čaká sa na dodanie dokumentácie na vyňatia z PP a LP

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/72 Hnúšťa (PD, MPV)

Dodaný projekt.

VaZBPM na cestách I. triedy 2. etapa I/16 Lučenec - Opatová - most nad želez. traťou ev. č. 16-227

Vydané územné rozhodnutie, začal proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

I/59 Donovaly - núdzový záliv

Dodaná dokumentácia DUR a DSP, sumarizácia požiadaviek z vyjadrení. V tomto roku podanie na územné rozhodnutie.

I/59 Donovaly - križovatka (MPV, PD)

02/2023 bude podaná žiadosť na stavebné povolenie.

I/66 Brezno - obchvat 2. etapa, II. úsek

Príprava súťaže na vyhlásenie VO na CBA analýzu k opodstatnenosti pokračovania v príprave

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2.etapa-I/59 Staré Hory-križovatka I/59 a I/14 (PD,MPV)

Vyhotovená projektová dokumentácia.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa - I/75 Veľký Krtíš (PD, MPV)

Prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania.

STAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji, I. etapa

Práce na stavbe prebiehali v roku 2022 v zmysle schváleného harmonogramu. Konkrétna realizácia prác spočívala v osadení zvislých dopravných značiek, tlmičov nárazov, výmeny krajníc v miestach osadzovania nových zvodidiel, pokračovalo sa v realizácii vodorovného dopravného značenia vrátane symbolov na cestách. Realizovala sa výmena krajníc, osadenie nových zvodidiel v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca, demontáž starých zvodidiel, montáž EA koncoviek, osadenie celoreflexných stĺpikov a odraziek na zvodidlá. Ďalej pokračovali práce na realizácii LED priechodov a osadzovanie LED dopravných gombíkov a vybudovanie portálov. Práce boli ukončené v zmysle ZoD.

Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno - obchvat, 2. etapa, I. úsek

V sledovanom období pokračovali stavebné práce v zmysle ZoD a to na celom úseku. Práce prebiehali v podstate na všetkých objektoch, pretože ukončenie prác je v roku 2023. Realizovali sa hlavne sanácia zosuvu, ktorá pozostávala tak z pôvodne navrhnutých prác, tak aj navyše prác, ktoré bolo potrebné realizovať z titulu aktívneho zosuvu. zemné práce na hlavnej trase. Dokončovacie práce na mostných objektoch, budovanie cestnej kanalizácie, gabiónových múrov, protihlukových stien a verejného osvetlenia. Práce sú realizované tak, aby stavba v roku 2023 bola ukončená.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rakovec - križovatka II/526

Po zimnom období sa zrealizoval výrub stromov a drevín a začali prípravné práce na dočasnej obchádzkovej trase v dĺžke 314 m, na ktorej bola objavená stará kamenná cesta zo 16./17. storočia. Nasledne začali práce na hlavnom objekte SO 101. Odkopávali sa krajnice po 500 m úsekoch, následne sa rozširovali a dosypávali štrkodrvou fr. 0/63. Odstránila sa pôvodná vozovka a položili sa nové asfaltové vrstvy pod ktoré sa uložila oceľová sieť, ktorá bola zakrytá kalovým zákrytom. Zrekonštruovali sa všetky priepusty na objekte SO 101. Na základe rozhodnutia KPÚ sa obchádzková trasa musela vybudovať vedľa pôvodnej obchádzkovej trasy. Pri rekonštrukcii mostov SO 201 a SO 203 sa zistil nesúlad projektovej dokumentácii so skutkovým stavom, čo spôsobilo prerušenie prác na týchto objektoch. Následne sa dala prepracovať PD na týchto mostných objektoch. Osadilo sa zvislé a vodorovné dopravné značenie na dokončených úsekoch, odfrézovala sa pôvodná vozovka na objekte SO 102 a práce sa prerušili kvôli zimnému obdobiu. Všetky tieto práce sa realizovali za premávky, ktorá bola odklonená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom, v prípade potreby regulovčíkmi.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14

Realizoval sa výrub stromov a následne bola zmluva po obojstrannej dohode zrušená. Po aktualizácii PD a novom VO bolo odovzdané stavenisko a práce boli z titulu nepriaznivých klimatických podmienok prerušené.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik - MPV

Po zimnom období v ktorom boli prerušené práce kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a COVIDU 19 sa pokračovalo v prípravných prácach. Vyfrézovala sa vozovka na niektorých úsekoch a začali odkopávať krajnice.

Pri odkope krajnice sa zistilo neúnosné podložie a bolo potrebné prijať opatrenia na jeho sanáciu. Bola dohodnutá výmena neúnosného podložia vhodným materiálom.

Vybuvovali sa objekty SO 201-00 Most ev. č. 66-046 v km 63,49, SO 202-00 Most ev. č. 66-047 v km 57,42 SO 203-00, Rekonštrukcia oporného múra v km 61,078 – 61,203, SO 111-00 Úprava MK v obci Dobrá Niva.

Boli zrealizované objekty prechodov pre chodcov v zmysle novej vyhlášky – obj. 601-00, 602-00 a 603-00 a autobusové zastávky vrátane chodníkov.

Na 2,9 km boli položené žľabovky a upravené zemné rigoly, vybudované priepusty a čiastočne aj zatrubnenie priekopy.

Na hlavnej trase 101-00 bola vybudovaná kompletná vozovka v dĺžke cca 5,2 km vrátane VDZ.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny - MPV

Po zimnom období v ktorom boli prerušené práce kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a COVIDU 19 sa pokračovalo v prípravných prácach. Vyfrézovala sa vozovka na niektorých úsekoch a začali odkopávať krajnice.

Pri odkope krajnice sa zistilo neúnosné podložie a bolo potrebné prijať opatrenia na jeho sanáciu. Bola dohodnutá výmena neúnosného podložia vhodným materiálom.

Vybuďovali sa objekty SO 201-00 Most ev. č. 66-046 v km 63,49, SO 202-00 Most ev. č. 66-047 v km 57,42 SO 203-00, Rekonštrukcia oporného múra v km 61,078 – 61,203, SO 111-00 Úprava MK v obci Dobrá Niva.

Boli zrealizované objekty prechodov pre chodcov v zmysle novej vyhlášky – obj. 601-00, 602-00 a 603-00 a autobusové zastávky vrátane chodníkov.

Na 2,9 km boli položené žľabovky a upravené zemné rigoly, vybudované priepusty a čiastočne aj zatrubnenie priekopy.

Na hlavnej trase 101-00 bola vybudovaná kompletná vozovka v dĺžke cca 5,2 km vrátane VDZ.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa

V sledovanom období 2022 sa zrealizovali nasledovné stavebné práce: zameranie polohy inžinierskych sietí, výrub drevín, osadenie DDZ, realizácia pilót a železobetónového prahu, presmerovanie dopravy na obchádzkové trasy, rekonštrukcia mostov ev. č. 16-248 a 16-249, odstránenie pôvodnej vozovky, odkop svahov, realizácia násypov a rozšírenie vozovky, zlepšenie neúnosného podložia hydraulickým spojivom, realizácia konštrukčných vrstiev vozovky, realizácia autobusových zástaviek, realizácia priepustov a odvodnenia.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/72 Brezno - most, ev. č. 72-045

V sledovanom období 2022 sa zrealizovali nasledovné stavebné práce: osadenie DDZ a odklonenie dopravy na obchádzkovú trasu, dočasná prekládka inžinierskych sietí prebiehajúcich po mostnom objekte, odstránenie príslušenstva na jestvujúcom moste, realizácia ochranných zariadení opôr v toku rieky Hron, odstránenie nosnej konštrukcie a spodnej stavby po projektovanú úroveň, práce na zakladaní spodnej stavby – realizácia mikropilót, práce na realizácii spodnej stavby, uloženie vopred predpätých nosníkov, realizácia nosnej konštrukcie, realizácia prechodových oblastí, realizácia príslušenstva, preloženie inžinierskych sietí do chráničiek na mostnom objekte, napojenie príľahlých častí cesty na nový mostný objekt, zrušenie obchádzkovej trasy a spustenie premávky po novom mostnom objekte.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Prenčov - most ev.č. 51-169

Po zimnom období v ktorom boli práce prerušené kvôli zimnému obdobiu a COVIDU 19 začali prípravné práce. Dočasne sa preložil telekomunikačný kábel, ktorý po ukončení prác na moste sa vráti do pôvodného stavu. Následne boli zrealizované zemné práce na Preložke cesty SO 101, spolu s uložením potrubia (sklolaminátových rúr) budúceho priepustu. Po uložení priepustu do projektovanej polohy boli zrealizovaný zásyp priepustu s postupnými prácami v niekoľkých etapách na násypoch a zárezoch terénu pri budovaní čiastočne novej trasy cesty I/51 spolu s potrebnou lokálnou výmenou nevyhovujúceho podložia. Ďalej boli zrealizované konštrukčné vrstvy vozovky a bezpečnostné zariadenia. Realizácia diela bola realizovaná z etapách, nakoľko práce boli realizované za plnej premávky vozidiel obmedzenej do jednosmernej premávky riadenou svetelnou signalizáciou. Nakoniec bol spätne preložený telekomunikačný kábel a obnovená resp. spustená obojsmerná premávka.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Brusno - most ev. č. 66-089

V roku 2022 boli zrealizované stavebné práce podľa ZoD ktoré boli ukončené v zmluvnom termíne 5.8.2022. Práce pozostávali z vytýčenia inžinierskych sietí následného vybudovania obchádzkovej trasy a po presmerovaní dopravy z cesty I/66 na obchádzkovú trasu bola vykonaná asanácia nosnej konštrukcie mosta a častí spodnej stavby. Následne pokračovala stavby vybudovaním nových úložných prahov opôr, osadením novej nosnej konštrukcie z prefabrikovaných nosníkov, vyarmovaním a vybetónovaním záverného múrika, priečinkov a spriahujúcej dosky, osadením mostných záverov, zhotovením izolačných vrstiev mosty osadením nových ríms, zhotovením prechodových oblastí v rátane prechodových dosiek, pokládkou nových asfaltových vrstiev a z osadenia bezpečnostných zariadení (zvodidiel), reprofiliácii opôr a krídiel, vybudovaní chodníkov pod cestou a prístupového schodiska. Po ukončení prác na mostnom objekte bola premávka presmerovaná na nový mostný objekt a odstránená obchádzková trasa s úpravou okolia do pôvodného stavu.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76-035

V sledovanom období 2022 sa ukončili stavebné práce na predmetnej stavbe a boli ukončené. Práce pozostávali so zamerania polohy inžinierskych sietí ochrany objektu 601-00, vybudovania obchádzkovej trasy 111-00 na ktorú sa následnej presmerovala doprava z pôvodnej trasy. Ďalej pokračovali práce na asanácii objektu pôvodného mosta 201-01 a vybudovania nového mosta ako rámovej konštrukcie, vrátane vybudovania mostných krídel a rímsy, realizácia prechodových oblastí vrátane konštrukcie vozovky, presmerovanie dopravy, odstránenie obchádzkovej trasy, obnova opevnenie vodného toku, ostatné terénne úpravy. Presmerovanie dopravy na cestu I/76 a realizácia cca. 520 m úseku cesty po poloviciach.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 – 168

Po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi dňa 23.3.2022 na stavbe začal zhotoviteľ s prípravnými prácami na stavenisku a bola komplet realizovaná Obchádzková trasa SO 101, následne bola presmerovaná doprava a začali sa demolačné práce na moste SO 201. Pri výmene mostných ložísk pri ukladaní nosnej konštrukcie späť na ložiská prišlo k zosunu konštrukcie zo zdvíhajúceho zariadenia mimo projektovanú polohu. Z tohto dôvodu bolo potrebné navrhnuť technológiu a postup na opätovné uloženie nosnej konštrukcie do projektovanej polohy, čo sa aj zrealizovalo.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji - I/66 Podbrezová - most ev. č. 66-097

V sledovanom období 2022 sa ukončili stavebné práce na predmetnej stavbe. Práce pozostávali so zamerania polohy inžinierskych sietí a vybudovania obchádzkovej trasy na ktorú sa následnej presmerovala doprava z pôvodnej trasy. Ďalej pokračovali práce ako vybudovanie pilot, vybúranie nosnej konštrukcie a spodnej stavby, realizácia rámovej konštrukcie, vybudovanie mostných krídel a chodníkovej rímsy, realizácia prechodových oblastí vrátane konštrukcie vozovky, presmerovanie dopravy, dobudovanie súvisiacich objektov (chodníky, osvetlenie, vozovka), odstránenie obchádzkovej trasy, opevnenie vodného toku, terénne úpravy.

Vrtacia súprava pre potreby laboratória

Predmetná vrtacia súprava bola obstaraná za účelom zabezpečovania výkonu činností oblastného laboratória IVSC BB. Pôvodné takéto zariadenie bolo v minulosti vyradené z dôvodu nehospodárnosti a následnej nefunkčnosti prevádzky, keďže pre jeho zastaranosť vznikali problémy s dodávkou náhradných dielov. Na úhradu tohto zariadenia boli použité jednak prostriedky EÚ v rámci RPO ako aj ŠR.

IVSC Košice

Z prvku 053 02 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 vyčerpaných 857 602,41€.

Z prvku 053 01 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 bolo čerpanie vo výške 10 799,04 €.

Z prvku 053 02 0A bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 bolo čerpanie vo výške 7 179 226,43€.

Z podprogramu 07T0A zo zdroja 131J bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 293 698,11 € a zo zdroja 131K celkom 1 133 601,82 €.

Z prvku 0EB0102 bola k 31.12.2022 vyčerpaná vo forme predfinancovania suma vo výške 8 535 779,07 € a z refundácie predchádzajúcich období bolo čerpanie vo výške 6 724 671,46 €.

STAVBY FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

I/68 Kremná zosuv havária

V roku 2022 bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum v rámci kontrolného merania zmien v inklinometrických vrtoch, ako aj geodetické sledovanie posunov a poklesov vozovky a cesty z dôvodu sledovania zosuvu cestného telesa.

I/68 Chmeľnica odvodnenie

V roku 2022 bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum ako podklad pre DSP.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-014 pred odb. Ľubovnianske kúpele most

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Prípravné práce.

Zhotoviteľ zrealizoval obchádzkovú komunikáciu. Doprava vedená po ceste I/68.

Presmerovanie dopravy na obchádzkovú komunikáciu a zahájenie prác na rekonštrukcii mosta bude po ukončení zimného obdobia za vhodných klimatických podmienok.

I/77-035 Lenartov most M485

Zabezpečenie vypracovania a dodania DSPRS.

I/21 Šarišský Štiavnik - Rakovčík sanácia (PD, MPV)

V roku 2022 bol zabezpečený monitoring inklinometrických vrtov

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 Miňovce (PD, MPV)

Dodanie DSP (DP) a zabezpečenie časti majetkovoprávnej prípravy stavby.

I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka

Uvoľnenie zádržného za DÚR po právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.

I/77 Bušovce - Podolíne rekonštrukcia

Zabezpečenie projektu geologickej úlohy a inžiniersko-geologického prieskumu.

I/18 Vranov n/T. nadjazz, preložky cesty

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/66 Poprad priet'ah - rekonštrukcia cesty

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/74 Humenné preložka cesty

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/18 Prešov - Kapušany

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/16 Soroška

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/18 Poprad preložka cesty

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka, 2. fáza

Úhrada nájomnej zmluvy so ŽSR.

I/19 Košice - Košické Olšany

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

Staveb. a BO na zníž. nehod. i. medzinár. cest. ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, 2.fáza

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti

I/79 a III/3680 Malá Trňa križovatka

Majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti

5 ks klimatizačných zariadení do administratívnej budovy Košice

Osadené a zrealizované v plnom rozsahu podľa Zmluvy.

ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/67 Nižná Slaná zosuv

101-00 Úsek č.1 Henckovce-Nižná Slaná : Výrub stromov a krovín s likvidáciou drevnej hmoty.

103-00 Úsek č.3 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa: Výrub stromov a krovín s likvidáciou drevnej hmoty po pravej strane št. cesty I/67.

Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I.triedy 2.etapa - I/66-064 Kežmarok most

Výstavba dočasného mostného provizória, presmerovanie dopravy na mostné provizorium. Zrealizované práce na odstránení mostného zvršku. Z dôvodov na strane Zhotoviteľa bol ukončený Zmluvný vzťah. V súčasnosti prebieha VS na výber zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - 033 Lenartov most

V priebehu roka 2022 ukončené stavebné práce na rekonštrukcii mosta v plnom rozsahu. Stavebné práce prevzaté a objekt odovzdaný do užívania. Ostáva finančné odúčtovanie stavby.

I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)

Zabezpečenie projektu vytyčovacej siete a jej vybudovania.

I/19 Košice - Košické Olšany

Čiastočné majetkovoprávne vysporiadanie stavby ukončenej v minulosti.

I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)

Dokončenie majetkovoprávneho vysporiadania stavby a zabezpečenie projektu vytyčovacej siete a jej vybudovania.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/21-015 Šarišský Štiavnik most

Platba za stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, potrebné ku konaniu podľa §16 zákona 364/2004 Z. z.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/20 - 058 Drienovská Nová Ves most

Zabezpečenie aktualizácie rozpočtu stavby.

I/15 Stropkov preložka cesty

Prebieha majetkovoprávna príprava a z toho vyplývajúce platby za kúpu a vyvlastnenie pozemkov. Platba za spoločenskú hodnotu drevín v zmysle rozhodnutia na výrub drevín podľa zákona 543/2002 Z.z..

V roku 2022 bola zabezpečená: aktualizácia geometrického plánu z dôvodu nutnej zmeny preložky rieky Ondava, s tým súvisiaca aktualizácia inventarizácia drevín. Prebehol monitoring životného prostredia – fáza pred výstavbou a bola vypracovaná aktualizácia DRS.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-042 Sabinov most

V roku 2022 bola zabezpečená aktualizácia DSP (DP) z dôvodu zmeny technického riešenia.

Výstavba a zlepšenie bezpeč. parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/18-389A Poprad most

Zabezpečené stavebné povolenie a z toho vyplývajúca platba zádržného za DSP (DP). Úhrada za majetkovoprávne vysporiadanie stavby v zmysle podpísaných zmlúv.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/66-083 Podspády most

Zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí z lesného pôdneho fondu a z neho vyplývajúca platba za náhradu za obmedzenie vlastníckych práv. V zmysle rozhodnutia o výnimke stavby v určitom stupni ochrany prírody a krajiny nám bola určená úhrada časti spoločenskej drevín určených na výrub podľa predloženej projektovej dokumentácie.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-383 Lučivná most

Na stavbu bolo zabezpečené ohlásenie stavebných úprav z toho dôvodu bolo uvoľnené zádržné za DSP (DP) a pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby bola uzavretá nájomná zmluva.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-024 pred odb. Šarišské Jastrabie most

Zabezpečenie stavebného povolenia z toho dôvodu úhrada 10% zádržného za DSP (DP). Zároveň platba za majetkovoprávne vysporiadanie.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica most

Z dôvodu požiadavky SVP š. p. bolo nutné vyhotoviť geometrický plán na dočasný záber.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji II. etapa (I/18 hr. Kraja PO - Jánovce, I/18 Levoča - Svinia)

V roku 2022 bola dodaná dokumentácia stavebného zámeru, zároveň bola predložená na MDV SR na zaevidovanie do zoznamu verejných prác.

I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka

V rámci majetkovoprávnej prípravy stavby bola vykonaná úhrada za výkup pozemkov v zmysle platných zmlúv.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/66-073 Spišská Belá most

V roku 2022 sme zabezpečili vydanie stavebného povolenia z čoho vyplynula platba zádržného za DSP (DP) a pre účely stavebného konania bolo nevyhnutné majetkovoprávne vysporiadanie.

Modernizácia vyb. úsekov ciest I. tr. v PO a KE 2. et. - I/77 Tarnov - Mokroluh

V rámci konania podľa §16 Zákona 364/2004 Z. z. bolo nevyhnutné zabezpečiť stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktoré je spoplatnené.

Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová-Hranovnica, úsek Hranovnica (PD, MPV)

Stavba si vyžaduje posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, z toho dôvodu bol zabezpečený Zámer EIA.

Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Turany nad Ondavou

V roku 2022 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie.

Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE 2. et. - I/74 Snina - Stakčín

V roku 2022 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie.

Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/77 Bardejov - Zborov (PD, MPV)

V roku 2022 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie.

Modernizácia vybr. úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. et. - I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa, PD

Dodanie DSP.

I/77 Bardejov - B. Kúpele rekonštrukcia

Úhrada zádržného za vypracovanie DSP, DRS podľa pôvodných zmlúv, nakoľko už nie je možné tieto projekty použiť na stavebné povolenie a realizáciu stavby, zároveň plánujeme zabezpečiť aktualizáciu DSP.

I/79 Hriadky - Trebišov, preložka

V rámci procesu EIA bol vydaný rozsah hodnotenia, ktorý bol podmienkou pre úhradu zádržného za Zámer EIA.

I/18 Nižný Hrabovec-Petrovce nad Laborcom, preložka

Úhrada zádržného za vypracovanie DSP, DRS podľa pôvodných zmlúv, nakoľko už nie je možné tieto projekty použiť na stavebné povolenie a realizáciu stavby, zároveň prebieha vypracovanie aktualizácie DSP.

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v KE kraji - I/18 a I/74 Strážske križovatka

Pre účely stavebného konania bolo nevyhnutné aktualizovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré sú spoplatnené, zároveň bolo nevyhnutné pre stavebné konanie zabezpečiť vlastnícke právo k pozemkom stavbou dotknutých.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica, úsek Vernár

Pre časť stavby, na ktorú je nevyhnutné stavebné povolenie prebiehala v roku 2022 majetkovoprávna príprava.

STAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ**Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji, I. etapa, I/18 Svinia - Michalovce**

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená a finančne odúčtovaná.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená a finančne odúčtovaná.

I/68 Plavnica preložka cesty

Realizácia križovatiek Ľubovnianske kúpele (101 00), Hajtovka (102 00), Plavnica (103 00) - realizácia obrusnej vrstvy vozovky AC 11, vrátane vodorovného a zvislého dopravného značenia. Objekty dané do predčasného užívania.

Na hlavnom stavebnom objekte od ZÚ po km 1,0 t. j. po mostný objekt 202 00 realizácia obrusnej vrstvy SMA a bezpečnostných zariadení - zvodidiel.

Úsek medzi mostami 202 00 a 203 00 realizácia konštrukčných vrstiev vozovky ŠD.

Úsek km 1,8 – 4,0, 4,1 – 5,1 a 5,2 po križovatku Plavnica realizácia konštrukčných vrstiev vozovky ŠD, CBGM, AC 22 P a ACL 16.

Prebiehajú práce na humusovaní cestného telesa, realizácie povrchového odvodnenia.

Realizácia protihlukových stien objekt 301 00, 302 00 - stĺpy PHS

Na mostnom objekte 201 00 bezpečnostné zariadenia a obrusná vrstva SMA – objekt stavebne ukončený.

Na mostnom objekte 202 00 izolácia nosnej konštrukcie, rímsové prefabrikáty, rímsoy.

Na mostnom objekte 203 00 ukončené práce na letnej betonáži a práce na nosnej konštrukcii v úsekoch na podpernej skruži.

Na mostnom objekte 204 00 izolácia pod rímsami, rímsové prefabrikáty, rímsoy – objekt stavebne ukončený.

Na mostnom objekte 206 00 realizácia obrusnej vrstvy vozovky AC 11, bezpečnostné zariadenia – objekt daný do predčasného užívania.

Na mostnom objekte 205 00 izolácia nosnej konštrukcie a ochrana izolácie.
pod rímsami, rímsové prefabrikáty, rímsoy.

ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/74 Ubl'a zosuv

V priebehu roka 2022 boli zrealizované práce na opornom múre a boli zahájené práce na štrkovom obsype na rubovej strane múra.

ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné zosuvy

V priebehu roka 2022 boli ukončené práce na pravej strane v staničení 0,000-0,200. Po presmerovaní dopravy pokračovali práce na ľavej strane v úseku ZÚ – km 0,200. Odkop na podložie a príprava pre vŕtanie mikropilót a lanových kotiev – podkladný betón. Vŕtanie mikropilót a lanových kotiev, výstavba múra

Výmena nevhodného podložia vozovky, realizácia násypu a konštrukčných vrstiev vozovky ŠD, MSK, AC 22 P a ACL 16. Ukončenie realizácie rúrového priepustu v km 0,010.

Realizácia bezpečnostných zariadení na múre.

V závere roka bola doprava spustená v úseku 0,000-0,200 bez obmedzení.

ZZBaP premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraj - I/67 Dobšinský kopec, zosuv

Práce boli realizované na SO 101- 00 Rekonštrukcia cesty I/67 v km 47,023 – 47,28. V danom období na OM boli práce zamerané na armovanie, debnenie a betonáž základov a drierov DC. Po oddebnení boli zrealizované izolačné nátery rubovej strany za studena. Miesta pracovných a dilatčných špár boli ošetrené natavením izolačných pásov. Zrealizoval sa obsyp základov so zhutnením, bola osadená HDPE fólia a ochranná vrstva z geotextílie, uložila sa rubová drenáž, ktorá bola obsypaná drenážnym betónom. Ďalej sa pokračovalo so zhutnením pláne a konštrukcie vozovky podľa PD a to ŠD 0-32 hr. 250 mm, CBGM hr.200 mm a AC 16 P hr. 70 mm.

SO 102- 00 Rekonštrukcia cesty I/67 v km 47,2187 – 50,457. V danom období na OM2 boli práce zamerané na armovanie, debnenie a betonáž základov a iekv na DC. Po oddebnení sa zrealizovali izolačné nátery rubovej strany za studena. Na OM3 sa zrealizoval obsyp základov so zhutnením, bola osadená HDPE fólia a ochranná vrstva z geotextílie, uložila sa rubová drenáž ktorá bola obsypaná drenážnym betónom. Ďalej sa pokračovalo so zhutnením pláne a konštrukcie vozovky podľa PD a to ŠD 0-32 hr.250 mm, CBGM hr.200 mm a AC 16P hr.70 mm. SO 103- 00 Rekonštrukcia cesty I/67 v km 50,457 – 51, 637. V danom období sa zrealizoval výrub stromov s odvozom na skládku.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji, I. etapa, I/18 Svinia - Michalovce

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená a finančne odúčtovaná.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Prešov – Lipníky

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená a finančne odúčtovaná.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená a finančne odúčtovaná.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/68-041 Sabinov most

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená, finančne odúčtovaná bude v priebehu roka 2023.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou

V priebehu roka 2022 boli ukončené rekonštrukčné práce na pravej strane mosta, osadené bezpečnostné zariadenia a sprevádzaná obojsmerná premávka. Ukončenie bude v 1. polroku 2023.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/18-392 Hôrka most

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená, finančne odúčtovaná bude v priebehu roka 2023.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-015 Gemerská Poloma most

Realizácia stavebných prác na podsokružení polovičného profilu N.K. mosta (dopravný smer Rožňava). Osadenie dočasného DZ a svetelnej signalizácie a presmerovanie dopravy do ľavej časti mosta. Demontáž zábradlia, odstránenie jestvujúceho mostného zvršku a následne 6 ks tyčových prefabrikátov jestvujúcej N.K. Zhotoviteľ osadil chemicky lepenú výstuž vrátane výstuže úložných prahov a časti záverných múrikov a následne po zadebnení zrealizoval betonáž úložných prahov krajných mostných opôr s opatreniami pre zimné obdobie. Práce pokračujú priebežne v súlade s aktualizovaným HP.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 2. et. - I/67-033 Stratená most

V priebehu roka 2022 bola zrealizovaná rekonštrukcia polovice mostného objektu. Doprava je pustená bez svetelnej signalizácie, počas zimnej údržby.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67-021 Nižná Slaná most

100-00 Cesta - Bola vykonaná kompletná výmena podkladných vrstiev vrátane podkladu z kameniva spevnené cementom CBGM C 8/10 hr. 160 mm a krytu vozovky v polovičnom profile pred mostom a za mostom (v smere na Gočovo). Zároveň bola zrealizovaná výmena obrúsnej vrstvy a výšková úprava nivelety cesty pred mostom v smere na pravostrannú /MK/ miestnu asfaltovú cestu, ako aj za mostom na pravej strane cesty v smere na miestnu asfaltovú cestu.

200-00 Most – práce na pravej strane ukončené v plnom rozsahu. Na ľavej výtokovej strane mosta boli vymenené nosníky, zrealizovaná spriahujúca doska.

Pri krajných mostných oporách v prechodových oblastiach boli zrealizované protimrázové klíny. Nánosy Kobeliarovského potoka boli vyčistené a odvezené na určenú skládku a následne boli zrealizované podkladné betónové dosky pod prechodové dosky.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/19 - 351 Trhovište most

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená, finančne odúčtovaná bude v priebehu roka 2023.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/15 - 014 Stropkov, most

Stavba bola v priebehu roka 2022 stavebne ukončená, finančne odúčtovaná bude v priebehu roka 2023.

IVSC Žilina

Z prvku 053 02 01 bolo k 31.12.2022 zo zdroja 111 vyčerpaných 2 428 729,50 €.

Z prvku 053 02 0A zo zdroja 111 bolo čerpanie vo výške 3 862 071,49 €.

Z podprogramu 07T0A zo zdroja 131J bolo k 31.12.2022 vyčerpaných celkom 302 509,82 € a zo zdroja 131K celkom 2 011 197,82 €.

Z prvku 0EB 01 02 bola k 31.12.2022 vyčerpaná vo forme predfinancovania suma vo výške 3 947 454,52 € a z refundácie predchádzajúcich období bolo čerpanie vo výške 4 193 660,30 €.

STAVBY FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**I/18 Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia cesty**

Stavba je finančne ukončená. Bolo uhradené zádržné po záručnej dobe.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Prievidza - most 067

Stavba je ukončená, prebieha preberacie konanie, zhotoviteľ predkladá Dodatok na navyše práce.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)

Výkupy: 0,00 €

Nájom pozemkov v dočasnom zábere a prebehlo finančné vyrovnanie s firmou Hastra.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/64 Poluvsie - most 104

Stavba je finančne ukončená. Bolo uhradené zádržné.

Trstená - Chyžné, most na hraničnom priechode, PD a MPV

Zrealizované vyplatenie finančných náhrad za vecné bremeno pre SVP. V roku 2022 sa zbúral starý most a vybudoval sa nový v spolupráci s Poľskou republikou. Stavba je finančne ukončená.

Bezpečnostný audit cesty I/9 Nitrianske Sučany (PD)

Uhradené PD pre bezpečnostný audit.

I/78 Oravský Podzámok, sanácia zosuvu km 4,75-6,00

Uhradené finančné náhrady za nájom pozemkov v dočasnom zábere a projektová dokumentácia vo výške 10% (DSP/DRS).

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Ružomberok - most 063

Vyplatená finančná náhrada za spoločenskú hodnotu výrubu stromov a výkup pozemkov v trvalom zábere stavby, nájom a znalecký posudok. Úhrada za Vytyčovací práce a autorský dozor.

V roku 2022 sa zbúral starý most a vybudoval sa nový. Zrealizovali sa pilóty, opory, položili nosníky, bola zrealizovaná celá horná stavba vrátane živičných krytov a časť cesty I/59, most je v predčasnom užívaní.

I/11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba (MPV, PD, SP)

V roku 2022 sa zrealizovali búracie práce na hornej stavbe a vykonali sa práce na doske, izolácie, zrealizovala sa nová prechodová oblasť, záchytné bezpečnostné zariadenia a nové asfalty a betónové konštrukcie. Stavba je finančne ukončená.

Štúdia realizovateľnosti - preložka I/61 v meste Trenčín

Úhrada za dodanie 100% Štúdie realizovateľnosti.

I/64 Zbyňov - zosuv

Vyplatená finančná náhrada za znalecký posudok na určenie finančných náhrad za pozemky v trvalom a dočasnom zábere stavby.

MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji-Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové-Opatovce - PD, MPV

Úhrada za DSP/DRS, Diagnostika mosta.

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Biely Potok most 057, PD a MPV

Úhrada za 90% DSP/DP/(DRS).

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Bytča - most 251

Vyplatená finančná náhrada za výkup pozemkov v trvalom zábere stavby a nájom pozemkov v dočasnom zábere stavby.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/11 Čadca - most 206

Úhrada za 90% DSP/DP/(DRS).

VaZBP mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/78 Ťapešovo most 016, PD a MPV

Úhrada za DSP.

Križovatka ciest I/65 a I/14

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom zábere stavby.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov)

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad za pozemky. Úhrada za 90% DSZ.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany

Úhrada za 10% DSZ.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)

V roku 2022 sa zbúrali staré nosníky a položili nové na polovici mosta, zrealizovala sa horná stavba a prechodové oblasti v polovici mosta, vykonali sa asfaltobetónové kryty a osadili bezpečnostné zariadenia. Presmerovala sa doprava po novej časti mosta a začali búracie práce na druhej polovici mosta a osadenie nosníkov.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)

Uhradené Vytyčovací práce. V roku 2022 sa zbúrali staré nosníky a položili nové na polovici mosta, zrealizovala sa horná stavba a prechodové oblasti v polovici mosta, vykonali sa asfaltobetónové kryty a osadili bezpečnostné zariadenia. Presmerovala sa doprava po novej časti mosta a začali búracie práce na druhej polovici mosta a osadenie nosníkov.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1. et. - I/54 Moravské Lieskové - most 107

Úhrada za projekty 10% DP, DRS a vytyčovací práce.

I/11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba (MPV, PD, SP)

V roku 2022 sa zrealizovali búracie práce a hornej stavbe a vykonali sa práce na doske, zrealizovala sa nová prechodová oblasť, bezpečnostné zariadenia a nové asfaltobetónové konštrukcie.

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nítrica križovatka

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad. Úhrada za projekty 10% DSP, 10% DP a vytyčovací práce.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/64 Porúbka - most 107

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v dočasnom zábere stavby. Úhrada odborné stanovisko VÚVH.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/59 Liptovská Osada - most 052

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby. Úhrada za projekty zádržné DSP 10%.

I/65 D Martin - križovatka

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby. Úhrada za projekty DSP 90%.

MVÚC I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/64 Rajecká Lesná - Rajec - PD, MPV

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad. Úhrada za projekty 90% DSZ.

Príprava (PD, MPV) I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad. Úhrada za projekty DP zv. č. 3, 4 a 5 a DSP 10%.

Výstavba a zlepš. bezp. parametrov mostov na cestách I. tr. 1.etapa - I/10 Makov - Trojačka most 238

Úhrada za projekty DRS objekt preložky NN, poplatok za vyjadrenie SPP.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Turany - most 303

Vyplatená finančná náhrada za výkup pozemkov v trvalom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad. Úhrada za Zámer EIA - zádržné 10%.

Výstavba a zlepš. bezp. parametrov mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/78 Oravská Jasenica - most 017

Vyplatená finančná náhrada za výkup pozemkov v trvalom zábere stavby a znalecký posudok na určenie finančných náhrad. Úhrada za projekty DSP 10% a DP/DRS 90%.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany

Úhrada za 90% DSZ.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Mojšova Lúčka - most 263
Úhrada za 90% EIA Zámer.

VaZBP mostov na cestách I. tr. 1.et. - I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A (MPV)
Úhrada za 10% DSZ a 90% DSP.

I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín

Úhrada za Expertízny posudok PD DÚR, Svetlotechnický posudok PD DÚR a 8a, DSZ, DÚR (90%).

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/11 Radoľa - most 229, rekonštr. mosta

Úhrada za vytyčovací práce. V roku 2022 sa vykonali búracie práce na starom moste a vybudovali sa opory, položili nosníky, zrealizovala prechodová oblasť a spriahajúca doska na polovici mosta.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubel'a - Liptovský Mikuláš

Vyplatená finančná náhrada za spoločenskú hodnotu výrubu a znalecký posudok na vysporiadanie pozemkov v trvalom zábere.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada – Korytnica

Vyplatená finančná náhrada za vysporiadanie pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby, znalecký posudok na určenie finančných náhrad, geometrický plán. Úhrada za projekty zádržné DSP a zádržné DP 10%.

Vysporiadanie starých stavieb RIS 30870 (výkup):

Na základe opodstatnených žiadostí o výkup pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod existujúcimi cestami I. triedy, hradené boli geometrické plány, znalecké posudky a finančné náhrady za pozemky k nasledovným stavbám:

- **I/584 Preložka cesty v Zuberči**
- **I/18 Žilina - priesťah 2. stavba**
- **I/65 Martin II. stavba**
- **I/65 Martin - 3.stavba**
- **I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty**
- **I/78 Námestovo – priesťah**
- **I/61 Trenčín – most**
- **Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie hav. stavu**
- **I/11 Čadca most 208 - D 2018**
- **I/59 Podbiel – most**
- **I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu**
- **I/18 Liptovský Mikuláš**
- **I/18 Liptovský Hrádok – Hybe**
- **I/70 Dolný Kubín – Bysterec**
- **I/18 Sučany – most**
- **I/49 Púchov – Dohňany**
- **I/50 Nováky – Prievidza**
- **I/18 Žilina – Strečno**
- **I/18 Liptovský Michal**
- **I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta**
- **I/72 Kráľová Lehota**

STAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, I. etapa

Odstránenie jednostranného cestného zvodidla oceľového, odstránenie oceľového zábradlia, demontáž smerových stĺpikov, demontáž nadstavcov na zvodidlá, zriadenie nespevnenej krajnice, osadenie jednostranného cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1,H2, zriadenie vodorovného DZ plast biely dvojzložkový, symboly na ceste B31 a /50,70/, osadenie LED dopravných gombíkov obojstranné, osadenie odrazkových TDG obojstranné, osadenie trvalých dopravných gombíkov – aktívnych LED so zabudovaným solárnym článkom.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom

Frézovanie bit. krytu, podkladu, vodorovná doprava, ŠD, spevnenie krajníc zo zeminy, dlažby lomový kameň, izolácia proti vode a zemnej vlhkosti potrubí, stôk, šachiet náterivami a tmelmi, čelá priepustov betón prostý, podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy, infiltračný postrek, spojovací postrek, emulzne kalové vrstvy mikrokoberce, AB, dopĺňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete.

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Strečno - most 269

Most je stavebne ukončený, prebieha preberacie konanie stavby.

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/57 Most ponad Vážsky kanál č. 120

Most je stavebne ukončený, zhotoviteľovi bol vyplatený Dodatok č.1, zhotoviteľ predkladá Dodatok pre navýšenie cien materiálov v zmysle Metodického pokynu MDV SR pokynu č. 27.

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji - I/59 Trstená - most 099

Most je stavebne ukončený v mesiaci 8/2021, zhotoviteľovi bolo uvoľnené zádržné, prebieha majetkové vysporiadanie.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, I. etapa

Stavba je ukončená, zhotoviteľovi bolo uvoľnené zádržné.

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom

Stavba je ukončená, zhotoviteľovi bolo uvoľnené zádržné. Zhotoviteľ predkladá Dodatok pre navýšenie cien materiálov v zmysle Metodického pokynu MDV SR pokynu č. 27.

9. KONTROLY, AUDITY, OPATRENIA

V rámci kontrolnej činnosti SSC v roku 2022 boli vykonané nasledovné kontroly:

Vnútorne kontroly:

útvary SSC (tematické kontroly):

z toho: GR SSC:

1

všetky IVSC:

10

Spolu vnútorné kontroly:

11

Vonkajšie kontroly:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2

Spolu vonkajšie kontroly:

2

VNÚTORNÉ KONTROLY SSC, VYKONANÉ V ROKU 2022

Plán kontrolnej činnosti na rok 2022 bol schválený vo februári 2022 a obsahoval kontrolné akcie úsekov generálneho riaditeľstva a organizačných zložiek SSC (IVSC). Podľa v tom čase platnej smernice o vnútornom kontrolnom systéme č. 8/2021 zostavovali a zároveň aj realizovali kontrolné akcie vedúci zamestnanci jednotlivých úsekov/odborov a organizačných zložiek.

Vo februári 2022 prišlo k personálnej zmene tímu na odbore vnútornej kontroly a krízového riadenia (ďalej len „OVKKR“), čo si vyžadovalo zaškolenie nového tímu a postupnej aktualizácie základných vnútorných organizačných noriem týkajúcich sa činností daného odboru.

Z uvedeného dôvodu bolo nutné prehodnotiť schválené kontrolné akcie a podmienky ich realizácie, nakoľko ich posúdením so základnými podmienkami pre výkon kontrolných akcií nebola dodržaná podstatná podmienka nezávislosti kontrolnej skupiny.

Plán kontrolnej činnosti obsahoval celkovo 20 kontrolných akcií, z čoho:

- 10 kontrolných akcií pre úseky/odbory generálneho riaditeľstva SSC
- 10 kontrolných akcií pre organizačné zložky SSC - IVSC

Z celkového počtu kontrolných akcií pre GR SSC bola vykonaná len jedna a to z dôvodov uvedených vyššie. OVKKR rozhodol o vykonaní ďalšej kontrolnej akcie, ktorá však nebola obsahom Plánu kontrolnej činnosti na rok 2022, išlo teda o neplánovanú kontrolnú akciu. Organizačné zložky IVSC vykonali všetky plánované kontrolné akcie.

Kontrolná akcia plánovaná 01/2022 – Kontrola evidencie žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Kontrolovaný subjekt: odbor komunikácie – 4200

Termín: 01.04. – 20.04.2022

Kontrola zameraná na: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Smernice o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Slovenskej správy ciest PGR č. 4/2016, Príkazu generálneho riaditeľa č. 8/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre automatizovaný systém správy registratúry Slovenskej správy ciest; povinné zverejňovanie informácií, organizačné zabezpečenie poskytovania informácií a evidencia žiadostí, proces sprístupňovania informácií na základe žiadostí.

Výsledok kontrolnej akcie:

- 5 zistení v oblasti nesúladu informácií v smernici, na webovej stránke a fyzických nástenkách,
- 8 zistení v nedodržiavaní smernice o registratúre,
- 1 zistenie v nedodržaní § 15 zákona č. 211/2000 Z. z.

Prijaté a splnené opatrenia v prípade zistení/nedostatkov:

Dňa 19.05.2022 boli na OVKKR doručené prijaté opatrenia s realizáciou a zaslaním správy o splnení do 07.07.2022.

Ani na niekoľkonásobnú urgenciu a posun termínu nebola správa o splnení dodaná v termíne, a k jej reálnemu doručeniu prišlo dňa 23.12.2022 s tým, že zo 14 zistení bolo:

- 10 splnených a
- 4 nesplnené.

Nesplnené opatrenia sa týkajú aktualizácie Smernice o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej aktualizované znenie v čase prípravy vyhodnotenia kontrolnej činnosti je v pripomienkovom konaní.

Kontrolná akcia neplánovaná 02/2022 – Kontrola registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre automatizovaný systém správy registratúry SSC

Kontrolovaný subjekt: 10 odborov (18 oddelení) GR SSC

Termín: 20.06. – 29.07.2022

Kontrola zameraná na: dodržiavanie Príkazu generálneho riaditeľa č. 8/2016 Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre automatizovaný systém správy registratúry Slovenskej správy ciest v znení dodatku č. 1/2018, evidovanie záznamov a spisov v programe ADMIS, kontrolu vybranej vzorky spisov od vytvorenia spisu až po uzatvorenie spisu, archiváciu spisov po ich uzatvorení.

Výsledok kontrolnej akcie:

Kontrolou bolo zistené, že sa dlhodobo a opakovane porušujú základné ustanovenia interného predpisu o Registratúrnom poriadku, pričom viaceré z porušení majú závažný charakter. Stav registratúry v SSC vyplýva

1. z dlhodobého nevykonávania kontroly, či už zo strany nadriadených, zo strany administrátora a rovnako tak zo strany odboru vnútornej kontroly a krízového riadenia,
2. z nedostatočného alebo nesprávneho používania systému ADMIS, z dôvodu nezaškolenia so systémom ADMIS, absencie funkcionalít pre vykonanie úkonov, zložitosti realizácie postupov v systéme ADMIS, neprehľadnosti, atď.

Prijaté a splnené opatrenia v prípade zistení/nedostatkov:

Ku všetkým kontrolným zisteniam boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov s termínom realizácie vo väčšine prípadov do 31.12.2022, resp. do 31.08.2023 v prípade zistení týkajúcich sa archivácie spisov.

Prijaté a splnené opatrenia ku dňu vypracovania tohto vyhodnotenia podľa kontrolovaných odborov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Odbor č.	Počet prijatých opatrení	Počet splnených opatrení	Plnenie prebieha
1100	15	*	*
1200	7	6	1
1300	7	6	1
1400	4	3	1
1500	16	15	1
2100	8	7	-
2200	9	9	-
2300	8	5	3
3100	11	9	2
4300	12	11	-

* informácia nie je k dispozícii, vzhľadom na nedoručenie správy o splnení prijatých opatrení v stanovenom termíne do 16.01.2023.

Prebiehajúce plnenia prijatých opatrení sa týkajú archivácie spisov, starých záznamov, ktoré neboli vybavené v stanovenom termíne a kontroly výstupnej agendy.

Kontroly organizačných zložiek IVSC za rok 2022

V organizačných zložkách SSC (IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice, IVSC Žilina) bolo plánovaných a vykonaných nasledujúcich 10 kontrolných akcií:

- kontrola správnosti vyplňovania údajov na dokladoch súvisiacich s autoprevádzkou v IVSC Bratislava,
- kontrola zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zameraná na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a platnej smernice v IVSC Banská Bystrica,
- kontrola realizácie a evidencie hlavných prehliadok mostných objektov v informačnom systéme mosty v IVSC Banská Bystrica,
- kontrola zaradenia ukončených stavieb do majetkovej evidencie SSC v IVSC Banská Bystrica,
- kontrola správnosti evidencie výdavkov pre účely „spotreba reprezentačného“ na úseku riaditeľa IVSC Košice,
- kontrola evidencie dochádzky zamestnancov IVSC Košice na vybranom pracovisku,
- kontrola oprávnenosti nárokov jednotlivých zamestnancov IVSC Košice na stravné lístky/finančný príspevok na stravovanie,
- kontrola dodržiavania zákona č. 278/1993 Z. z. o správne majetku štátu v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zámenných zmlúv na nehnuteľný majetok v správe SSC za obdobie r. 2021 v IVSC Košice,
- kontrola evidencie ukončených pasívnych súdnych sporov za rok 2022 v IVSC Žilina,
- kontrola stavu pohľadávok organizácie v IVSC Žilina.

Organizačné zložky IVSC vykonali všetky plánované kontrolné akcie, pričom v prípade kontrolnej akcie *Kontrola realizácie a evidencie hlavných prehliadok mostných objektov v informačnom systéme mosty* boli zistené nedostatky, ktoré sú opísané nižšie.

Kontrolná akcia IVSC BB – Kontrola realizácie a evidencie hlavných prehliadok mostných objektov v informačnom systéme mosty

Kontrolovaný subjekt: IVSC BB: 6231, 6250, 6270

Termín: 07/2022

Kontrola zameraná na: zistenie stavu realizácie a evidencie hlavných prehliadok mostných objektov za rok 2021 v súlade s TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií

Výsledok kontrolnej akcie:

- nevykonané všetky plánované prehliadky (plánovaných 108/vykonaných 72),

- nevykonané presunuté do roka 2022, z toho 6 hlavných prehliadok mostov otvorených na editáciu ešte v roku 2021, (pozn. editované sa nepovažujú za vykonané),
- niektoré hlavné prehliadky mostov otvorené na editáciu aj niekoľko rokov.

Prijaté a splnené opatrenia v prípade zistení/nedostatkov:

V zápisnici zo dňa 08.08.2022 boli vznesené odporúčania kontrolnou komisiou vedúcemu príslušného oddelenia za účelom zefektívnenia evidencie prehliadok.

VONKAJŠIE KONTROLY VYKONANÉ V SSC V ROKU 2022

Vonkajšie orgány kontroly vykonali v SSC dve kontroly, z čoho:

- a) ukončených - 2
- b) prebiehajúcich - 0

1. Štátny dozor č. 12340-2022

Vonkajší orgán kontroly: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Termín: 09.02.2022

Predmet štátneho dozoru: verejná práca „I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik“

Výsledok kontroly:

Vykonanou kontrolou boli zistené nasledujúce nedostatky:

1. Stavebník v zmluve neurčil rozsah a podmienky dozoru projektanta verejnej práce.
2. Stavebník v zmluve neuložil projektantovi v spolupráci so zhotoviteľom spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebeniu.

Prijaté a splnené opatrenia:

Kontrolovaná stavba nemá zapracovanú činnosť autorizovaného dozoru v zmluve o dielo, na výkon autorizovaného dozoru bude vystavená objednávka, ktorej súčasťou bude aj zistenie v bode 2.

Informácia o splnení opatrenia (podpísaná objednávka na autorizovaný dozor) bola zaslaná na MDV SR dňa 31.03.2022.

2. Finančná kontrola na mieste č. 73-A420/2022-OKŠDD

Vonkajší orgán kontroly: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Termín: 27.09.2022

Predmet kontroly: projekt č. 311061ACK3 „I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 1. úsek“

Preverované obdobie: od 01.10.2021 do 20.09.2022

Výsledok kontroly:

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Ďalšou skupinou vonkajších kontrol sú vládne audity a kontroly, pri ktorých SSC poskytovala súčinnosť oprávnenej osobe. V roku 2022 bola poskytnutá súčinnosť zo strany SSC pri výkone nižšie uvedených troch vládnych auditov (pričom v rámci jedného auditu prebiehala kontrola dvoch projektov). Overovanie prebiehalo na úrovni Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO OPII“). Povinnou osobou bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Vládny audit č. 22-001

Číslo a názov projektu: 311061ANP1 - Modernizácia ciest I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa, I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou

Vládny audit č. 22-001

Číslo a názov projektu: 311060ASX3 - Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom

Vládny audit č. 22-016

Číslo a názov projektu: 311061ANP1 – Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa, I/18 Prešov – Lipníky

Opatrenia z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike za rok 2022

V roku 2022 neboli prijaté žiadne nové opatrenia z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, na zabezpečenie úloh Slovenskej správy ciest vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike.

V mesiaci január, február a marec prebiehalo antigénové testovanie zamestnancov na prítomnosť SARS – CoV-2, v súvislosti s tým boli zakúpené antigénové testy v hodnote 799,48 €.

Od apríla bolo na základe pozitívnej epidemiologickej situácie testovanie ukončené.

10. MARKETING, KOMUNIKÁCIA A SLUŽBY VEREJNOSTI

V roku 2022 sme kládli dôraz na komunikáciu predovšetkým cez digitálne médiá. Využili sme na to najmä sledovaný facebookový kanál ministra dopravy, ako aj samotného MDV SR. O všetkých aktivitách sme médiá informovali formou tlačových správ, respektíve na individuálnych stretnutiach. Na novinárske otázky odpovedáme každodenne prostredníctvom e-mailovej adresy hovorca@ssc.sk. Prostredníctvom zriadeného e-mailového konta global info ssc@ssc.sk sme sa venovali aj otázkam a podnetom od občanov. Na našej stránke www.ssc.sk a www.zjazdnost.sk sa aktualizujú dopravné obmedzenia na celej cestnej sieti, z ktorých čerpajú motoristi a médiá informácie o aktuálnych dopravných obmedzeniach.

V roku 2022 sme sa v externej komunikácii zamerali prioritne na spôsob a formu prezentovania hlavnej činnosti SSC - správy, údržby a výstavby ciest. V komunikácii naďalej dominoval projekt veľkoplošných opráv ciest I. triedy. SSC v roku 2022 preinvestovala na nové stavby viac ako 80 mil. eur, z toho približne polovicu tvorili zdroje z európskych zdrojov. Najviac sa investovalo do modernizácií ciest, rekonštrukcií mostov, sanácií zosuvov a do výstavby ochvatov mesta Brezno a obce Plavnica. Taktiež sa investovalo aj do zvýšenia bezpečnosti na cestách I. triedy a to doplnením bezpečnostných prvkov na cestách. Za opravy a údržbu SSC v tomto roku uhradila viac ako 44 mil. eur, čo tvorí 100 % všetkých pridelených finančných prostriedkov po navýšení navrhovaného rozpočtu na údržbu.

Najväčšími stavbami, ktoré Slovenská správa ciest pripravila na realizáciu v roku 2022, budú obchvaty miest Šale a Sabinova. Doba výstavby oboch obchvatov sa predpokladá na 36 mesiacov. S rovnakou intenzitou bola komunikovaná aj potreba modernizácie úsekov ciest I. triedy. V roku 2023 naplánovala SSC preinvestovať viac ako 150 mil. eur do výstavby a rekonštrukcií ciest, z čoho bude podstatnú časť tvoriť financovanie prostredníctvom zdrojov z EÚ. Vyššia čiastka oproti roku 2022 súvisí najmä s ukončovaním viacerých verejných obstarávaní a začatím realizácie stavebných prác. V rámci týchto projektov sa zmodernizuje viac ako 80 km ciest I. triedy. Dôraz v komunikácii si vyžadovala aj rekonštrukcia mostov a križovatiek na cestách I. triedy. Slovenská správa ciest plánuje klásť dôraz na zvyšovanie bezpečnosti na cestách doplnením bezpečnostných a záchranných prvkov.

Odbor komunikácie je organizačný útvar, ktorý rieši najmä komunikáciu SSC navonok, ale aj dovnútra spoločnosti a prijíma a vybavuje žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Okrem iného sa posilnením komunikačnej stratégie SSC začala budovať identita spoločnosti SSC v mediálnom svete. Naším cieľom je proaktívna komunikácia SSC aktívnym vyhľadávaním možností prezentácie výstupov odborných zložiek spoločnosti a odbor komunikácie zodpovedá za ich prezentovanie v médiách. Zároveň kladieme dôraz na prezentáciu SSC, jej postojov a záujmov na webových stránkach, sociálnych sieťach a externých webových stránkach, ako sú elektronické médiá, blogy a pod. podľa potrieb SSC.

11. ZÁVER

SSC má v správe cesty I. triedy v dĺžke 3 174,436 km (stav k 01.01.2023; zdroj Cestná databanka). Model financovania údržby ciest I. triedy nastavený v posledných rokoch na približne 37 mil. € (prostriedky určené na financovanie programu 053 01 04 bez špeciálnych činností GR) naďalej a neustále nedostatočne pokrýva potreby správcu na štandardnú údržbu resp. opravy ciest I. triedy v kategórii BV na ich udržiavanie adekvátneho a prevádzky-schopného stavu. Trend znižovania finančných prostriedkov na bežnú údržbu je zrejmy aj z ukazovateľa miery inflácie v SR, keď za posledné štyri roky bola kumulatívne na úrovni 10,3%, čo môžeme interpretovať ako zníženie finančných prostriedkov na údržbu pre SSC o 10,3%. Stále platí, že cesty v správe SSC znášajú približne 50% dopravnej záťaže všetkých pozemných komunikácií na Slovensku. Stále však táto krivka úrovne financovania (v našom prípade konštantná priamka) vôbec nereaguje na zvyšujúcu sa cenotvorbu výkonov údržby a opráv. Pre ilustráciu nárast cien týchto výkonov bol spôsobených nutnosťou uzatvorenia nových zmlúv na údržbu a opravy ciest I. triedy, kedy zmluvní partneri požadovali ich markantné navýšenie, vyplývajúce zo skutočnosti, že tieto ceny sa za posledných cca 8 rokov boli menené iba v minimálnej miere. Nebol to však jediný faktor navýšenia cien týchto výkonov. Za významné pozitívum považuje organizácia možnosť čerpania finančných prostriedkov vo výške 200 mil. € vyplývajúcich z tzv. „Memoranda“. Bol zahájený systém elektronických aukcií výberu zhotoviteľov jednotlivých odsúhlasených úsekov. Naproti tomu však „brzdené“ procesy VO v oblasti obnovy VDZ znemožnili organizácii zabezpečiť obnovu dopravného značenia ciest I. triedy, čo je jedným zo základných a limitujúcich faktorov na základe ktorého je možné zabezpečovať bezpečnú a prevádzkyschopnú premávku.

Konštatujeme, že aj napriek jednorazovým či mimoriadnym dotáciám, pokiaľ nebudú mať stály charakter, sa nepovažujú za systémový krok k bežnej rehabilitácii ciest a zlepšovaniu ich stavebnotechnického stavu.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo ŠR do vecného plánu kapitálových výdavkov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukcie ciest na rok 2022 nebolo zaradených množstvo stavieb (ide najmä o sanáciu zosuvov, havarijné stavy mostných objektov a ostatných súčastí cestného telesa, odstraňovanie bodových závad a v neposlednom rade príprava stavieb spolufinancovaných z európskych fondov), ktorých realizácia, resp. ukončenie je naplánované na nasledujúce roky. Poddimenzované financovanie sa prejavilo najmä vo forme nedostatočnej prípravy stavieb.


Čo sa týka efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov je potrebné sa zmieniť o realizácii bežnej údržby a opravy ciest I. triedy, ktorú SSC zabezpečuje iba externými subjektami, čo spôsobuje časové prietahy ako aj samotné navýšenie ceny údržby. V prípade ak by SSC disponovala vlastnými zamestnancami a vlastným strojovým vybavením na údržbu, dokázala by oveľa efektívnejšie spravovať pridelené verejné financie zo štátneho rozpočtu.

Jednou zo základných povinností SSC, ako správcu ciest I. triedy, bolo aj v roku 2022 zabezpečenie potrieb pre efektívne využívanie cestnej infraštruktúry, avšak uvedené bolo podmienené výškou pridelených finančných prostriedkov na tento účel.


Konštatujeme, že všetky uvedené skutočnosti, bez adekvátneho finančného zabezpečenia nie je možné dosiahnuť.

12. PRÍLOHY


Základná štruktúra organizačného poriadku (od 15.02.2021)




Organizačná štruktúra SSC GR




Organizačná štruktúra úseku ekonomiky a vnútorného riadenia




Organizačná štruktúra úseku technického rozvoja




Organizačná štruktúra úseku investičných projektov a prevádzky




Organizačná štruktúra – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava




Organizačná štruktúra – Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica



Organizačná štruktúra – Investičná výstavba a správa ciest Košice



Organizačná štruktúra – Investičná výstavba a správa ciest Žilina





CESTNÁ SIEŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY




Stav cestnej siete k 1.1.2023

Základné údaje o cestnej sieti

Stav k 1.1.2023

Dĺžka diaľnic a ciest:

DIAĽNICE (D, R)	861,2 km
CESTY I. TRIEDY	3 336,6 km
CESTY II. TRIEDY	3 625,0 km
CESTY III. TRIEDY	10 333,7 km
DĽŽKA DIAĽNIC A CIEST:	18 156,5 km



Zoznam skratiek:

AB	administratívna budova	MPV	majetkovo-právne vysporiadanie
ASD	automatické sčítače dopravy	MSF + NN OPD (nad GAP)	Mimo spolufinancovanie + neoprávnené
BV	bežné výdavky		náklady Operačného programu Doprava
CDB	Cestná databanka		(nad intenzitu pomoci)
CK	cestné komunikácie	NDS	Národná diaľničná spoločnosť
DGPS	Diferenciálny systém určenia polohy	NFP	nenávratný finančný príspevok
DHM	dlhodobý hmotný majetok	NK	nosná konštrukcia
DIP	Dopravno-inžiniersky prieskum	NKÚ	Najvyšší kontrolný úrad
DNM	dlhodobý nehmotný majetok	OK	okružná križovatka
DP	dokumentácia na ponuku	OPD	Operačného programu Doprava
DRS	dokumentácia realizácie stavby	OÚ ŽP	Okresný úrad životného prostredia
DSP	dokumentácia stavebného povolenia	OZ SSC	organizačná zložka SSC
DSZ	dokumentácia stavebného zámeru	PP	poistné plnky
GDF	Súbory geografických údajov	Projekty PPP	Poskytovanie verejných služieb
GR	generálny riaditeľ		prostredníctvom spolupráce verejného
GSM	systém globálnej mobilnej komunikácie		súkromného sektoru.
	(Global System for Mobile communication)	PZ SR	Policajný zbor Slovenskej republiky
IS	inžinierske siete	RO	rozpočtové opatrenie
IVSC	Investorské útvary SSC	RP	rozpočtová položka
EIA	Environmental Impact Assessment	RPO	refundácia predchádzajúcich období
	posudzovanie vplyvov na životné prostredie	RPP	rozpočtová podpoložka
EK	ekonomická klasifikácia	SO	stavebný objekt
EN	európska norma	SR	Slovenská republika
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja	SSC	Slovenská správa ciest
ESID	softvér na správu pozemkov a zmlúv	STN	Slovenská technická norma
EÚ	Európska únia	ŠR	štátny rozpočet
FK	funkčná klasifikácia	TK	Technická knižnica
IČO	identifikačné číslo organizácie	TNP	technické nepremenné parametre
IS MCS	Informačný systém Modelu cestnej siete	TMC	Traffic Message Channel (TMC) je
IVSC	investičná výstavba a správa ciest		technológia slúžiaca na doručovanie
JRS	jednotná referenčná sieť		dopravných informácií vodičom
KDI PZ	Krajského dopravného inšpektorátu	Tr.	striedy
	policajného zboru	VDZ	vodorovné dopravné značenie
KU	koniec úseku	VO	verejné obstaranie
KV	kapitálové výdavky	VTR	úlohy rozvoja, vedy, techniky
k.ú.	katastrálne územie	VZP	všeobecné zmluvné podmienky
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	WMS a WFS	mapové služby
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	ZP	znalecký posudok
MK	miestna komunikácia	ZoD	Zmluva o dielo
MO	mostný objekt	ZU	začiatok úseku
		Z.z.	Zbierka zákonov
		ŽSR	Železnice Slovenskej republiky