

Nehodové lokality na cestách I.triedy v roku 2022 - prehľad opatrení a plán ich realizácie IVSC Žilina

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	Okres	Opatrenia	Stav	Investičný náklad (€)	Plánovaná realizácia opatrení		Poznámka
						prípravy		okamžitých	dlhodobých	
11	407,500	409,000	Svrčinovec, intravilán	CA	bežná údržba, obnova TDZ, obnova krytu vozovky	dobudovaná časť D3 Čadca-Svrčinovec-Skalité	210 187,02		dobudovanie diaľnice D3 v celom úseku	NDS
11	428,900	431,000	Kysucký Lieskovec, extravilán	KNM	bežná údržba, obnova TDZ, obnova krytu vozovky	ukončená oprava mosta ev.č. 11-227, opatrenia na zníženie účinkov dopravy	560 000,00		dobudovanie diaľnice D3 v celom úseku	NDS
11	433,700	434,700	Budatínska Lehota/Radoľa	KNM	bežná údržba, obnova TDZ	PROJEKT DRS :REKONŠTRUKCIA MOSTA EV.Č. 11-229; STAVBA V REALIZÁCIÍ	707 600,00		dobudovanie diaľnice D3 v celom úseku	NDS
59	101,760	102,500	Tvrdošín, intravilán	TS	bežná údržba, obnova TDZ				prebieha výstavba R3 Tvrdošín - Nižná	NDS
18	547,100	550,290	Liptovský Mikuláš, intravilán	LM	obnova povrchu vozovky, bežná údržba, TDZ	PROJEKT DRS Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO - STAVBA V REALIZÁCIÍ	16 246 800,00		už v realizácii stavba Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO	
18	512,000	513,000	Ružomberok (salaš Krajinka), extravilán	RK	bežná údržba, TDZ	PROJEKT DRS Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO - STAVBA V REALIZÁCIÍ	16 246 800,00		návrh.zmena organizácie dopravy	
18	519,790	521,000	Ružomberok (Nám. M.R.Štefánika)	RK	bežná údržba, TDZ, obnova krytu vozovky	DRS Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO - STAVBA V REALIZÁCIÍ	16 246 800,00		dobudovanie diaľnice D1 Hubová - Ivachnová	NDS
18	527,000	527,700	Ivachnová, extravilán/intravilán	RK	bežná údržba, TDZ	DRS Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO - STAVBA V REALIZÁCIÍ	16 246 800,00		už v realizácii stavba Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO	
65	128,800	129,690	Príbovce, extravilán križ. II/519	MT	bežná údržba, TDZ, úprava rýchlosti v úseku	rok 2019 – ukončená stavba: Rekonštrukcia cesty I/65 T. Teplice – Príbovce, odstránenie havarijného stavu	15 187 492,00		dobudovanie rýchlostnej cesty R3	NDS
65	138,900	139,900	Martin (Ul. Jilemnického)	MT	bežná údržba, úprava TDZ				dobudovanie rýchlostnej cesty R3	NDS
64	125,500	126,500	Veľké Uherce - Oslany, extravilán	PE	bežná údržba, TDZ	PROJEKT Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy; I/64 Partizánske - Oslany (DSP, DRS, MPV - prebieha spracovanie)	8 895 365,00		plánovaná stavba	
9	188,500	189,700	Handlová, Remata, extravilán	PD	bežná údržba, TDZ	rok 2015 - ukončená stavba: Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji "I/50 Nováky - Handlová (TEN-T)"	4 213 570,00			
60	0,000	1,050	Žilina, Ul. Mostná	ZA	bežná údržba, TDZ, obnova krytu vozovky				dostavba diaľnice D1 a D3	NDS
60	2,800	4,800	Žilina, Ul. Nemocničná - Ul. Ľavobrežná	ZA	bežná údržba, TDZ, obnova krytu vozovky				dostavba diaľnice D1 a D3	NDS
18	467,200	469,400	Strečno, extravilán (Nový hrad - Starhrad)	ZA	bežná údržba, TDZ	PROJEKT: I/18 Strečno - Dubná Skala, zmena organizácie dopravy - PD, TDZ,VDZ - v realizácii	65 808,92		dostavba diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala	NDS
						Veľkoplošné opravy vozoviek ciest I. tried - v realizácii	1 085 230,44			
						PROJEKT: "I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A"	11 944 046,00		plánovaná stavba až po dobudovaní diaľničného úseku (podmienka dotknutých orgánov)	
						PROJEKT: I/18 Trojpruh ZA-MT sanácia zosuvu vozovky a krajnice v km 468,500 (PD) - príprava	1 528 226,00		plánovaná stavba	