

Stano v i s k o

technického dozoru k dodatku č.1 pre realizovanú stavbu „Cesta I/75 Demandice – zosuv

1. Objekt SO 202-00 Oporné múry

Počas výkopových prác pre zakladanie oporného múru sa zistilo, že projektovou dokumentáciou pôvodne navrhnutá základová škára nezodpovedá potrebám zaistenia únosného podložia pre založenie oporných drôtokamenných múrov. Z uvedených dôvodov je potrebné prehĺbiť pôvodne plánovaný výkop až do hĺbky únosného podložia v súlade s návrhom zodpovedného projektanta.

2. Objekt SO 101-00 Cesta

Stavebné práce boli zahájené v mesiaci október 2009 čiastočnou uzávierkou cesty, ktoré riešenie bolo potrebné upraviť počas výstavby tak, aby v nasledujúcom zimnom období bola vylúčená celková doprava z lokality stavby.

Celkové vylúčenie dopravy z lokality stavby bolo potrebné realizovať, nakoľko práce mali byť uskutočnené na polovici cesty hlbokými výkopmi za účelom vybudovania oporných múrov, hlavne v zimných mesiacoch, pretože hrozilo nebezpečenstvo zosuvu v časti svahu s konštrukciami vozovky.

Výsledkom rôznych pracovných rokovaní bolo vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty I/75 zo strany stavebného úradu KÚ pre CDaPK Nitra pod číslom A/2010/00136 zo dňa 26.1.2010 s platnosťou od 8.2.2010.

K uvedeným zmenám v navýšení stavebných nákladov u objektov SO 202-00 Oporné múry a SO 101-00 Cesta (dočasné dopravné značenia pre vylúčenie celkovej dopravy) týmto dáva technický dozor súhlasné stanovisko.

Dezider Mórocz

Technický dozor

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletčova 19
820 05 B R A T I S L A V A