Príloha č. 6

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5622	**Názov mosta:**	18-389 Most cez rieku Poprad za mestom Poprad
Komunikácia:	000018	**Správca:**	Slovenská správa ciest - IVSC Košice
Správc. číslo:	389		
Rok postavenia:	1973	**Vlastník:**	Štát
Dĺžka mosta:	24,6		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5622.01	**Počet:**	1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	4. 10. 2012	**Poveternostné podmienky:**
Teplota vzduchu:	12°C	jasno, sucho
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
SSC, IVSC Košice	Ing. Jana Lubušká	
SSC, IVSC Košice	Mária Kundráčová	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	31,0 t
Výhradná:	88,0 t
Výnimočná:	314,0 t
Dátum určenia:	1. 1. 1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	**V - Zlý**
Po prehliadke:	**VI - Veľmi zlý**

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			**IV**
A-Celkové pôsobenie	111-Zablokovanie		IV
B-Spodná stavba			**II**
C-Nosná konštrukcia			**IV**
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny		IV
	v krajných častiach pod chodníkovou časťou		
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu		IV

	v spárach medzi nosníkmi	
Ca-Hlavná konštrukcia	324-Šikmé trhliny	IV
	na krajnom nosníku kopírujúce uloženie káblov	
Ca-Hlavná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže	IV
	na krajných nosníkoch - výluhy	
D-Mostný zvršok		**VI**
Da-Vozovka	305-Znečistenie	III
	vegetáciou na okrajoch	
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	III
	pri 2.opore nad dilatáciou	
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu	VI
De-rímsa	315-Rozpad betónu	VI
De-rímsa	502-Obnažená betonárska výstuž	VI
De-rímsa	511-Korózia betonárskej výstuže	VI
E-Ložiská a kĺby		**IV**
E-Ložiská a kĺby	712-Korózia oceľových častí	IV
F-Mostné závery	*nefunkčné - podpovrchové*	**III**
G-Odvodnenie mostu		**IV**
G-Odvodnenie mostu	909-Poškodenie odvodňovačov	IV
H-Ostatné príslušenstvo mostu		**VI**
Ha-mostné zábradlie	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov	III
Ha-mostné zábradlie	1002-Korózia kovových častí	V
Ha-mostné zábradlie	1004-Poškodenie ochranných zariadení	VI
	kotvenie v rímsovej časti je odkryté a skorodované - nesplňa svoju funkciu	
I-Cudzie zariadenia	*na moste je pripevnený plynovod - 3 potrubia obmedzujúce údržbu mosta*	**III**
J-Okolie mostu		**III**
J-Okolie mostu	1113-Poškodenie dna koryta	III
	poškodenie dlažby svahov	
Celkové hodnotenie mosta:		**VI**

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

nedostatočná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

urýchlene zabezpečiť rekonštrukciu mosta, hlavne jeho zvršku - ríms
natrieť ložiská
vyzvať opätovne správcu plynových zariadení na odstránenie plynu z mosta nakoľko hrozí havária zrútením rímsy, ktorú nie je možné udržiavať - opraviť z dôvodu zaveseného cudziehi zariadenia - plynovodu
obnoviť náter zábradlia

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V.....KOŠICIACH.....dňa...1.10.2012.....Podpis: .....



18-389