POZDĹŽNY REZ (V OSI CESTY I/68)
M 1:200

ETAPA 1



ETAPA 2



ETAPA 3



ETAPA 1:

-PREKLÁDKY VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, KTORÉ SÚ V KOLÍZII S MOSTNÝM OBJEKTOM
-VÝSTAVBA VŠETKÝCH SÚVISIACICH OBJEKTOV, KTORÉ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ PRED ZAČATÍM PRÁC NA OBJEKTE
-ZEMNÉ PRÁCE SPOJENÉ SO ZAKLADANÍM OPÔR
-DEBNENNIE A BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV OPÔR
-DEBNENIE A BETONÁŽ DRIEKOV OPÔR
-ZRIADENIE OCHRANY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA SPODNEJ STAVBE, ZÁSYP OPÔR
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHOV VRÁTANE BLOKOV POD LOŽISKÁ

ETAPA 2:

-ZRIADENIE SPEVNENÝCH PRACOVNÝCH PLÔCH PRE KOLESOVÉ ŽERIAVY
-OSADENIE MOSTNÝCH LOŽÍSK
-OSADENIE PREDPÄTÝCH TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ DOBETONÁVKY ČIEL PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKOV A SPRIAHOVACEJ DOSKY
-OŠETROVANIE ČERSTVO ZABETÓNOVANEJ DOSKY (ZAKRYTIE GEOTEXTÍLIOU A POLIEVANIE VODOU)

ETAPA 3:

-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ZÁVERNÝCH MÚRIKOV A ZAVESENÝCH MOSTNÝCH KRÍDEL
-ZRIADENIE DRENÁŽE ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVEJ OBLASTI A PROTIMRAZOVÉHO KLINU ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVÝCH DOSIEK
-ZRIADENIE ZAPEČAŤUJÚCEJ VRSTVY,A IZOLÁCIE MOSTA
-OSADENIE MECHANICKÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV
-ZRIADENIE KOTIEV RÍMS, OSADENIE LÍCNYCH RÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTOV, DEBNENIE VYSTUŽENIE A BETONÁŽ MONOLITICKEJ ČASTI RÍMS
-OSADENIE TVAROVIEK NA ODVODNENIE POVRCHU IZOLÁCIE MOSTA A MOSTNÝCH ODVODŇOVAČOV
-ZRIADENIE OCHRANY IZOLÁCIE, A OSADENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ NA MOSTE
-ZRIADENIE OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY A PRUŽNÝCH ZÁLIEVOK
-NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTA
-ZRIADENIE OCHRANNÝCH A ZJEDNOCUJÚCICH NÁTEROV BETÓNOVÝCH ČASTÍ MOSTA
-ZRIADENIE SVAHOVÝCH KUŽEĽOV, REVÍZNEJ LÁVKY A SCHODOV, SPEVNENÝCH PLÔCH ZA KRÍDLAMI A SKLZOV
-DOKONČOVACIE PRÁCE A TERÉNNE ÚPRAVY

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2019/219/01
		STUPEŇ: DP/DRS
		DÁTUM: 03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111		FORMÁT: 3×A4
		MIERKA: 1:200
PRÍLOHA: NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY		ČÍSLO PRÍLOHY: 19
		SÚPRAVA: