POZDĺŽNY REZ (V OSI CESTY I/68)

M 1:500



ETAPA 1:

-PREKLÁDKY, RESP. OCHRANA VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, KTORÉ SÚ V KOLÍZII S MOSTNÝM OBJEKTOM
-VÝSTAVBA VŠETKÝCH SÚVISIACICH OBJEKTOV, KTORÉ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ PRED ZAČATÍM PRÁC NA OBJEKTE
-VYTÝČENIE SPODNEJ STAVBY
-ZEMNÉ PRÁCE SPOJENÉ SO ZAKLADANÍM MEDZICAHLÝCH PODPIER 2,3,4,5. ZRIADENIE SÚVISLÝCH ŠTETOVNICOVÝCH STIEN PRI PODPERÁCH č.3 A 4.
-ZRIADENIE PODKLADNÉHO BETÓNU V STAVEBNÝCH JAMÁCH MEDZICAHLÝCH PODPIER, VŔTANIE, VYSTUŽENIE A ZABETÓNOVANIE VŔTANÝCH PILÓT
-ZREALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH BLOKOV MEDZICAHLÝCH PODPIER
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ DRIEKOV, PILIEROV, MEDZICAHLÝCH PODPIER
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHOV MEDZICAHLÝCH PODPIER VRÁTANE BLOKOV POD LOŽISKÁ
-OPATRENIE VŠETKÝCH ČASTÍ MEDZICAHLÝCH PODPIER ZASYPANÝCH ZEMINOU IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
-SPÄTNÝ ZÁSYP STAVEBNÝCH JÁM MEDZICAHLÝCH PODPIER
-PRÍPRAVA HUTNENÉHO NÁSYPU TELESA CESTY I/68 PRI OPORÁCH č.1 A 6.
-ZRIADENIE PRACOVNÝCH PLOŠÍN, SPEVNENÝCH PLÔCH, PRE VŔTACIE SÚPRAVY PRI OPORÁCH
-VŔTANIE, VYSTUŽENIE A ZABETÓNOVANIE VŔTANÝCH PILÓT
-ZREALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHOV VRÁTANE BLOKOV POD LOŽISKÁ

ETAPA 2:

-ZRIADENIE SPEVNENÝCH PRACOVNÝCH PLÔCH PRE KOLESOVÉ ŽERIAVY V 1.POLI, 2.POLI, 5. POLI A 4.POLI
-OSADENIE MOSTNÝCH LOŽÍSK
-OSADENIE PREDPATÝCH TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV V 1. POLI, 2. POLI, 5.POLI A 4.POLI
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ SPRIAHOVACEJ DOSKY V 1., 2., 5., A 4. POLI.
-OŠETROVANIE ČERSTVO ZABETÓNOVANEJ DOSKY (ZAKRYTIE GEOTEXTÍLIOU A POLIEVANIE VODOU)
-OSADENIE PREDPATÝCH TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV V 3.POLI
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ SPRIAHOVACEJ DOSKY V 3. POLI
-OŠETROVANIE ČERSTVO ZABETÓNOVANEJ DOSKY (ZAKRYTIE GEOTEXTÍLIOU A POLIEVANIE VODOU)
-BETONÁŽ DOBETONÁVKY ČIEL NOSNÍKOV A MEDZICAHLÝCH PRIEČNÍKOV

ETAPA 3:

-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ZÁVERNÝCH MÚRIKOV A ZAVESENÝCH MOSTNÝCH KRÍDEL NA OPORÁCH
-ZRIADENIE OCHRANY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA OPORÁCH
-ZRIADENIE DRENÁŽE ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVEJ OBLASTI A PROTIMRAZOVÉHO KLINU ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVÝCH DOSIEK
-OPIESKOVANIE A OČISTENIE SPRIAHOVACEJ DOSKY. ZRIADENIE ZAPEČAŤUJÚCEJ VRSTVY, MECHANICKÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV A IZOLÁCIE MOSTA
-ZRIADENIE KOTIEV RÍMS, OSADENIE LÍCNYCH RÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTOV, DEBNENIE VYSTUŽENIE A BETONÁŽ MONOLITICKEJ ČASTI RÍMS
-OSADENIE TVAROVIEK NA ODVODNENIE POVRCHU IZOLÁCIE MOSTA A MOSTNÝCH ODVODŇOVAČOV
-ZRIADENIE OCHRANY IZOLÁCIE, A OSADENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ NA MOSTE
-ZRIADENIE OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY A PRUŽNÝCH ZÁLIEVOK
-NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTA
-ZRIADENIE OCHRANNÝCH A ZJEDNOCUJÚCICH NÁTEROV BETÓNOVÝCH ČASTÍ MOSTA
-ZRIADENIE SVAHOVÝCH KUŽEĽOV, REVÍZNEJ LÁVKY A SCHODOV, SPEVNENÝCH PLÔCH ZA KRÍDLAMI A SKLZOV
-DOKONČOVACIE PRÁCE A TERÉNNE ÚPRAVY

202-00

D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100	FORMÁT:	8×A4
	MIERKA:	1:500
PRÍLOHA: NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY	ČÍSLO PRÍLOHY: 35	SÚPRAVA: