POZDĹŽNY REZ (V OSI CESTY)
M 1:200









ETAPA 1:

-PREKLÁDKY VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, KTORÉ SÚ V KOLÍZII S MOSTNÝM OBJEKTOM
-VÝSTAVBA VŠETKÝCH SÚVISIACICH OBJEKTOV, KTORÉ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ PRED ZAČATÍM PRÁC NA OBJEKTE
-VYTÝČENIE SPODNEJ STAVBY
-ZEMNÉ PRÁCE SPOJENÉ SO ZAKLADANÍM MEDZIĽAHLÝCH PODPIER 2,3. ZRIADENIE SÚVISLEJ ŠTETOVNICOVEJ STENY PRI PODPERE č.3
-ZRIADENIE PODKLADNÉHO BETÓNU V STAVEBNÝCH JAMÁCH MEDZIĽAHLÝCH PODPIER, VŔTANIE, VYSTUŽENIE A ZABETÓNOVANIE VŔTANÝCH PILÓT.
-ZREALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH BLOKOV MEDZIĽAHLÝCH PODPIER
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ DRIEKOV, PILIEROV, MEDZIĽAHLÝCH PODPIER
-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHOV MEDZIĽAHLÝCH PODPIER VRÁTANE BLOKOV POD LOŽISKÁ
-OPATRENIE VŠETKÝCH ČASTÍ MEDZIĽAHLÝCH PODPIER ZASYPANÝCH ZEMINOU IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
-SPÄTNÝ ZÁSYP STAVEBNÝCH JÁM MEDZIĽAHLÝCH PODPIER
-PRÍPRAVA HUTNENÉHO NÁSYPU TELESA CESTY III/543 032 PRI OPORÁCH č.1 A 4.
-ZRIADENIE PRACOVNÝCH PLOŠÍN, SPEVNENÝCH PLÔCH, PRE VŔTACIE SÚPRAVY PRI OPORÁCH
-VŔTANIE, VYSTUŽENIE A ZABETÓNOVANIE VŔTANÝCH PILÓT
-ZREALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK PILÓT
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ ÚLOŽNÝCH PRAHOV VRÁTANE BLOKOV POD LOŽISKÁ

ETAPA 2:

-ZRIADENIE SPEVNENÝCH PRACOVNÝCH PLÔCH PRE KOLESOVÉ ŽERIAVY V 1.POLI A 3.POLI
-OSADENIE MOSTNÝCH LOŽÍSK
-OSADENIE PREDPATÝCH TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV V 1. POLI A 3. POLI
-OSADENIE PREDPATÝCH TYČOVÝCH PREFABRIKÁTOV V 2. POLI (NAD TRAŤOU ŽSR)
-ZADEBNENIE, VYSTUŽENIE A BETONÁŽ SPRIAHOVACEJ DOSKY, DOBETONÁVKY ČIEL A MEDZIĽAHLÝCH PRIEČNIKOV
-OŠETROVANIE ČERSTVO ZABETÓNOVANEJ DOSKY (ZAKRYTIE GEOTEXTÍLIOU A POLIEVANIE VODOU)

ETAPA 3:

-DEBNENIE, VYSTUŽOVANIE A BETONÁŽ ZÁVERNÝCH MÚRIKOV A ZAVESENÝCH MOSTNÝCH KRÍDEL NA OPORÁCH
-ZRIADENIE OCHRANY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA OPORÁCH
-ZRIADENIE DRENÁŽE ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVEJ OBLASTI A PROTIMRAZOVÉHO KLINU ZA OPORAMI
-ZRIADENIE PRECHODOVÝCH DOSIEK
-OPIESKOVANIE A OČISTENIE SPRIAHOVACEJ DOSKY. ZRIADENIE ZAPEČAŤUJÚCEJ VRSTVY, MECHANICKÝCH MOSTNÝCH ZÁVEROV A IZOLÁCIE MOSTA
-ZRIADENIE KOTIEV RÍMS, OSADENIE LÍCNYCH RÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTOV, DEBNENIE VYSTUŽENIE A BETONÁŽ MONOLITICKEJ ČASTI RÍMS
-OSADENIE TVAROVIEK NA ODVODNENIE POVRCHU IZOLÁCIE MOSTA A MOSTNÝCH ODVODŇOVAČOV
-ZRIADENIE OCHRANY IZOLÁCIE, A OSADENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ NA MOSTE A PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY
-ZRIADENIE OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY A PRUŽNÝCH ZÁLIEVOK
-NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTA
-ZRIADENIE OCHRANNÝCH A ZJEDNOCUJÚCICH NÁTEROV BETÓNOVÝCH ČASTÍ MOSTA
-ZRIADENIE SVAHOVÝCH KUŽEĽOV, REVÍZNEJ LÁVKY A SCHODOV, SPEVNENÝCH PLÔCH ZA KRÍDLAMI A SKLZOV
-DOKONČOVACIE PRÁCE A TERÉNNE ÚPRAVY

POZNÁMKY:

POČAS BUDOVANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE, ZAKLADANIA PILIEROV PRI TRATI ŽSR, AKO I BETONÁŽE MONOLITICKÝCH RÍMS NA MOSTNOM OBJEKTE
V POLI NAD TRAŤOU ŽSR, JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ PRÁCE SO ZÁSTUPCAMI ŽSR S PRIHLIADNUTÍM NA AKTUÁLNY DOPRAVNÝ GRAFIKON ŽSR.

DOPRAVNÉ VÝLUKY:
- počas prác na spodnej stavbe ako i na budovaní nosnej konštrukcie sa neuvažuje s dopravnými výlukami na trati ŽSR
- počas prác na baranení štetovníc, zakladaní a budovaní medziľahlých pilierov v blízkosti trate ŽSR je potrebné uvažovať so zníženou rýchlosťou vlakových súprav v predmetnom úseku.
- práce súvisiace s ukladaním prefabrikovaných nosníkov v 2.mostnom poli, nad traťou ŽSR, je možné realizovať iba v čase, keď v predmetnom úseku trate nebudú premávať vlakové súpravy (podľa platného dopravného grafikonu ŽSR).

UPOZORNENIE:

VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVANÉ SA V OCHRANNOM PÁSME ŽSR, a.s. JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ IBA NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO SÚHLASU PRÍLUŠNÝCH ÚSEKOV ŽSR!!!

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

206-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST NA CESTE III/543 032 NAD CESTOU I/68 A TRAŤOU ŽSR V KM 4,622	FORMÁT:	8×A4
	MIERKA:	1:200
PRÍLOHA: NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY	ČÍSLO PRÍLOHY: 29	SÚPRAVA: