POZNÁMKA:

Premávka riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Pohyb osobných vozidiel do 3,5t je zabezpečený po navrhovanej obchádzkovej trase. Rýchlosť na obchádzkovej trase je znížená na 30km/hod. Pohyb vozidiel nad 3,5t je zabezpečený po ceste I/74 v jednom jazdnom pruhu min. šírky 3,0m.

OBCHÁDZKOVÁ TRASA



VÝKAZ ZVISLÝCH DOČASNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

TVAR DOPR. ZNAČKY	OZNAČENIE	POČET KS	NÁZOV DOPRAVNEJ ZNAČKY
	A4b	1	"ZÚŽENÁ VOZOVKA Z PRAVA"
	A4c	1	"ZÚŽENÁ VOZOVKA Z ĽAVA"
	A12	2	"SVETELNÉ SIGNÁLY"
	A19	2	"PRÁCA"
	P1	1	"DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!"
	Z2a+B1	1	"ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY ZÁKAZ VJAZDU VŠETKÝCH VOZIDIEL V OBOCH SMEROCH"
	B27a	3	"ZÁKAZ ODBOČOVANIA VPRAVO"
	B27b	2	"ZÁKAZ ODBOČOVANIA VĽAVO"
	B31a	5	"NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ"
	C2	2	"PRIKÁZANÝ SMER JAZDY VPRAVO"
	C3	1	"PRIKÁZANÝ SMER JAZDY VĽAVO"
	C6b	1	"PRIKÁZANÝ SMER JAZDY OBCHÁDZANIA VĽAVO"
	IP30	2	"ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY"
	IS15	2	"NÁVESŤ PRED OBCHÁDZKOU"
	IS22a	1	"SMEROVÁ TABUĽA K INÉMU CIEĽU"
	IS25	3	"SMEROVÁ TABUĽA NA VYZNAČENIE OBCHÁDZKY"
	IS26	12	"SMEROVÁ TABUĽA NA VYZNAČENIE OBCHÁDZKY"
	E2	2	"VZDIALENOSŤ"
	E6a	2	"CELKOVÁ HMOTNOSŤ"
	E6b	2	"CELKOVÁ HMOTNOSŤ"
	Z2b	1	"ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY"
	Z4a	20	"SMEROVACIA DOSKA ĽAVÁ"
		2	"VÝSTRAŽNÉ SVETLO TYPU 1"

Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v zakladnom rozmere a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020
Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rôznych rozmerov

Dočasné dopravné značenie musí byť osadené na stĺpikoch opatrených retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m

Dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné túto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom

Jestvujúce trvalé zvislé dopravné značky, ktoré sú v rozpore s navrhnutým dočasným dopravným značením, ich platnosť musí byť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom

Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy

S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ

Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť

Použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §9 a §8 vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia NR SR č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN

Pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas uzávierky musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby

V prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem

Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Pred započatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného značenia

SÚR. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

C2

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.B.LONGAUER	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL

KRAJ	PREŠOVSKÝ	DÁTUM	01/2012
OBJEDNÁVATEL	Obec Kamenica n/Cirochou	FORMÁT	2xA4
STAVBA :	I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník	STUPEŇ	DP, DSP
		Č. ZÁKAZKY	2257/2008
		MIERKA	1:5000
OBJEKT :	C2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY	Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE OBCHÁDZKY	3	