Záznam z rokovania

Názov zákazky: **I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR**

Miesto konania: **zasadačka investičného odboru SSC , Kasárenské námestie 4, Košice, 010 01 Žilina**

Číslo zákazky: **2018/0161**

Dátum konania: **08.03.2019**

Prítomní: **Podľa prezenčnej listiny**

Program: Pracovné rokovanie č.3

- Prezentácia návrhu riešených variantov v dotknutom území, rozdelenie po úsekoch
- iné

Ing. Christiakov informoval prítomných o riešených variantoch v území.

Zúčastnení sa dohodli na úsekoch a jednotlivých variantoch takto:

- Prieťah cesty I/67 v meste Poprad bude zhodnotený slovne s určením bodových závad a návrhom ich riešení. Prieťah mestom Poprad je vylúčený aj z dopravného modelu a nebude vedený ako samostatný úsek.
- Zúčastnení sa zhodli, že úsek 7 bude začínať na konci 4 pruhu na ceste I/66 a bude ukončený privádzačom za mesto Kežmarok tak aby kopíroval navrhovanú trasu DUR . Úsek 8 (obchvat Spišskej Belej) bude smerovo napojený na DUR obchvatu Kežmarku v novom navrhovanom riešení. Daný úsek bude posúdený ako 2 a 4 pruh a tiež bude navrhnuté vhodné etapy výstavby
- Zúčastnení sa zhodli, že červený variant úseku 10 – obchvatu Ždiaru bude vynechaný a bude riešený len variant s úpravou existujúcej cesty
- Zúčastnení sa zhodli , že úsek 21 (obchvat Bardejova) bude začínať v na križovatke Krátky rad/Dlhý rad a končiť v križovatke I/77 a III/3504 (Bardejovské kúpele)
- Nižšie uvádzame úseky a varianty, ktoré boli dohodnuté:

Úsek			Variant		Názov	Farba	STANIČENIE CDB kumulatívne km			
							ZÚ	cesta	KÚ	cesta
0	1	_	0				15,17	I/67	19,08	I/67
0	1	_	1		I/67 Rožnava - Betliar, rekonštrukcia					
0	1	_	2							
0	2	_	0				19,08	I/67	36,98	I/67
0	2	_	1		I/67 Betliar - Vlachovo, rekonštrukcia	žltý				
0	2	_	2		I/67 Betliar - Vlachovo, preložka	červený				

Úsek			Variant		Názov	Farba	STANIČENIE CDB kumulatívne km			
							ZÚ	cesta	KÚ	cesta
0	3	_	0				36,98	I/67	168,78	I/66
0	3	_	1		I/67 Vlachovo - hranica kraja PSK-BBSK, rekonštrukcia	žltý				
0	3	_	2		I/67 Vlachovo - hranica kraja PSK-BBSK, preložka	červený				
0	4	_	0				168,78	I/66	175,88	I/66
0	4	_	1		I/66 hranica kraja PSK-BBSK - Vernár, rekonštrukcia	žltý				
0	4	_	2		I/66 hranica kraja PSK-BBSK - Vernár, preložka	červený				
0	5	_	0				175,88	I/66	182,31	I/66
0	5	_	1		I/66 Vernár - Hranovnica, rekonštrukcia	žltý				
0	5	_	2							
0	6	_	0				182,31	I/66	193,07	I/66
0	6	_	1		I/66 Hranovnica - Poprad, rekonštrukcia	žltý				
0	6	_	2		I/66 Hranovnica - Poprad, preložka	červený				
0	7	_	0				199,60	I/66	204,68	I/66
0	7	_	1		I/66 Poprad - Kežmarok, rekonštrukcia	žltý				
0	7	_	2		I/66 Poprad - Kežmarok, preložka	modrý, podľa DUR				
0	8	_	0				204,68	I/66	1,84	I/77
0	8	_	1		I/66 Kežmarok - Spišská belá, rekonštrukcia	žltý				
0	8	_	2		I/66 Kežmarok - Spišská belá, preložka	červený				
0	9	_	0				1,84	I/77	229,57	I/66
0	9	_	1		I/66 Spišská Belá - Ždiar, rekonštrukcia	žltý				
0	9	_	2		I/66 Spišská Belá - Ždiar, preložka	červený				
1	0	_	0				229,57	I/66	235,65	I/66

Úsek			Variant		Názov	Farba	STANIČENIE CDB kumulatívne km			
							ZÚ	cesta	KÚ	cesta
1	0	_	1		I/66 Ždiar , rekonštrukcia	žltý				
1	1	_	0				235,65	I/66	246,49	I/66
1	1	_	1		I/66 Ždiar - Štátna hranica SR/PL, rekonštrukcia	žltý				
1	2	_	0				1,84	I/77	4,50	I/77
1	2	_	1		I/77 Spišská Belá - Bušovce, rekonštrukcia	žltý				
1	2	_	2		I/77 Spišská Belá - Bušovce, preložka	červený				
1	3	_	0				4,50	I/77	8,49	I/77
1	3	_	1		I/77 Bušovce - Podolinec, rekonštrukcia	žltý				
1	3	_	2							
1	4	_	0				8,49	I/77	11,70	I/77
1	4	_	1		I/77 Podolinec, rekonštrukcia	žltý				
1	4	_	2		I/77 Podolinec, preložka	červený				
1	5	_	0				11,70	I/77	23,41	I/77
1	5	_	1		I/77 Podolinec - Hniezdne, rekonštrukcia	žltý				
1	5	_	2		I/77 Podolinec - Hniezdne, preložka	tyrkysový				
1	6	_	0				23,41	I/77	25,60	I/77
1	6	_	1		I/77 Hniezdne - Stará Ľubovňa, rekonštrukcia	žltý				
1	6	_	2							
1	7	_	0				25,60	I/77	39,80	I/77
1	7	_	1		I/77 Ľubotín - Lenartov, rekonštrukcia	žltý				
1	7	_	2							
1	8	_	0				39,80	I/77	51,29	I/77
1	8	_	1		I/77 Lenartov - Tarnov, rekonštrukcia	žltý				

zasadačka investičného odboru SSC , Kasárenské námestie 4, Košice, 010 01 Žilina 08.03.2019

Úsek		Variant		Názov	Farba	STANIČENIE CDB kumulatívne km			
						ZÚ	cesta	KÚ	cesta
1	8	_	2	I/77 Lenartov - Tarnov, preložka	červený				
1	9	_	0			51,29	I/77	55,48	I/77
1	9	_	1	I/77 Tarnov - Mokroluh, rekonštrukcia	žltý				
1	9	_	2	I/77 Tarnov - Mokroluh, preložka	červený				
2	0	_	0			55,48	I/77	58,70	I/77
2	0	_	1	I/77 Mokroluh, rekonštrukcia	žltý				
2	0	_	2	I/77 Mokroluh, preložka	červený				
2	1	_	0			58,70	I/77	63,75	I/77
2	1	_	1	I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele, rekonštrukcia	žltý				
2	2	_	0			63,75	I/77	68,09	I/77
2	2	_	1	I/77 Bardejovské Kúpele - Zborov, rekonštrukcia	žltý				
2	2	_	2	I/77 Bardejovské Kúpele - Zborov, preložka	červený, podľa DUR od križ III/3504 a I/77				

Zapísal: Ing. Kubačka

HBH Projekt spol. s r.o. organizačná zložka Slovensko Ružová dolina 10 821 09 Bratislava

Prezenčná listina

Názov zákazky: **I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele**

Číslo zákazky: **2018/0161**

Miesto konania: zasadačka investičného úseku Slovenskej správy ciest , Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Dátum konania: 08.03.2019

Čitateľné meno	Názov organizácie	Telefón	E-mail	Podpis
TOMÁŠ KUBÁČKA	HBH Projekt	0917 125497	t.kubacka@hbhprojekt.sk	
IGOR BALUCHA	INFRAPROJEKT			
RADOSLAV CARISTAKOV	— " —			
GABRIELA MAREKOVÁ	SSC IVSC KE	0903 795722	gabriela.marekova@ssc.sk	
KHALAFOVÁ ADRIANA	SSC IVSC KE	051/7582028	adriana.khalafova@ssc.sk	