PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5221	**Názov mosta:**	61_020 Most cez potok Parná za obcou Cífer
Komunikácia:	61	**Správca:**	Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava
Správc. číslo:	020		
Kumulatívne st.:	46,413 km (61)		
Kilometrovníkové st.:	46,415 km (DZ 46,5)		
Rok postavenia:	1961	**Vlastník:**	Štát
Dĺžka premostenia:	17,7 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5221.01	**Počet:**	1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	9.9.2020	**Poveternostné podmienky:**
Teplota vzduchu:	24,00°C	jasno
Teplota konštrukcie:	°C	

Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)
Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava	Ing. Katarína Germánová
Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava	Ing. Ondrej Bielik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	50,0 t
Výhradná:	60,0 t
Výnimočná:	100,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	**4 - Uspokojivý**
Po prehliadke:	**6 - Veľmi zlý**

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			**V**
Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	V
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	V
Bc-opory	328-Kaverna	DCM 01	V
Bc-opory	345-Biologická degradácia betónu	DCM 01	IV
Bf-mostné krídla	322-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	IV
Bf-mostné krídla	323-Priečne trhliny	DCM 01	IV
C-Nosná konštrukcia			**VI**
Ca-Hlavná konštrukcia	301-Výkvety	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická degradácia betónu	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	702-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	711-Korózia betonárskej výstuže	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	713-Úplne porušená betonárska výstuž	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	722-Obnažená vopred predpínaná výstuž	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	723-Nedostatočne chránená kotva	DCM 01	V
Ca-Hlavná konštrukcia	731-Korózia predpínacej výstuže	DCM 01	VI
Ca-Hlavná konštrukcia	732-Porušenie predpínacej výstuže	DCM 01	VI
	4 krajné nosníky		
Ca-Hlavná konštrukcia	733-Korózia kotiev	DCM 01	VI
D-Mostný zvršok			**V**
Da-Vozovka	851-Nadmerná hrúbka vozovky	DCM 01	IV
Dc-Izolácia	831-Porušená hydroizolácia	DCM 01	IV
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	806-Rozpad krytu vozovky / chodníka	DCM 01	V
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	817-Priečne poklesnutie vozovky	DCM 01	V
De-rímsa	315-Rozpad betónu	DCM 01	IV
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			**V**
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie	912-Korózia oceľových častí	DCM 01	V
G-Odvodnenie mosta			**IV**
G-Odvodnenie mosta	1107-Zanesenie odvodňovačov	DCM 01	IV
G-Odvodnenie mosta	1109-Poškodenie odvodňovačov	DCM 01	IV
H-Ostatné príslušenstvo mosta			**IV**
H-Ostatné príslušenstvo mosta	1202-Korózia kovových častí	DCM 01	IV
H-Ostatné príslušenstvo mosta	1203-Poškodenie nárazom	DCM 01	IV
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1209-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
J-Okolie mosta			**III**
J-Okolie mosta	1306-Nežiaduca vegetácia	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			**6**

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

výmena nosníkov

mosta navrhnúť na rekonštrukciu

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: M5221 (10).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: M5221 (9).jpg



Názov: M5221 (8).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: M5221 (7).jpg



Názov: M5221 (6).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: M5221 (5).jpg



Názov: M5221 (4).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: M5221 (3).jpg



Názov: M5221 (2).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: M5221 (1).jpg