

## **Dodatok č. 11**

**k zmluve na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03  
zo dňa 29.12.2003 na stavbu :  
„I/74 Humenné, preložka cesty“**

---

<b>O b j e d n á v a t e ľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava
<b>Právna forma</b>	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
IČO	003 328
DIČ	2021067785
<b>Štatutárny orgán</b>	<b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
<b>Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo</b>	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>
	<b>a</b>
<b>Z h o t o v i t e ľ</b>	<b>Inžinierske stavby, a.s.</b> Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
<b>Právna forma</b>	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK2020492111
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.</b>

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu na zhotovenie práce č. 200/06/03, č. 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003 nasledovne :

### **A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

#### **2. Čas plnenia**

Bod 2.2 má nové znenie:

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia stavby z dôvodu zmien technického riešenia a s tým súvisiacich naviac prác na opustenom úseku štátnej cesty I/74 a z dôvodu vyčíslenia a odsúhlasenia úpravy ceny (na základe EON a dodatočne požadovaných prác) objednávateľom formou dodatku k zmluve na zhotovenie práce nasledovne:

2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác: **08/2007**

2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác a predloženia dodatku k zmluve na zhotovenie práce na úpravu ceny: **09/2007**

**Záverečné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie práce, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy na zhotovenie práce č. objednávateľa 200/06/03, č. zhotoviteľa 461/2003-03 zo dňa 29.12.2003.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 13 -07- 2007

v Košiciach, 19.07. 2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarabek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kaučunské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC