

DODATOK č. 3

ku Zmluve o dielo č.02 073 – 6004/20/2002
na stavbu:

I/78 Príslop - zosuv
uzatvorený medzi

Objednávateľom : SR - Slovenská správa ciest, štátna rozpočtová organizácia
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Zhotoviteľom: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka: 596/L

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (dopĺňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Bod III. Cena:

Cena diela v bode III. ZoD sa zvyšuje v zmysle Doplnku č.1 ku rozpočtu na objekte:

A) Prípocet zmeny DPH z 10 % na 14% - objekt Cesta:

	Pôvodná cena	DPH 10%-faktúra 204/12/2002	DPH 14%	zvyšená DPH z 10 na 14%	Cena upravenej DPH
cena bez DPH	8 249 102,7	90 040,0	8 159 062,7		
DPH	824 910,3	9 004,0	1 142 268,8	326 362,5	1 151 272,8
Celkom	9 074 013,0	99 044,0	9 301 331,5		

- objekt Všeobecné položky

	Pôvodná cena	DPH 10%-faktúra 204/12/2002	DPH 14%	zvyšená DPH z 10 na 14%	Cena upravenej DPH
cena bez DPH	1 642 904,4		1 642 904,4		
DPH	164 290,4		230 006,6	74 720,2	239 010,6
Celkom	1 807 194,8		1 872 911,0		

B) Naviac práce v zmysle Doplnku č.1 ku rozpočtu: Objekt Cesta:

	z ceny	o naviac práce	na cenu za objekt
cena bez DPH	8 249 102,7	886 339,5	9 135 442,2
DPH	1 151 272,8	124 087,5	1 275 360,3
Celkom	9 400 375,5	1 010 427,0	10 410 802,5

t.j. cena stavby sa zvyšuje :

	Zmluvnej ceny	o zmenu DPH na:	o naviac práce	na cenu za objekt
cena bez DPH	9 892 007,1	9 892 007,1	886 339,5	10 778 346,6
DPH nízka	989 200,7	9 004,0		9 004,0
DPH vysoká		1 381 279,4	124 087,5	1 505 366,9
Celkom	10 881 207,8	11 282 290,5	1 010 427,0	12 292 717,5

Bod IV. Čas plnenia:

Z dôvodu nepredvídaných geologických pomerov a nutnosti až trojnásobnej zálievky kotiev sa predlžuje termín ukončenia z 08/2003 na **09/2003**.

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho zmluvnými stranami potvrdený. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA

AS
Za objednávateľa:
Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC-Ú

Za zhotoviteľa: dňa: 26.08.2003
Ing. Pavol Jurga
konateľ spoločnosti

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA
-7-