



Doprastav, a. s.



**DODATOK č. 24**

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00  
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000  
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“  
 Číslo stavby : 0 5 5 0  
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

**Zmluva o dielo**

**IV. Čas plnenia.**

Termín spojzdenia..... 10 / 2004  
 Ukončenie prác.....12 / 2004

**Dôvod** : Lehota výstavby sa predlžuje v zmysle čl. 44.1. písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok.

**Ďalej sa Zmluva o dielo dopĺňa takto :**

A. Na základe dodatku č.13 k ZoD, tohto dodatku a v súlade s čl. 44.1 písm. b) posledného odseku Zmluvných podmienok všeobecných, bude zhotoviteľ štvrťročne nasledujúci mesiac po ukončení štvrťroku faktúrovať náklady, ktoré vznikli v súvislosti s predĺžením lehoty výstavby počínajúc mesiacom november 2002 v tomto členení :

1. Prevádzka zariadenia staveniska včítane prevádzky objednávateľa.
2. Prevádzka stavby za predĺženú dobu v tomto členení :
  - a) fixné mzdy a príslušné odvody
  - b) osobná doprava.
3. Poistenie stavby podľa dodatku k Poistnej zmluve.
4. Odpis alebo nájom za dlhšiu dobu používania v rozsahu skutočných prestojov :
  - a) obrátových materiálov
  - b) strojov a zariadení
  - c) investičného majetku.
5. Ostatné preukázateľné oprávnené zvýšené náklady (okrem dopravy pracovníkov na stavbu)
6. Podiel fixnej správnej réžie vo výške uvažovanej v ponuke.

Všetky predložené dokumenty musia byť doložené podľa skutočnosti a odsúhlasené stavebným dozorom a cenovým referátom SSC IVaSC Žilina.  
 Tieto náklady budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa.

B. Objednávateľ zadrží po dosiahnutí 95% reálnej zmluvnej ceny (včítane valorizácie a doplnkov) zhotoviteľovi 5% z tejto ceny do preukázania kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní prác celkom alebo úsekov a objektov podľa čl. 48.2 ZPV a do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov. Dosiaľ zadržovanú čiastku uvoľní objednávateľ do 14 dní od pridelenia finančných prostriedkov na rok 2004. Všetky ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú v súlade s týmto ujednaním sa vypúšťajú.



**Doprastav, a. s.**



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa : 17. 10. 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Doprastav, a. s.**  
GENERÁLNE RIADITELSTVO  
Orieňová 27, 826 56 Bratislava  
01521

**Ing. František Potisk**  
člen Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletidova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-13

**Ing. Dušan Faktor, CSc.**  
generálny riaditeľ

**Ing. Karol Hlaváč**  
obchodný riaditeľ a.s.