



Doprastav, a. s.



D O D A T O K č. 36

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

A. Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch podľa Tabuľky č.1 a Tabuľky č.2, v zmysle priloženého a odsúhlaseného doplnku.
 Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, zvyšuje sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Tabuľka č.1

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	bez DPH (SK)
015-10	Príprava územia	2 455 964,00
130-10	Dopravné značenie	886 465,20
211-00	Most na prevádzaci Čadca	-2 674 300,00
470-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	246 160,50
480-11	Meranie výšky vozidiel - stavebná časť	105 501,30
490-11	Premenlivé značky núdzového režimu - stavebná časť	6 703,00
622-00	CSS križovatky privádzač - cesta I/11 - stavebná časť	23 075,50
	Spolu - stavebná časť	1 049 569,50

Tabuľka č.2

Objekt	Názov objektu – technologická časť	bez DPH (SK)
470-11	ISD - zmena október 2004 (zmena jún 2004), technologická časť	5 357 302,70
	Spolu - technologická časť	5 357 302,70

t. j. bez DPH – stavebná časť : 1 049 569,50 Sk
 bez DPH – technologická časť : 5 357 302,70 Sk
Celkom dodatok č.36 bez DPH : 6 406 872,20 Sk
 DPH 19 % z 6 406 872,20 Sk : 1 217 305,70 Sk
Spolu s DPH 7 624 177,90 Sk

potom celková CENA DIELA činí :

	bez DPH	DPH	spolu s DPH
SPOLU vrátane dodatku č. 35	796 633 401,30	91 742 888,30	888 376 289,60
Dodatok č. 36	6 406 872,20	1 217 305,70	7 624 177,90
SPOLU vrátane dodatku č. 36	803 040 273,50	92 960 194,00	896 000 467,50



Doprastav, a. s.



B. Zmluva o dielo

IV. Čas plnenia.

Ukončenie prác.....06 / 2005

Dôvod : Lehota výstavby sa predlžuje v zmysle čl. 44.1. písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 13. 12. 2004

V Bratislave : 20. 12. 2004

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154

Ing. Dušan M r á z
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 B R A T I Š L A V A
-13-

Ing. Dušan F a k t o r, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol H l a v á č
obchodný riaditeľ a.s.