

DODATOK č.2

k zmluve o dielo č. ZoD 0429, uzatvorenej dňa 23. 9. 2004
na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby:
„Cesta I/2 Plavecký Štvrtok, most“

medzi

objednávateľom

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a zhotoviteľom

: VÚIS – MOSTY s.r.o.
Lamačská cesta 8, 817 14 Bratislava

Zmluva o dielo ZOD 0429 sa mení a dopĺňa nasledovne:

ČI. IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA.

Nové znenie: Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo: DSP

do 30.11.2005

Zmena termínu dodania dokumentácie pre stavebné povolenie vyplynula z dôvodu dlhotrvajúcich rokovaní so ŽSR a upresňovaní rozsahu prác opravy nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 0429 nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 0429 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 5 OKT. 2005

za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

-16-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ



V Bratislave, dňa 26.9.2005

za zhotoviteľa :



Ing. Miroslav Červeňan
konateľ spoločnosti

