

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6102/25/2004

č. ZoD zhotoviteľa : 222 -140/V/I/2004

na zhotovenie stavby

„Cesta I/61 a III/5022 Bernolákovo, križovatka“

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO : 003328
- Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M –
2005 zo dňa 14.2.2005 .
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža , generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
- oprávnený podpísať dodatok na základe plnej moci
pre rok 2006
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava
- technických : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava
Ing. Pavol Jurák, stavbyvedúci
- Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s. Bratislava
- číslo účtu : 102052207/8020
- IČO : 34 128 344
- IČ DPH : SK2020410788
- číslo telef. : 037 / 6526 101
- číslo fax. : 037 / 6525 735
- Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

V zmysle čl. VII. bod 3 mení a dopĺňa sa ZoD č. 222-140/V/I/2004 na realizáciu stavby :
„ **Cesta I/61 a III/5022 Bernolákovo , križovatka**“ a Dodatok č. 1 a č.2 Dodatkom č. 3
v nasledovnom článku a bode :

III. Cena – upravuje sa z nasledovných dôvodov :

- a) rozdiely vo výmerách medzi dokumentáciou pre stavebné povolenie a vypracovanou dokumentáciou pre realizáciu prác
- b) zmeny v skladbe vozovky požadovanej zhotoviteľom stavby
- c) zmeny z dôvodu nedostatočnej únosnosti požadovanej v projektovej dokumentácii
- d) zmeny počas realizácie pri rozdielnom umiestnení inžinierskych sietí

Cena podľa ZoD a Dodatkov č. 1 a 2 bez DPH	:	10 516 622,- Sk
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	:	1 245 536,50 Sk
<hr/>		
Cena diela vrátane Dodatku č.3 bez DPH	:	11 762 158,50 Sk
DPH 19%	:	2 234 810,10 Sk
Cena diela celkom s DPH	:	13 996 968,60 Sk


Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatku č. 1 a č.2 zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 222-140/V/I/2004 a Dodatku č. 1 a č.2. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.


V Bratislave : 30 JUN 2006

V Nitre : 5.6.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
940 78 NITRA


Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.

DOPLNOK č. 1

k Dodatku č. 3 ZoD č. 222-140/V/I/2004, 6102/25/2004

na stavbu :

„Cesta I/61 a III/5022 Bernolákovo, križovatka“

Cena prác podľa ZoD vrátane Dodatkov č. 1 a 2 bez DPH : **10 516 622,- Sk**

100-01	zariadenie staveniska	69 428,57
101-00	rekonštr. križ. ciest I/61 a III/5022	1 179 078,66
710-00	preložka VTL plynovodu	- 2 970,70
Výsledná cena Dodatku č. 3		1 245 536,50

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 **11 762 158,50 Sk**

Súčasťou tohto doplnku sú nasledovné prílohy :

- Rekapitulácia k Dodatku č. 3	1 strana
- Výpočet zvýšenia nákladov z titulu predĺženia lehoty výstavby	1 strana
- Zadanie s výkazom výmer – porovnanie DSP a DRS	4 strany
- Navyiac práce nad DRS	1 strana
- Stanovenie zvýšených nákladov za DDZ pri predĺžení lehoty výstavby	2 strany
- Rozpočet – skutočná realizácia 710 00 Preložka VTL plynovodu	3 strany
- Aktualizovaný rozpočet	5 strán
- Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny	27 strán
- Komentár zhotoviteľa	1 strana
- Stanovisko projektanta	1 strana

V Bratislave : 30 JUN 2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Nitre : 5.6.2006

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 NITRA
-24-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.

Rekapitulácia doplnku k ZoD č.222-140V/2004

Stavba :

I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka

Objekt	Názov objektu	Cena pre rozdiely medzi DSP a DRS	Cena pre rozdiely nad DRS	Cena pre rozdiel v lehote výstavby	Cena celkom za objekt
100 01	Zariadenie staveniska	0,00	0,00	69 428,57	69 428,57
100 02	Dokumentácia na realiz. stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
100 03	Dokumentácia skutočn. realiz. stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
101 00	Rekonštrukcia križovatky ciest I/61 a III/5022	58 129,80	887 918,88	233 029,98	1 179 078,66
501 01	Prekládka vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00
601 00	Prekládka kabelového vedenia	0,00	0,00	0,00	0,00
650 00	Prekládka slaboproudového vedenia	0,00	0,00	0,00	0,00
710 00	Preložka VTL plynovodu	0,00	-2 970,70	0,00	-2 970,70
spolu náklad doplnku v Sk		58 129,80	884 948,18	302 458,55	1 245 536,53

Rozpočet - NP

Stavba : I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka

Objekt : 100 01 Všeobecné položky

Časť:

Stanovenie zvýšených nákladov za Všeobecné položky pri predĺžení lehoty výstavby

Výpočet zvýšenia nákladov z titulu predĺženia lehoty výstavby

Všeobecné položky			
Ponuka spracovaná na obdobie využívania VP	mesiacov	7	
Cena za Všeobecné položky v cenovej ponuke v Sk			125 000,00
Percento prevádzky VP		40%	
Cena za prevádzku VP vo výške 40 %			50 000,00
Cena za prevádzku VP prevádzka motor. vozidla SD 88,0 %		88% z 40%	44 000,00
Cena za 1 mesiac v Sk			6 285,71
Skutočná lehota prevádzky Všeobecných položiek			
			Sk/mes
Rok 2004 v mesiacoch	mes.	1	
Rok 2005 v mesiacoch	mes.	12	
Rok 2006 v mesiacoch	mes.	6	
Spolu lehota prevádzky VP	mes.	19	
Cena za prevádzku VP v ponuke (40 %)			119 428,57
Rozdiel k doplateniu			50 000,00
			69 428,57

Celkom k doplateniu za Všeobecná položky	69 428,57
---	------------------

Handwritten signature

Stavba : I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka

Objekt : 101-00 Rekonštr. križovatky ciest I/61 a III/5022

Objekt : 710-00 Preložka VTL plynovodu

Komentár zhotoviteľa

1 Všeobecné položky

Zvýšené náklady všeobecných položiek vznikli vplyvom predĺženia lehoty výstavby zo strany objednávateľa. Výpočet finančného nárastu je stanovený z prevádzkových nákladov zariadenia staveniska a skutočnej dĺžky realizácie stavby .


2 Objekt 101-00

a, Výpočet skutočných nákladov v zmysle výkazu výmer DRS. Zapracované sú zmeny vo výmerách jedn.položiek a konštrukčné zmeny.

b, Výpočet skutočných nákladov vzniknutých počas realizácie stavby a ktoré neobsahovala DSP ani DRS. Zapracované je búranie podkladného betónu v existujúcej komunikácii priem.hr.25 cm a výmena podložia v hrúbke 50 cm.(v DRS hr.25 cm)

3 Objekt 710-00

Výpočet skutočných nákladov vyvolaných zmenou technického riešenia prekládky VTL plynovodu a to vložením existujúceho potrubia do pólenej chráničky.
Suma : - 2.970,70 Sk





p. Oravský
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
832 03 Bratislava 3, Kominárska 2, 4

CESTY NITRA a.s.

Murgašova 6
979 78 Nitra

Váš list značky / zo dňa

naša značka
3198/06-21/6771-99

vybavuje / klapka
Ing. Virdzek
tel.50234340/fax:55574396

Bratislava
5.6.2006

VEC:

I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka

Na základe požiadavky zhotoviteľa stavby CS Nitra a.s. zasielame stanovisko projektanta k zmenám v množstvách niektorých položiek výkazu výmer.

1. Rozdiely vo VV medzi DSP a DRS boli spôsobené presnejším spracovaním PD v stupni DRS a rozdelením výkazu výmer podľa kategórie ciest z dôvodu majetkovej správy.
2. Zmena konštrukcie vozovky v DRS oproti DSP vznikla na základe požiadavky objednávateľa PD – CS Nitra a.s. a vyplynula z technológie výstavby križovatky, kde bolo potrebné vo všetkých etapách zachovať prejazdnosť križovatky nakoľko existujúcu dopravu nebolo možné odkloniť cez obchádzkové trasy.
3. Zvýšená výmera výmeny nevhodného podložia bola vyvolaná nízkou únosnosťou pláne - doložená skúškami únosnosti, aj po položení projektom predpísanej hrúbky výmeny nevhodného podložia a vyplynula z momentálnych klimatických pomerov – vysoká vlhkosť v dôsledku intenzívnych dažďov.
4. Navyiac práce boli vyvolané výskytom nevhodných materiálov v telese budúcej konštrukcie vozovky, ktoré bolo potrebné odstrániť.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
v. 21.11.06

Ing. Richard Urban
riaditeľ divízie Bratislava

CO: **ZL1, ZL2-Ing. Virdzek**

	Telefon	Telefax	E-mail
Bratislava	02/502 34 111	02/502 34 555	director@dopravoprojekt.sk
Prešov	051/7724 825	051/7724 531	dpp_pres@stonline.sk
Zvolen	045/5203 301	045/5203 388	dpp_zvol@mail.vlapvt.sk
Lipt. Mikuláš	044/5474 400	044/5514 037	dpp_lipnik@mail.viapvt.sk
Žilina	041/5640 711	041/5640 712	dpp_zilina@stonline.sk

Registrácia a.s.: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B

www.dopravoprojekt.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
pobočka Bratislava-Dunajská
Číslo účtu: 24402-012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

