

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004 uzatvorenej dňa 29.11.2004

na stavbu

„CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing.Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu : Ing.Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005
zo dňa 14.2.2005

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N
Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných : Ing.Ján Hyža – generálny riaditeľ a.s., člen predstavenstva a.s.
Ing.Peter Kvasnička – člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená
vo veciach technických : Ing.Trúnek Pavol – vedúci strediska Trenčín
Ing.Marko Juraj – vedúci prevádzky Záhorie a Horná Nitra

IČO : 34128344
IČDPH : SK2020410788
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 102052207/8020

2. Podľa čl. VII odst. 3 mení sa obsah zmluvy č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 týmto dodatkom č. 2 nasledovne :

Čl. III sa na základe:

- potreby vykonania archeologického prieskumu na stavbe,
- rozdielu v položkách vyplývajúcich z vyššieho stupňa spracovania projektovej dokumentácie DSN na RDS,
- pripomienok a rozhodnutí štátnej správy k stavebnému povoleniu,
- technických parametrov dotknutých organizácií a správcov jednotlivých inžinierskych sietí,
- rešpektovania pripomienok a rozhodnutí objednávateľa stavby z dôvodu prekategORIZOVANIA CIEST,
- zmien vyplývajúcich počas realizácie stavby

mení nasledovne :

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod.č.1 bez DPH

47 271 544,00 Sk

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod.č.1 bez DPH	47 271 544,00 Sk
Cena dodatku č.2 bez DPH	193 883,90 Sk
Cena diela vrátane dodatku č. 2 bez DPH	47 465 427,90 Sk
DPH 19 %	9 018 431,30 Sk
Cena za dielo celkom s DPH	56 483 859,20 Sk

Čl.59.1 Zmena podzhotoviteľa - doplnenie

Zoznam podzhotoviteľov sa dopĺňa o:

Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe.

- Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.
- Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa .
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ :

- 5 DEC. 2005

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6. 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Kvasnička
člen predstavenstva a.s.

Príloha : *Doplnok č.2 k cene prác*

Doplnok č. 2

k dodatku č. 2 k ZoD č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004
na stavbu

"CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA"

Cena prác podľa ZoD vrátane Dod.č.1 bez DPH 47,271,544.00 Sk

Objekt:

0 Všeobecné položky	98,800.00 Sk
101-10 Cesta I/64 km 0,000 - 0,400	18,722,287.50 Sk
102-10 Rekonštrukcia cesty III/06459	-18,627,203.60 Sk


Výsledná cena doplnku č.2 k cene prác celkom bez DPH 193,883.90 Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č.2 k cene prác bez DPH 47,465,427.90 Sk

Súčasťou tohoto doplnku č. 2 sú aj nasledovné prílohy :

Rekapitulácia k dodatku č. 2 k ZoD1 strana
Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č. 22 strany
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č. 21 strana
Stanovisko projektanta1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny4 strany
Komentár zhotoviteľa1 strana
ZoD č.048/2005 na vykonanie záchranného archeolog.výskumu3 strany
Zriaďovacia listina2 strany
Kalkulácia hodinových sadzieb a výpočet ceny1 strana

V Nitre, dňa


.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.


.....
Ing. Peter Kvasnička
člen predstavenstva a.s.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA

Rekapitulácia k dodatku č. 2 k ZoD č. 223 - 975/V/I/04, 6102/27/2004

Por.	Objekt	Názov objektu	Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Zmena podľa Dodatku č. 2	Celkový náklad vrátane Dodatkov č. 1-2
1	0	Všeobecné položky	2 022 107,20	0,00	98 800,00	2 120 907,20
2	021-10	Úprava manipulačných pásov	238 514,40	0,00	0,00	238 514,40
3	023-10	Úprava stavebného dvora	154 272,60	0,00	0,00	154 272,60
4	024-10	Úprava skládok humusu	100 240,00	0,00	0,00	100 240,00
5	041-10	Rekultivácia III/06490	1 273 182,60	0,00	0,00	1 273 182,60
6	042-10	Rekultivácia dočasného záberu	874 369,60	0,00	0,00	874 369,60
7	101-10	Cesta I/64 km 0,000 - 0,400	6 135 451,00	2 094 267,90	18 722 287,50	26 952 006,40
8	102-10	Rekonštrukcia cesty III/06459	30 194 958,80	2 261 271,90	-18 627 203,60	13 829 027,10
9	511-10	Rekonštrukcia vodovodu DN 150 v km 0,289	614 212,00	0,00	0,00	614 212,00
10	663-10	Ochrana DK v km 0,358	255 404,00	0,00	0,00	255 404,00
11	721-10	Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058	1 053 292,00	0,00	0,00	1 053 292,00

CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA		Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Zmena podľa Dodatku č. 2	Celkový náklad
Spolu bez DPH v Sk		42 916 004,20	4 355 539,80	193 883,90	47 465 427,90

Handwritten signature

Komentár k dodatku č. 2 k ZoD č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004

0 Všeobecné položky


- *z dôvodu potreby vykonať archeologický prieskum podľa § 38 ods. 1 a následného zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa dopĺňa vo všeobecných položkách 0 položka č.100 05.1 Vykonanie archeologického výskumu na stavbe.*

101-10 Cesta I/64 km 0,000-0,400

102-10 Rekonštrukcia cesty III/06459

- *rozdiel v položkách vyplývajúci z vyššieho stupňa spracovania projektovej dokumentácie DSN na RDS,*
- *akceptovanie pripomienok a rozhodnutí štátnej správy k stavebnému povoleniu,*
- *pripomienky a technické parametre dotknutých organizácií a správcov jednotlivých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore stavby a dotknutých realizáciou diela,*
- *rešpektovanie pripomienok a rozhodnutí obstarávateľa stavby SSC Bratislava z dôvodu prekategORIZOVANIA ciest, ktoré sú súčasťou križovatky,*
- *zmeny vyplývajúce počas realizácie stavby.*

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -


Štefan Oravský

ISPO
inžinierske stavby**Slovenská 86, 080 01 PREŠOV**

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ prc DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

Cesty Nitra a.s.
Murgašová 6
649 78 Nitra

Vaša značka:

Naša značka:

2451/2005-1762

Vybavuje:

Ing. Antol, kl.91

Prešov dňa:

21. 11. 2005


Vec: **Cesta I/64 Topoľčany, č.z. 1572-2/2005**
Preložka 2. stavba, I. etapa
Stanovisko k dodatku č. 2 .


Projektant horeuvedenej stavby súhlasí s výkazom výmer, ktorý je obsahom dodatku č.2 a ktorý vznikol z nasledujúcich dôvodov:

- Z dôvodu potreby vykonať archeologický prieskum podľa § 38 ods.1 a následného zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vo všeobecných položkách 0.
- Rozdiel v položkách vznikol z vyššieho stupňa spracovania projektovej dokumentácie a spresneným výpočtom v stupni RDS.
- Akceptovaním pripomienok a rozhodnutí štátnej správy k stavebnému povoleniu.
- Akceptovaním pripomienok dotknutých organizácií a správcov jednotlivých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore stavby a dotknutých realizáciou stavby.
- Rešpektovaním pripomienok a rozhodnutí obstarávateľa stavby SSC Bratislava z dôvodu preorganizovania ciest, ktoré sú súčasťou križovatky.
- Rešpektovaním zmien vyplývajúcich počas realizácie stavby.

Podrobné zdôvodnenie jednotlivých položiek je uvedené vo výkaze výmer.

Ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 17085501 DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027


Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti