

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: **6102/7/2005**

číslo zhotoviteľa: **11/2005**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC, IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO
Ing. Kamila Belošovičová, vedúca odboru investičnej prípravy
Ing. Dana Neckárová, oddelenie investičnej prípravy

b/ vo veciach technických:

IČO :

00 33 28

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000135433 / 8180

Zhotoviteľ:

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

b/ vo veciach technických:

Ing. Milan Mušák

IČO :

35 744 022

IČ DPH:

SK2020252069

DIČ:

2020252069

Bankové spojenie :

Tatra banka, a. s., Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5363 3134

Fax:

02 / 5363 3136

E-mail:

brlit@ceмос.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 17031/B

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY:

Nemení sa:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) pre stavbu :

„Cesta I/51 Trnava - severný obchvat“

Doplňuje sa:

2.3 Predmetom dodatku č. 1 k ZoD je zmena technického riešenia projektu po jeho prerokovaní s vlastníkom rodinného domu, pánom Jantulom a jej vplyv na termín plnenia zmluvy. Zmena si vyžiadala pozastavenie prác na stavebných objektoch 221-00 Oporný múr na ceste I/51 v km 0,160 a 310-00 Protihluková stena vpravo km 0,470 až 0,720 (stanič. vetvy 1). Zmena rozsahu, prípadne dopad na cenu diela, bude prerokovaná po doriešení a odsúhlasení nového technického riešenia.

ČI. 5 ČAS PLNENIA:

Mení sa:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podľa čl. 2, bod 2.1, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3, tejto zmluvy v termínoch:

DSP: 3. etapa km 0,000 - km 0,900 do 15.05.2006

ČI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

Doplňuje sa:

12.5 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

12.4 Dodatok k zmluve je platný a účinný dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 20 APR 2006

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 28.3.2006

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

 **CEMOS**⁻¹⁻
projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 68 | 821 05 Bratislava

.....
Ing. František Briľ
riaditeľ spoločnosti
Cemos, projektová kancelária, s. r. o.