

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. 422 - 03/2000 uzatvorenej dňa 10.10.2000 na dodávku stavby :
„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“.

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

týmto dodatkom č. 11 nasledovne :

Zmluva o dielo

III. Zmluvná cena

Na základe geodetických zameraní skutočne vykonaných prác a navyše prác vzniknutých v zmysle záznamov z kontrolných dní počas realizácie stavby, a to u objektov :

000-00 – projektové práce (DVP) na realizáciu chodníka v km 3,289-3,909 vľavo obj. 101-00

101-00 - skutočné množstvá zemných prác určené podľa zamerania

102-00 - odstránenie skutočnej hrúbka vozovky, výmena podložia vozovky, predĺženie zárubného múra

202-00 - búracie práce na odstránenie pôvodného mosta

503-00 - výmena nevhodnej zeminy pre použitie do zhutnených násypov

a na základe Záznamu v stavebnom denníku, ktorým sa čiastočne alebo úplne ruší realizácia objektov **653-00, 654-00, 662-00, 663-00 a 664-00**

mení sa zmluvná cena nasledovne :

Cena diela bez DPH	97 681 549,- Sk
DPH 10 %	9 740 455,- Sk
DPH 23 %	63 710,- Sk
Cena diela s DPH	107 485 614,- Sk

Všeobecné zmluvné podmienky

Časť : Zmeny nákladov

Čl. 68.1 a) sa dopĺňa o nasledovné :

Pre objemy prác vykonaných po 1.1.2002 bude ako základ slúžiť vypočítaný a odsúhlasený index za 4. štvrťrok 2001.

Celková cena stavby sa rozdelí do skupín v súlade s prevodníkom JKSO na KS vydaným ŠÚ SR a vypočíta sa vážený priemer. Jednotlivé skupiny sa upraví štatistickým indexom pre príslušný štvrťrok a pomocou váženého priemeru sa vypočíta index stavby. Celkový index za 1. štvrťrok 2002 sa vypočíta tak, že index za 4. štvrťrok 2001 sa vynásobí vypočítaným indexom za 1. štvrťrok 2002.

V ďalšom období sa bude postupovať nasledovne : index predchádzajúceho štvrťroka bude základný a vynásobí sa indexom pre konkrétny štvrťrok.

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 11 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422 - 03/2000 . Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ :

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

V Bratislave, dňa

14 NOV. 2002

Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -

V Nitre, dňa 11.11. 2002



Ing. Viliam Žák
riaditeľ IU



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

DOPLNOK č. 5

k dodatku č. 11 k ZoD č. 422-03/2000

k cene prác stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

Cena prác podľa ZoD a všetkých dodatkov bez DPH 97 372 711,- Sk

Objekty

000-00	Všeobecné položky	85 761,-	Sk
101-00	Rekonštrukcia cesty II/500	1 920 766,-	Sk
102-00	Rekonštrukcia cesty I/51	2 198 683,-	Sk
202-00	Most v km 3,289	271 266,-	Sk
503-00	Kanalizácia pre cestu I/51	299 121,-	Sk
653-00	Rekonštrukcia MK v km 3,245	-109 352,-	Sk
654-00	Rekonštrukcia MK v km 3,251	-304 050,-	Sk
662-00	Rekonštrukcia DK v km 3,245	-1 512 071,-	Sk
663-00	Rekonštrukcia DK v km 3,251	-881 040,-	Sk
664-00	Rekonštrukcia DK v km 4,225 - 4,600	-1 660 246,-	Sk

Výsledná cena doplnku č. 5 k cene prác celkom 308 838,- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 5 k cene prác bez DPH 97 681 549,- Sk

Súčasťou tohoto doplnku č. 5 sú aj nasledovné prílohy:

1./ Rekapitulácia - dodatok č. 11 k ZoD č. 422 - 03/2000	2 strany
2./ Ocenený výkaz výmer k naviac prácam k doplnku č. 5	3 strany
3./ Výkaz výmer k naviac prácam	9 strán
4./ Celkový rozpočet stavby po započítaní všetkých zmien a naviac prác, včetně dodatku č.11	11 strán
5./ Geodetický elaborát, DSVS, Protokol č. 14/2002	4 strany
6./ Geodetický elaborát, DSVS, Protokol č. 15/2002	4 strany
7./ Výpočet množstva zemných a pridružených prác	4 strany
8./ Geodetický elaborát, Odstránenie betónových základov	6 strán
9./ Záznamy v stavebnom denníku	16 strán
10./ Stanovisko projektanta	2 strany
11./ Zápis o prerokovaní a odsúhlasení j.c., popis prác	3 strany
12./ Špecifikácia ceny projekčných prác	1 strana

V Nitre, 11.11.2002

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

- 18 -

Ing. Jozef Varga
obchodno-výrobný riaditeľ