

Dodatok č.2
k ZoD č. 51-0310/S/2002
na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
„Cesta III/06433 Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce“

Č.II.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest, investorský útvar
so sídlom : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Zastúpený : Ing. Viliam Žák, riaditeľ Slovenskej správy ciest,
Investorský útvaru Bratislava

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska
číslo účtu : 43-4321-012/0720
IČO : 003328

ďalej v texte len ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ : ViOn a.s.
so sídlom : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený : p. Viliam Ondrejka
predseda predstavenstva a gen.riaditeľ
Zastúpený vo veciach zmluvných : p. Viliam Ondrejka, Ing. Juraj Petrovič
Zastúpený vo veciach technických : Ing. Juraj Petrovič
výrobnno-obchodný riaditeľ

IČO : 365 261 85
DRČ : 365 261 85/629
Bankové spojenie : Ľudová Banka a.s. Nitra
číslo účtu : 4220157614/3100
tel. číslo : 037/64033 33, 64033 11

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd: Sa vložka č. 10044/N
ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“

Na základe zmien a rozšírenia predmetu diela: „Cesta III/06433 Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce“, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene k Zmluve o dielo č. 51-0310/S/2002 zo dňa 3.10.2002.

Termín zhotovenia diela

1. Zmluvné strany dojednávajú predĺženie termínu ukončenia diela na 30.6.2003.
2. Zdôvodnenie: Posun termínu je potrebný z dôvodu naviac prác v zmysle požiadavky SSC ohľadom úpravy zvršku mosta (viď záznam ing. Krajčoviča zo dňa 25.11.2002) a s neumožnením obchádzkovej trasy v zmysle určenia zo strany mesta, ktoré realizuje rozkopávkové práce na nami určenej obchádzkovej ceste. Ďalším dôvodom predĺženia je neúnosné podložie, ktoré je potrebné sanovať.



Záverečné ustanovenia

1. Príloha k tomuto dodatku, tvorí neoddeliteľnú časť – záznam ing. Krajčoviča
2. Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 51-0310/S/2002 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

V Bratislave, dňa : 2003
28 APR. 2003

V Zlatých Moravciach , dňa : 11.4.2003

za objednávateľa:

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ

TOVÁRENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
12-



za zhotoviteľa:

Viliam Ondrejka
generálny riaditeľ

17 
akciová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce

