

# DODATOK č. 9

## k zmluve o dielo č. 422-004/2000

číslo objednávateľa 6141/20/2000

na zhotovenie stavby :

**„CESTA II/507 A II/513 HLOHOVEC - KRIŽOVATKA“**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

**Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 NITRA

*Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby*

**„Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“**

*týmto dodatkom č. 9 nasledovne :*

### Zmluva o dielo

#### III. Zmluvná cena

sa na základe navyše prác vzniknutých na objektoch :

- 101-00 „Cesta “ - nevyhnutné úpravy a zmeny na objekte vznikli počas realizácie stavby a na základe záznamu v stavebnom denníku - list č. 762605/3 zo dňa 4.9.2001
- po obhliadke stavu stropov a poklopov šacht inž. sietí bola zistená ich opotrebovanosť, zmena tvaru a poškodenie a bola konštatovaná ich nutná výmena
  - zmena povrchu úpravy chodníka z dôvodu požiadavky Mesta Hlohovec
- 701-00 „Prekládka plynovodu“ - práce vznikli na základe záznamu v stavebnom denníku list č. 764024 zo dňa 11.10.2001

mení nasledovne :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Cena diela bez DPH | 30 311 323,- Sk |
| DPH 10 %           | 3 023 865,- Sk  |
| DPH 23 %           | 16 714,- Sk     |
| Cena diela s DPH   | 33 351 902,- Sk |

*Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.*

*Tento dodatok č. 9 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 422-004/2000, č. objednávateľa 6141/20/2000, predmetnej stavby. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.*

**Objednávateľ :**


**Zhotoviteľ :**

V Bratislave, dňa .....2.6. NOV. 2001

V Nitre, dňa 16.11.2001

Ing. J. Čulík  
Ing. P. Páporčík

Ing. J. Čulík  
Ing. P. Páporčík  
Ing. M. Migra  
Ing. Š. Kiss



-----  
Ing. Marián Migra  
riaditeľ IU

**CESTY NITRA, s.r.o.**  
riaditeľstvo

-20-  


-----  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva

Príloha : Doplnok č. 3 k ZoD k cene prác

# DOPLNOK č. 3

k ZoD č. 422-004/2000

k cene prác stavby

"Cesta II/507 a II/513 križovatka Hlohovec"

Cena prác podľa ZoD bez DPH vrátane dodatku č. 8 **29 509 369,- Sk**

Objekt:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 101-00 Cesta               | 635 540,- Sk |
| 701-00 Prekládka plynovodu | 166 414,- Sk |

---

Výsledná cena doplnku č. 3 k cene prác celkom **801 954,- Sk**

Výsledná cena vrátane doplnku č. 3  
k cene prác bez DPH **30 311 323,- Sk**

Súčasťou tohoto doplnku č. 3 sú aj nasledovné prílohy :

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1./ Rekapitulácia - k dodatku č. 9 k ZoD                               | 1 strana |
| 2./ Ocenený výkaz výmer k naviac prácam doplnku č. 3 k cene prác k ZoD | 1 strana |
| 3./ Výkaz výmer k naviac prácam k dodatku č. 9 k ZoD                   | 3 strany |
| 4./ Vyjadrenie projektanta stavby                                      | 1 strana |
| 5./ Vyjadrenia v stavebnom denníku                                     | 6 strán  |
| 6./ Celkový rozpočet stavby                                            | 8 strán  |
| 7./ Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny                 | 4 strany |

V Nitre, dňa 16.11.2001

**CESTY NITRA, a.s.**

riaditeľstvo

- 20 -

Ing. Jozef Varga  
obchodno-výrobný riaditeľ

**REKAPITULÁCIA - dodatok č. 9 k ZoD č. 422-004/2000**

| Por.č.               | Objekt | Názov objektu                              | Pôvodná cena objektu bez DPH v SK | Zmeny podľa dodatku č. 9 | Zmeny celkom     | Celkový náklad vrátane dod. č. 9 k ZoD |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1                    | 000-10 | Všeobecné položky                          | 1 728 000                         |                          |                  | 1 728 000                              |
| 2                    | 000-01 | Bežné výdavky                              | 401 990                           |                          |                  | 401 990                                |
| 3                    | 011-00 | Sadové úpravy                              | 1 347 709                         |                          | -301 782         | 1 045 927                              |
| 4                    | 020-00 | Oporný múr                                 | 560 938                           |                          |                  | 560 938                                |
| 5                    | 101-00 | Cesta                                      | 9 538 273                         | 635 540                  | 1 066 620        | 10 604 893                             |
| 6                    | 103-00 | Obchádzka počas výstavby                   | 2 685 397                         |                          |                  | 2 685 397                              |
| 7                    | 501-00 | Prekládka vodovodu                         | 1 046 305                         |                          | 32 805           | 1 079 110                              |
| 8                    | 601-00 | Prekládka vedenia NN                       | 1 114 605                         |                          | 138 525          | 1 253 130                              |
| 9                    | 602-00 | Prekládka VO                               | 1 135 151                         |                          | 1 670            | 1 136 821                              |
| 10                   | 661-00 | Prekládka miestnych slaboprúdových káblov  | 4 290 124                         |                          | 120 980          | 4 411 104                              |
| 11                   | 662-00 | Prekládka diaľkových slaboprúdových káblov | 2 704 761                         |                          | 197 705          | 2 902 466                              |
| 12                   | 663-00 | Prekládka miestneho rozhlasu               | 344 164                           |                          |                  | 344 164                                |
| 13                   | 664-00 | Rekonštrukcia kábelovodu                   | 1 489 335                         |                          | -20 042          | 1 469 293                              |
| 14                   | 701-00 | Prekládka plynovodu                        | 506 476                           | 166 414                  | 181 614          | 688 090                                |
| <b>Spolu bez DPH</b> |        |                                            | <b>28 893 228</b>                 | <b>801 954</b>           | <b>1 418 095</b> | <b>30 311 323</b>                      |