

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 4-003/2001 uzatvorenej dňa 3. 4. 2001  
na stavbu: „ Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO „

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 4-003/2001 týmto dodatkom č. 6 nasledovne:

### ZMLUVNÉ ÚDAJE

#### OBJEDNÁVATEĽ :

Názov: Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Faktor, CSc.  
- generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák  
- riaditeľ SSC IÚ Bratislava  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
IČO: 003328  
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska  
Číslo účtu: 916-4321-012/0720

### TERMÍNY

Dôvodom predĺženia termínu ukončenia stavby je nedoriešenie ceny za výkup zabratých pozemkov uvedenej stavby, na ktoré je potrebná výnimka potvrdená MDPT SR a MF SR. Termíny realizácie stavby sa menia nasledovne:

- plánovaný termín začatia prác II. etapy 10/2003
- plánovaný termín ukončenia prác II. etapy 06/2004
- predpokladaný termín odovzdania staveniska 10/2003

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 4-003/2001 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 6 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 4-003/2001 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:  
V Bratislave, dňa 15. 5. 2003

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
-12-

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Zhotoviteľ:

V Nitre, dňa

**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiťstvo

-20-

Ing. Štefan Kiss  
predseda predstavenstva a.s.  
generálny riaditeľ