

Dodatok č.7
k zmluve o dielo č. 4-003/2001 uzatvorenej dňa 3.4.2001
na stavbu : „Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO“

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č.4-003/2001 týmto dodatkom č.7 nasledovne:

ZMLUVNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan F a k t o r, CSc.
- generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:

Ing. Viliam Ž á k
- riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo:

Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO:

003328

Bankové spojenie:

Národná banka Slovenska

Číslo účtu:

916-4321-012/0720

TERMÍNY

Dôvodom predĺženia termínu ukončenia stavby je nedoriešenie ceny za výkup zabratých pozemkov uvedenej stavby na ktoré je potrebná výnimka potvrdená MDPT SR a MF SR. Termíny realizácie stavby sa menia nasledovne:

- plánovaný termín začatia prác II. etapy 09/2005
- plánovaný termín ukončenia prác II.etapy 06/2006
- predpokladný termín odovzdania staveniska 09/2005

Zákomom č.255/2003 Z.z. sa mení zákon č.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pre II. etapu sa mení daň z pridanej hodnoty na 19%.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č.4-003/2001 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č.7 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.4-003/2001 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa.


Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

V Bratislave,dňa: 11.5.2004

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

Ing.Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IÚ Bratislava



Zhotoviteľ:

V Nitre,dňa

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 126 344
- 1 -



Ing.Štefan K í š s
predseda predstavenstva a.s.
generálny riaditeľ