

V0a 2, V1, V11, (SS)  
3x Strabag (KE)



## DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: **6330/10/2005** č. zhotoviteľa: **ZOD0081/GG/05**  
uzavretý podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby

### I/50 Sobrance priet'ah

#### Objednávateľ:

Sídlo:  
Právna forma

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

#### Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
**Ing. Peter H a v r i l a**, generálny riaditeľ

Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice  
Ing. Ľuboslav A d a m, námestník úseku investičnej prípravy  
IVSC Košice  
Ing. Roman Š p l i c h a l, námestník úseku investičnej výstavby  
IVSC Košice

#### Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Právna forma

vo veci organizačnej zložky

Právna forma

Zastúpený

#### STRABAG a. s.

Na Bělidle č. 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika  
akciová spoločnosť  
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom  
v Prahe oddiel B, vložka 7634

#### STRABAG a.s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Po, vložka č.1123/B  
Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky  
Viera N á d a s k á - vedúci organizačnej zložky

Týmto dodatkom sa upravuje termín ukončenia stavby z dôvodov dodatočného spresnenia technického riešenia:  
Na základe malého pozdĺžneho sklonu vozovky v úseku od km 0,100 po km 0,375, ktorý je v rozmedzí od  
0,30% po 0,05% je potrebné realizovať navyše prácu a to odvodnenie vozovky pomocou odvodňovacích žľabov  
uložených pozdĺž obrubníka. Žľaby budú osadené po oboch stranách cesty v odvodňovacom prúžku.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. 6330/10/2005, ZOD0081/GG/05 zo dňa 6.9.2005  
nasledovne :

### Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.2 čas plnenia

2.2.2 termín ukončenia stavby

09 / 2006

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy  
o dielo č. objednávateľa 6330/10/05, č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 zo dňa 06.septembra 2005, v znení  
dodatkov č. 1 z 10.11.2005 a č. 2 z 05.04.2005 a č. 3 z 25.8.2006.

2. V ostatných častiach zostáva zmluva o dielo nezmenená

3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 4 a na znak súhlasu  
S celým jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6330/10/2005 a č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 25.08.2006

Dátum : 24.08.2006

Za objednávateľa:

  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Za zhotoviteľa:

  
**Ing. Pavel Blažej**  
riaditeľ oblasti Východ  
na základe plnej moci

  
**Ing. Peter Šulek**  
vedúci PJ Košice  
na základe plnej moci

**STRABAG**  
a.s., org. zložka - oblasť Východ  
Južná trieda 93, 040 01 Košice ①

Prekontroloval: Ing. Štefan Ungrady  
