

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 553/2009

Číslo zhotoviteľa: 7361-00

„I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD).

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00 (ďalej len „dodatok č.2“) v súlade s ustanovením čl. 5, bod 5.5.1 ZoD, je dohoda zmluvných strán o zmene termínov odovzdania dokumentácie stavebného záberu (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácia na ponuku (DP), s prílohami pre žiadosť na stavebné povolenie (SP), výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) z nasledovných dôvodov:

Ako je konštatované v „Súťažných podkladoch“, opise predmetu obstarávania, riešený úsek cesty I/72 je v nevyhovujúcom výškovom a najmä šírkovom usporiadaní, predstavuje rekonštrukciu stávajúcej cesty I/72, s cieľom dosiahnutia technických parametrov cesty kategórie C 9,5/60.

Projektant na základe polohopisného a výškového zamerania predložil návrh smerového a výškového vedenia cesty I/72, pričom bolo preukázané, že nie je možné v celom úseku dodržať požadovanú návrhovú rýchlosť 60 km/hod., vzhľadom na horský charakter úseku, technické možnosti riešenia a na súčasný stav, s blízkosťou vodotoku a železničnej trate ŽSR.

Z uvedených dôvodov, na základe predbežného návrhu, bolo dohodnuté na prerokovaní s obstarávateľom, predložiť riešený úsek – obojstranne upraviť smerové a výškové vedenie a predložiť na posúdenie 2. varianty rekonštrukcie – tunelový a beztunelový, s návrhom úpravy kríženia so železnicou SR v žkm 42,519 pasportu. Na základe predloženého variantného riešenia rozhodne obstarávateľ o variante, ktorý bude dopracovaný do DÚR.

Z uvedených dôvodov a času potrebného na vypracovanie alternatívneho riešenia pre DÚR-DSZ, resp. DSP-DP, vrátane prerokovania, bolo obojstranne dohodnuté upraviť termíny dodania dokumentácie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD :

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
	- vo veciach technických	:	Ing. Svetlana Malárová, hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B"
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Martin Milata - HIP, Ing. Peter Gramblička
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
Variabilný symbol :
IČO : 31 322 000
DIČ : SK2020524770
Tel./Fax : 02/50234111,045/5203301;
02/55421878,045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 ods. 5.1, mení sa text a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácia na vydanie územného
rozhodnutia (DÚR):
 - DSZ a DÚR bez časti „F“ - doklady, do: 03.12.2009
 - časť „F“ - doklady k DSZ a DÚR, do: 15.01.2010
 - investorská príprava pre vydanie
územného rozhodnutia do: 2 mesiacov od odovzdania kompletnej
DSZ a DÚR
 - dokumentácia pre realizáciu stavby
(DRS) s prílohami pre žiadosť na
stavebné povolenie do: 4 mesiacov od výzvy objednávateľa
 - investorská a majetkovoprávna príprava
pre vydanie stavebného povolenia do: 3 mesiacov od dodania DRS
s prílohami (SP)
 - dokumentácia na ponuku (DP) do: 30 dní od vydania stavebného povolenia
 - majetkovoprávna príprava pre zápis
na LV v prospech SSC do: 36 mesiacov od podpisu ZoD
 - AD od: vyzvania objednávateľa k výkonu AD, do
ukončenia stavby.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia


Čl. 10 sa dopĺňa novými ods. 10.9 a 10.10 s nasledovným znením:

- 10.9 Dodatok č. 2 k zmluve č. objednávateľa 553/2009 a č. zhotoviteľa 7361-00 má tri strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 10.10 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 2.10.2009

Za objednávateľa :
SSC-IVSC Banská Bystrica




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene, dňa 14.9.2009

Za zhotoviteľa :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ②
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
poverený k podpisu na základe
Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009