

Interné oznámenie

Zn.: *JV* 16251/2009

06.07.2009


Odosielateľ: Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel.: 048/4343232	Príjemca: org. zložka: meno: Ing. Hasprová tel.:	Na vedomie:
Vec: I/65 Kremnica – Kremnické Bane Zdôvodnenie návrhu dodatku č. 3 ku ZoD č. 128/6231/2007		

Vzhľadom k zložitým geologickým podmienkam a územným možnostiam pre realizáciu cesty I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane, bolo pôvodné vedenie trasy cesty v tesnej blízkosti v najužšom mieste cca 1,2 m od budovy sýpky (národná kultúrna pamiatka).

V územnom rozhodnutí bolo uložené trasu cesty I/65 viesť mimo parcelu, na ktorej je spomínaná sýpka. V zložitých územných podmienkach, pri optimálnom technickom riešení bez zásadného zvýšenia finančnej náročnosti bolo vedenie trasy navrhnuté mimo oplotený areál objektu sýpky, vo vzdialenosti cca 6,1 m od budovy za oplotením, pričom spomínaný pozemok parc. č. 2322/1 zasahuje aj pod existujúcu cestu I/65.

Vzhľadom na skutočnosť, že nezasahujeme do oploteného areálu pamiatkového objektu a napriek rokovaniu na riaditeľskej úrovni SSC IVSC a Krajského pamiatkového úradu, ohľadom zmeny ich podmienky uloženej v územnom rozhodnutí, Pamiatkový úrad SR nesúhlasil so zmenou ÚR.

Z toho dôvodu SSC IVSC zabezpečila prepracovanie DSP, DP pre odsun trasy cesty mimo pozemok parc. č. 2322/1. Predložený dodatok č. 3 zabezpečuje dopracovanie DSP, DP v súlade so spomínaným riešením.


Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 128/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7310-00

**Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)
stavby:**

I/65 Kremnica - Kremnické Bane

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve o dielo (ďalej tiež „ZoD“) č. objednávateľa 128/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7310-00 v súlade s článkom 6, ods. 6.2 ZoD, je:

- doplňujúci geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie, v ktorom sa na základe navrhovanej zmeny smerového vedenia trasy cesty I/65 vylúči trvalý záber parcely č. 2322/1 podľa KN v k.ú. Kremnica nachádzajúcej sa medzi cestou I/65 a budovou sýpky, ktorá je evidovaná ako NKP,
- vykonanie doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu v dôsledku posunutia trasy cesty I/65 v km 0,578 až km 0,705 do územia bývalých bankských depónií a o doplňujúce posúdenie starého prírodného zosuvu na západnom svahu cesty v km 0,245 až km 0,487,
- prepracovanie a výmena už dodanej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) z dôvodu zmeny smerového vedenia trasy cesty I/65 u tých stavebných objektov, ktoré sú ovplyvnené touto zmenou. Zmena DSP bude rešpektovať vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici a technicky rieši odvádzania zrážkových vôd z povrchového odtoku cesty cez dažďové vpuste a priečne rúrové priepusty so zaústením do Kremnického potoka. Zmena DSP ovplyvní nasledovné stavebné objekty: SO 101-00 „Cesta I/65“, SO 240-00 „Úprava koryta Piargskeho potoka“ a SO 240-02 Zatrúbenie potoka v km 0,547 – 0,775“. Zmenu DSP je potrebné vypracovať pre objednávateľa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
- zmena DSP ovplyvnila aj rozsah a obsah objektivej skladby dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Upresnený obsah a rozsah DRS je uvedený v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3 k ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Poľešenský , riaditeľ ŠSČ-IVŠČ
	:	Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Peter Poľešenský, riaditeľ
	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- vo veciach technických	:	Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec
	:	prípravy ciest
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	:	7000135433/8180
IČO	:	00 33 28
DIČ	:	2021067785
Telefón, fax	:	048/4143210; 048/4143424
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
	:	dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
	:	listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom
	:	znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2. 2005,
	:	zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006
	:	a č. 86 z 22.5.2008
	:	(ďalej len objednávateľ)
1.2 Zhotoviteľ	:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo	:	Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma	:	Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
	:	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Štatutárny orgán	:	Predstavenstvo

V zastúpení	:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	:	Ing. Mária Strihová, Ing. Miroslav Novodomec,
- vo veciach cenových	:	JUDr. Ľudmila Šupková
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu	:	8451260/5200
IČO	:	31 322 000
IČ DPH	:	2020524770
Tel./Fax	:	02/50234111, 045 5203301, 02/55421878, 045/5203388
e-mail	:	<u>dppzv@dopravoprojekt.sk</u> (ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy**Čl. 2, sa dopĺňa o bod 2.1.1 a jeho znenie je nasledovné:**

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 3 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) a v špecifikácii k dodatku č. 3, podľa príloh č. 1 a 2, vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je zmena dokumentácie na stavebné povolenie „Zmena DSP“ a z dôvodu zmeny DSP aj upravený rozsah dokumentácie na realizáciu stavby „DRS“, pre stavbu: **„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“.**

Čl. 4. Rozsah a obsah**Čl. 4, sa dopĺňa o body 4.1.1, 4.1.2 a 4.7.1 a ich znenie je nasledovné:**

- 4.1.1 Závazným podkladom pre vypracovanie diela podľa čl. 2 bod 2.1.1 je požiadavka objednávateľa - list objednávateľa č. 23583/6251/2009, zo dňa 15.6.2009 a „Záznam z pracovného rokovania“, zo dňa 29.5.2009.
- 4.1.2 Rozsah a obsah diela, podľa čl. 2, bod 2.1.1, je špecifikovaný v prílohách č.1 a 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k zmluve.
- 4.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dielo podľa čl. 2, bod 2.1.1, v rozsahu a obsahu článku 4 „Zmluvy“ v počtoch vyhotovení:
- 4.7.1.1 Dokumentáciu na stavebné povolenie „Zmena DSP“:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dopĺňujúci geometrický plán | 8 vyhotovení |
| - DSP objektov | 8 vyhotovení |
| - dokumentácia meračských prác | 8 vyhotovení |
| - dopĺňujúci IGP prieskum | 8 vyhotovení |
- 4.7.1.2 Dokumentáciu na realizáciu stavby: 8 vyhotovení

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**Čl. 5, sa dopĺňa o ods. 5.4 a jeho znenie je nasledovné:**

- 5.4 Objávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- v odovzdaní dokladov z prerokovania DSP s dotknutými orgánmi, organizáciami a dotknutými subjektami, v rámci stavebného konania,
 - v odovzdaní **právoplatného stavebného povolenia**, resp. ďalšieho spolupôsobenia, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Čl. 6. Termín plnenia**Čl. 6, sa dopĺňa o bod 6.1.1 jeho znenie je nasledovné:**

- 6.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa čl. 2, bod 2.1.1 v rozsahu a obsahu podľa čl. 4 dohodnutom v tomto dodatku č. 3 k ZoD, v nasledovných termínoch:
- 6.1.1.1 - dopĺňujúci IGH prieskum **31.8.2009**
- 6.1.1.2 - Zmena DSP (so zapracovaním predbežných výsledkov IGP), do: **15.8.2009**

Čl. 6, ods. 6.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.2 DP vrátane DRS, do 90 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na dodanie DP, po odovzdaní právoplatného stavebného povolenia.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8, sa dopĺňa o bod 8.1.a, a jeho znenie je nasledovné:**

8.1.a Cena za vypracovanie diela podľa článku 2 bod 2.1.1 v rozsahu a obsahu v článku 4 dodatku č. 3 k zmluve, je stanovená dohodou v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena prác (DSP, DP) bez DPH	€	28 073,43
	Sk	845 740,00
DPH 19 %	€	5 333,95
	Sk	160 690,60
Cena diela podľa dodatku č. 3 vrátane DPH	€	33 407,38
	Sk	1 006 430,60

Slovom: Tridsaťtritisícštyristosedem 38/100 eur,

Jedemmiliónšesťtisícštyristotridsať 60/100 slovenských korún

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohách č. 1a2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dodatku č.3.

Čl. 8, bod 8.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Cena diela podľa ZoD a dodatkov k nej:

Cena prác (DSP, DP, AD) podľa ZoD bez DPH	€	183 264,01
	Sk	5 521 010,00
Cena prác podľa dodatku č. 1 bez DPH -zmena termínu	€	0,00
	Sk	0,00
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH - prepočet ceny diela na novú menovú jednotku	€	0,00
	Sk	0,00
Cena prác podľa dodatku č. 3 bez DPH (Zmena DSP, DRS)	€	28 073,43
	Sk	845 740,00
Cena diela spolu	€	211 337,44
	Sk	6 366 750,00
DPH 19 %	€	40 154,11
	Sk	1 209 682,50
Cena diela vrátane DPH	€	251 491,55
	Sk	7 546 432,50

Slovom: Dvestopäťdesiatjedentisícštyristodevät' desiatjeden 55/100 eur,

Sedemmiliónovpäťstoštyridsaťšesťtisícštyristotridsaťdva 50/100 slovenských korún

Čl. 8, bod 8.1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**8.1.1 DSP**

Cena prác podľa ZoD bez DPH	€	107 347,82
	Sk	3 233 960,00
Cena prác podľa dodatku č. 3	€	19 490,14
	Sk	587 160,00
Spolu cena prác bez DPH	€	126 837,96
	Sk	3 821 120,00
DPH 19 %	€	24 099,21
	Sk	726 012,80
Cena prác vrátane DPH	€	150 937,17
	Sk	4 547 132,80

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3.

Čl. 8, bod 8.1.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

8.1.2 DP

Cena prác podľa ZoD bez DPH	€	65 719,03
	Sk	1 979 850,00
Cena prác podľa dodatku č. 3	€	8 583,29
	Sk	258 580,00
Spolu cena bez DPH	€	74 302,32
	Sk	2 238 430,00
DPH 19 %	€	14 117,44
	Sk	425 301,70
Cena prác vrátane DPH	€	88 419,76
	Sk	2 663 731,70

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3

Čl. 21. Záverečné ustanovenia**Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.9 s nasledovným znením:**

21.9 Dodatok č. 3 k ZoD č. objednávateľa 128/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7310-00 má štyri strany a prílohy č. 1 – 2 spolu o dvoch stranách. V súlade s ods. 21.4 ZoD je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Dodatok č. 3 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č. 3 neriešené, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici dňa,

Za objednávateľa
Slovenská správa ciest

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. Gabriel Koszkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

I/65 Kremnica - Kremnické Bane

Príloha č. 1

Špecifikácia ceny prác

Cena za projektové práce je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v základnej ZoD, v cenovej úrovni roku 2007

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časť dokumentácie	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu	Cena spolu
		26,5551	20,9122	17,9247	15,6011		
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h		
		800	630	540	470		
Potrebný počet hodín							
A	Spríevodná správa	36				955,98 €	28 800,00 Sk
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		12			250,95 €	7 560,00 Sk
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000		12			250,95 €	7 560,00 Sk
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1000		12			250,95 €	7 560,00 Sk
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		12			250,95 €	7 560,00 Sk
B.5	Ortofotomapa M 1:2000		12			250,95 €	7 560,00 Sk
B.6	Vizualizácie					0,00 €	- Sk
C.1	Koordináčne výkresy M 1:1000		24			501,89 €	15 120,00 Sk
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2000					0,00 €	- Sk
D	Pisomnosti a výkresy objektov	168	96			6 468,83 €	194 880,00 Sk
E	Doklady					0,00 €	- Sk
F	Dokumentácia meračských prác	16	48			1 428,67 €	43 040,00 Sk
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie	24	8	2		840,47 €	25 320,00 Sk
H	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF					0,00 €	- Sk
I	Dokumentácia prieskumov	116	196	48		8 039,57 €	242 200,00 Sk
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci					0,00 €	- Sk
M	Projekt monitoringu vplyvu výstavby na vybrané zložky životného prostredia					0,00 €	- Sk
N	Vplyv stavby na životné prostredie					0,00 €	- Sk
O	Orientačný rozpočet					0,00 €	- Sk
P	Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ					0,00 €	- Sk
CENA DSP BEZ DPH SPOLU		360	432	50	0	19 490,14 €	587 160,00 Sk
DPH 19%						3 703,13 €	111 560,40 Sk
CENA DSP S DPH SPOLU						23 193,27 €	698 720,40 Sk

Slovom: Dvadsaťtisícstodevätdesiattri 26/100 eur

Slovom: Šesťstodevätdesiatosemtisícsemstodvadsať 40/100 slovenských korún

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu	Cena spolu
		26,5551	20,9122	17,9247	15,6011		
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h		
		800	630	540	470		
Potrebný počet hodín							
101 - 00	Cesta I/65	40	48			2 065,99 €	62 240,00 Sk
240 - 00	Úprava koryta Piargského potoka	40	8			1 229,50 €	37 040,00 Sk
240 - 02	Zatrúbenie potoka v km 0,547 - 0,775	88	40			3 173,34 €	95 600,00 Sk
Časť "D" bez DPH s p o l u		168	96	0	0	6 468,83 €	194 880,00 Sk

I/65 Kremnica - Kremnické Bane

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Názov objektu	€/h	€/h	€/h	€/h	Cena spolu	Cena spolu
		26,5551	20,9122	17,9247	15,6011		
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h		
		800	630	540	470		
		Potrebný počet hodín					
010 - 00	Vegetačné úpravy		-16			-334,60 €	10 080,00 Sk
020 - 00	Príprava pozemkov zariadenia staveniska					0,00 €	- Sk
021 - 00	Uloženie prebytočnej zeminy					0,00 €	- Sk
030 - 00	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov					0,00 €	- Sk
040 - 00	Náhradná výsadba					0,00 €	- Sk
101 - 00	Cesta I/65	40	44			1 982,34 €	59 720,00 Sk
120 - 00	Chodník					0,00 €	- Sk
130 - 00	Úprava jestvujúcej komunikácie					0,00 €	- Sk
140 - 00	Dopravné opatrenia					0,00 €	- Sk
150 - 00	Protihlukové opatrenia	-8	-60			-1 467,17 €	44 200,00 Sk
201 - 00	Lávka vjazdu km 0,131 24	-4	-80	-16		-2 065,99 €	62 240,00 Sk
202 - 00	Lávka vjazdu km 0,368 64					0,00 €	- Sk
203 - 00	Lávka vjazdu km 0,390 74					0,00 €	- Sk
220 - 00	Zárubný múr v km 0,095 - 0,549 vľavo					0,00 €	- Sk
221 - 00	Oporný múr v km 0,589 - 0,680 vľavo	-4	-50	-10		-1 331,08 €	40 100,00 Sk
222 - 01	Zárubný múr v km 0,755 - 0,820 vľavo					0,00 €	- Sk
222 - 02	Zárubný múr v km 0,880 - 0,950 vľavo					0,00 €	- Sk
223 - 00	Zárubný múr v km 1,245 - 1,400 vľavo					0,00 €	- Sk
224 - 01	Oporný múr v km 0,13456-0,22157 vpravo					0,00 €	- Sk
224 - 02	Oporný múr v km 0,34328 - 0,40681 vpravo					0,00 €	- Sk
225 - 00	Zárubný múr v km 0,575 - 0,705 vpravo					0,00 €	- Sk
226 - 00	Oporný múr v km 0,775 - 0,805 vpravo					0,00 €	- Sk
227 - 00	Oporný múr v km 1,060 - 1,345 vpravo					0,00 €	- Sk
228 - 00	Oporný múr v km 1,332 - 1,388 vpravo	-4	-30	-8		-876,98 €	26 420,00 Sk
240 - 00	Úprava koryta Piargského potoka					0,00 €	- Sk
240 - 01	Zatrubnenie potoka v km 0,06269 - 0,13437	12	64	8		1 800,44 €	54 240,00 Sk
240 - 02	Zatrubnenie potoka v km 0,547 - 0,775	12	64	8		1 800,44 €	54 240,00 Sk
240 - 03	Zatrubnenie potoka v km 1,080 - 1,100	12	64	8		1 800,44 €	54 240,00 Sk
240 - 04	Zatrubnenie potoka v km 1,160 - 1,180	12	64	8		1 800,44 €	54 240,00 Sk
510 - 00	Preložka vodovodu		-30			-627,37 €	18 900,00 Sk
510 - 01	Preložka vodovodu DN 100 v km 0,040 - 0,110	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
501 - 02	Preložka vodovodu DN 100 v km 0,562	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
501 - 03	Preložka vodovodu DN 100 v km 0,747 - 0,833	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
511 - 00	Preložka vodovodu DN 150 v km 0,833 - 0,946	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
602 - 00	Preložka vzdušnej prípojky NN - 0,4 kV		-24	-8		-645,29 €	19 440,00 Sk
602 - 00	Preložka vzdušného NN vedenia	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
603 - 00	Preložka verejného osvetlenia	8	48			1 216,23 €	36 640,00 Sk
661 - 00	Preložka vzdušného vedenia komunikač. káblov					0,00 €	- Sk
662 - 00	Preložka vzdušného vedenia mest. Rozhlasu					0,00 €	- Sk
670 - 00	Preložka kábla Telecom					0,00 €	- Sk
801 - 00	Pristupová komunikácia k zariadeniu staveniska		-16	-12		-549,69 €	16 560,00 Sk
ST	Stavebno technické riešenie sýpky					0,00 €	- Sk
CENA DRS BEZ DPH SPOLU		116	282	-22	0	8 583,29 €	258 580,00 Sk
DPH 19%						1 630,82 €	49 130,20 Sk
CENA DRS S DPH SPOLU						10 214,11 €	307 710,20 Sk

Slovom: Desiat' tisíc dvestôtnásť 12/100 eur

Slovom: Tristosedemtisíc sedemstodesať 20/100 slovenských korún

Rekapitulácia ceny prác podľa dodatku č. 3:

Časť dokumentácie	Cena prác v €	Cena prác v Sk
Dokumentácia na stavebné povolenie "DSP"	19 490,14 €	587 160,00 Sk
Dokumentácia na realizáciu stavby "DRS"	8 583,29 €	258 580,00 Sk
Cena prác bez DPH	28 073,43 €	845 740,00 Sk
DPH 19 %	5 333,95 €	160 690,60 Sk
Cena prác s DPH	33 407,38 €	1 006 430,60 Sk

Slovom: Tridsaťtisíc štyristosedem 38/100 eur

Slovom: Jeden milión šesťtisíc štyristotridsať 60/100 slovenských korún