

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 34/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3

na stavbu : **I/59 Ružomberok – most 062**
číslo stavby : 0 8 0 1

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

Článok 2. – Predmet a podstatné náležitosti zmluvy :

dopĺňa sa o bod 1. b) nasledovne :

Objednávateľ požaduje realizáciu navyiac prác v rozsahu predloženého a odsúhlaseného na objektoch :

- 100-00 Všeobecné položky
- 101-00 Oprava križovatky ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
- 102-00 Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I/59 v Ružomberku
- 105-00 Úprava cesty I/18
- 106-00 Rekonštrukcia cesty III/018105
- 107-00 Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018105
- 120-00 Dočasné obchádzky
- 201-00 Rekonštrukcia mosta 062
- 202-00 Oporný múr pri nemocnici
- 203-00 Rozšírenie mosta ev.č.18-329
- 601-00 Cestná svetelná signalizácia
- 602-00 Úprava VO v priestore križovatky
- 604-00 VO v križovatke ciest I/18 a III/018105
- 605-00 Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105

dopĺňa sa bod 4. c) nasledovne :

cena za realizáciu navyiac prác uvedených v tomto dodatku činí :

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Zákl. DPH 19% v €	DPH 19% v €	Cena spolu s DPH v €
100-00	Všeobecné položky – doplnok č.2	8 074,02	1 534,06	9 608,08
102-00	Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I/59 v Ružomberku – doplnok č.1	11 882,14	2 257,61	14 139,74
105-00	Úprava cesty I/18 – doplnok č.1	82 749,59	15 722,42	98 472,01
106-00	Rekonštrukcia cesty III/018105 – doplnok č.1	36 477,70	6 930,76	43 408,47
107-00	Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018105 – doplnok č.1	4 173,97	793,05	4 967,02
120-00	Dočasné obchádzky – doplnok č.2	13 025,96	2 474,93	15 500,89

201-00	Rekonštrukcia mosta 062 – doplnok č.1	90 738,86	17 240,38	107 979,25
202-00	Oporný múr pri nemocnici – doplnok č.2	910,08	172,91	1 082,99
203-00	Rozšírenie mosta ev.č.18-329 – doplnok č.1	22 084,71	4 196,10	26 280,81
601-00	Cestná svetelná signalizácia – doplnok č.1	7 034,75	1 336,60	8 371,36
602-00	Úprava VO v priestore križovatky – doplnok č.1	1 393,38	264,74	1 658,12
604-00	VO v križovatke ciest I/18 a III/018105 – doplnok č.1	-26 873,96	-5 106,05	-31 980,02
605-00	Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018105 – doplnok č.1	7 398,42	1 405,70	8 804,12
	Spolu – rekapitulácia – doplnok	259 069,62	49 223,23	308 292,85

Slovom cena s DPH :

Tristoosemtisícdeväťdesiatdva eur a osemdesiatpäť centov

t.j. celková CENA DIELA činí :

	Cena diela	DPH 19%	Cena diela s DPH
Cena v ZoD v € :	1 578 269,14	299 871,12	1 878 140,26
Dodatok č. 2	244 604,35	46 474,83	291 079,18
Dodatok č. 3	259 069,62	49 223,23	308 292,85
SPOLU vrátane dodatku č. 2 a 3 v € :	2 081 943,11	395 569,18	2 477 512,29
SPOLU vrátane dodatku č. 2 a 3 v Sk :	62 720 618,12	11 916 917,18	74 637 535,30

Slovom cena s DPH :

Dvamilióňštyristosedemdesiatšedemtisícpäťstodvanásť eur a dvadsaťdeväť centov

(sedemdesiatštyritisícšesťstotridsaťsedemtisícpäťstotridsaťpäť slovenských korún a tridsať halierov)

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) a jej potvrdeného dodatku.

Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z toho 3x pre objednávateľa a 3x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave :

Za objednávateľa:

V Bratislave :

Za zhotoviteľa:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a
správy ciest v Žiline

Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva



Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062

REKAPITULÁCIA DOPLNKOV

k dodatku ZoD č.3

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Doplnok EUR			Doplnok Sk		
		bez DPH	DPH	Spolu s DPH	bez DPH	DPH	Spolu s DPH
100-00	Všeobecné položky - doplnok č.2	8 074,02	1 534,06	9 608,08	243 237,90	46 215,20	289 453,10
102-00	Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I/59 v Ružomberku - doplnok č.1	11 882,14	2 257,61	14 139,74	357 961,32	68 012,65	425 973,97
105-00	Úprava cesty I/18 - doplnok č.1	82 749,59	15 722,42	98 472,01	2 492 914,00	473 653,66	2 966 567,66
106-00	Rekonštrukcia cesty III/018 105 - doplnok č.1	36 477,70	6 930,76	43 408,47	1 098 927,12	208 796,15	1 307 723,27
107-00	Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018 105 - doplnok č.1	4 173,97	793,05	4 967,02	125 745,00	23 891,55	149 636,55
120-00	Dočasné obchádzky - doplnok č.2	13 025,96	2 474,93	15 500,89	392 420,00	74 559,80	466 979,80
201-00	Rekonštrukcia mosta 062 - doplnok č.1	90 738,86	17 240,38	107 979,25	2 733 598,80	519 383,77	3 252 982,57
202-00	Oporný múr pri nemocnici - doplnok č.2	910,08	172,91	1 082,99	27 417,00	5 209,23	32 626,23
203-00	Rozšírenie mosta ev.č.18-329 - doplnok č.1	22 084,71	4 196,10	26 280,81	665 324,40	126 411,64	791 736,04
601-00	Cestná svetelná signalizácia - doplnok č.1	7 034,75	1 336,60	8 371,36	211 929,00	40 266,51	252 195,51
602-00	Úprava VO v priestore križovatky - doplnok č.1	1 393,38	264,74	1 658,12	41 977,00	7 975,63	49 952,63
604-00	VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105 - doplnok č.1	-26 873,96	-5 106,05	-31 980,02	-809 605,00	-153 824,95	-963 429,95
605-00	Pripojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105 - doplnok č.1	7 398,42	1 405,70	8 804,12	222 885,00	42 348,15	265 233,15
	Spolu rekapitulácia k ZoD č.3	259 069,62	49 223,23	308 292,85	7 804 731,54	1 482 898,99	9 287 630,53

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval: Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 100 00 - Všeobecné položky

Doplnok č.2 k ZoD č.3

Číslo položky	M.J.	Názov položky	Množstvo ZoD +dop.	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.2	Cena bez DPH		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk
100 01	t	Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a sutí	7 564,77	3,8173	115,00	8 106,87	542,10	2 069,3583	62 341,50	393,1781	11 844,89	62 341,50	11 844,89
100 02	m3	Poplatok za skládovanie nevhodnej zeminy	3 293,40	1,5933	48,00	5 858,60	2 565,20	4 087,1332	123 129,60	776,5553	23 394,62	123 129,60	23 394,62
100 10	ks	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	1,14	7 375,0249	222 180,00	1,40	0,26	1 917,5085	57 766,80	364,3262	10 975,69	57 766,80	10 975,69
EURO	EUR	Vplyv konverzie SKK na EUR	0,00	1,00		0,02	0,02	0,02		0,0038			
Doplnok č.2								8 074,02	243 237,90	1 534,06	46 215,20	243 237,90	46 215,20

ZoD 85 818,85 € 16 305,58 € 2 585 378,70 Sk 491 221,95 Sk
 Doplnok č.1 3 997,29 € 759,48 € 120 422,25 Sk 22 880,23 Sk
 Doplnok č.2 8 074,02 € 1 534,06 € 243 237,90 Sk 46 215,20 Sk
Cena objektu nová 97 890,16 € 18 599,13 € 2 949 038,85 Sk 560 317,38 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7 / 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 102-00 Úprava chodníkov v križovatke ciest I/18 a I/59 v Ružomberku

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%	Cena bez DPH		DPH 19%
				EUR	Sk			EUR	Sk		EUR	Sk	
261 51	Vrty do betónu od f 10-20 mm	m	0,00	13,4435	405,00	3,64	3,64	48,9343	1 474,20	9,2975	1 474,20	280,10	
348 15.4	Priehľadná profihluková stena s ocelovými stĺpkami	m2	0,00	319,1263	9 614,00	37,08	37,08	11 833,2032	356 487,12	2 248,3086	356 487,12	67 732,55	
Doplnok č.1								11 882,14	357 961,32	2 257,61	357 961,32	68 012,65	

ZoD 20 280,41 € 3 853,28 € 610 967,50 Sk 116 083,83 Sk
 Doplnok č.1 11 882,14 € 2 257,61 € 357 961,32 Sk 68 012,65 Sk
Cena objektu nová 32 162,54 € 6 110,88 € 968 928,82 Sk 184 096,48 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 105-00 Úprava cesty II/18

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk		
122 75	Odkopávky a prekopávky pre spodnú stavbu ciest tr. 1-4	m3	1 452,00	1,8921	57,00	3 052,00	1 600,00	3 027,3600	575,1984	91 200,00	17 328,00	91 200,00	17 328,00		
162 72	Vodorovné premiestnenie do 20 km	m3	1 349,00	4,0165	121,00	2 949,00	1 600,00	6 426,4000	1 221,0160	193 600,00	36 784,00	193 600,00	36 784,00		
162 72.1	Vodorovné premiestnenie vykopanej zeminy	m3	1 657,00	1,361	41,00	3 257,00	1 600,00	2 177,6000	413,7440	66 600,00	12 464,00	66 600,00	12 464,00		
167 19	Nakladanie	m3	430,50	0,863	26,00	2 030,50	1 600,00	1 380,8000	262,3520	41 600,00	7 904,00	41 600,00	7 904,00		
174 15.2	Zásyp jám, rýh so zhutnením - štrkodrva	m3	0,00	42,4886	1 280,01	1 600,00	1 600,00	67 981,7600	12 916,5344	2 048 016,00	389 123,04	2 048 016,00	389 123,04		
289 97	Úprava podložia - geotextília	m2	0,00	1,361	41,00	520,00	520,00	707,7200	134,4668	21 320,00	4 050,80	21 320,00	4 050,80		
711 79	Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti - detaily	m	0,00	9,1947	277,00	114,00	114,00	1 048,1958	199,1572	31 578,00	5 999,82	31 578,00	5 999,82		
EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,00	1,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,2500	-0,0475						
Doplnok č.1								82 749,59	15 722,42	2 492 914,00	473 653,66	2 492 914,00	473 653,66		

ZoD
 Doplnok č.1
 Cena objektu nová

242 080,66 € 45 995,33 € 7 292 922,10 Sk 1 385 655,20 Sk
 82 749,59 € 15 722,42 € 2 492 914,00 Sk 473 653,66 Sk
324 830,25 € 61 717,75 € 9 785 836,10 Sk 1 859 308,86 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 106-00 Rekonštrukcia cesty III/018 105

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk		
122 75	Odkopávky a prekopávky pre spodnú stavbu ciest tr.1-4	m3	268,00	1,8921	57,00	980,00	712,00	1 347,1752	255,9633	40 584,00	7 710,96	40 584,00	7 710,96		
162 72	Vodorovné premiestnenie do 20 km	m3	331,00	4,0165	121,00	1 043,00	712,00	2 859,7480	543,3521	86 152,00	16 368,88	86 152,00	16 368,88		
162 72.1	Vodorovné premiestnenie vykopanej zeminy	m3	286,70	1,361	41,00	998,70	712,00	969,0320	184,1161	29 192,00	5 546,48	29 192,00	5 546,48		
167 19	Nakladanie	m3	121,00	0,863	26,00	833,00	712,00	614,4560	116,7466	18 512,00	3 517,28	18 512,00	3 517,28		
174 15.2	Zásyp jám, tých so zhutnením - štrkodrva	m3	0,00	42,4886	1 280,01	712,00	712,00	30 251,8892	5 747,8578	911 367,12	173 159,75	911 367,12	173 159,75		
289 97	Úprava podložia - geotextília	m2	9,00	1,361	41,00	329,00	320,00	435,5200	82,7488	13 120,00	2 492,80	13 120,00	2 492,80		
EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,00	1		-0,11	-0,11	-0,1100	-0,0209						
Doplnok č.1								36 477,70	6 930,76	1 098 927,12	208 796,15	1 098 927,12	208 796,15		

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

79 546,21 € 15 113,78 € 2 396 409,00 Sk 455 317,71 Sk
 36 477,70 € 6 930,76 € 1 098 927,12 Sk 208 796,15 Sk
116 023,91 € 22 044,54 € 3 495 336,12 Sk 664 113,86 Sk

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 107 -00 Chodník v križovatke ciest I/18 a III/018 105

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%		
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk			
911 23	Zábradlie ocelové dvojmadlové	m	48,00	50,2888	1 515,00	131,00	83,00	4 173,9704	793,0544	125 745,00	23 891,55	125 745,00	23 891,55			
Doplnok č.1													4 173,97	793,05	125 745,00	23 891,55

ZoD 29 497,40 € 5 604,51 € 888 638,80 Sk 168 841,37 Sk
 Doplnok č. 1 4 173,97 € 793,05 € 125 745,00 Sk 23 891,55 Sk
Cena objektu nová 33 671,37 € 6 397,56 € 1 014 383,80 Sk 192 732,92 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 120-00 Dočasné obchádzky

Doplnok č.2 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD+dop. č.1	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.2	Cena bez DPH		Cena bez DPH		DPH 19%		
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk	
113 15.1	Odstránenie krytu vozovky živичnej hr. do 50 mm	m2	140,00	1,4273	43,00	1 175,00	1 035,00	1 477,2555	280,6785	44 505,00	8 455,95			
573 29	Spojovací postrek živичný	m2	17 379,00	0,4979	15,00	18 414,00	1 035,00	515,3255	97,9120	15 525,00	2 949,75			
576 13	Asfaltový koberec mastixový strednozrný hr. 40 mm po zhutnení (AKMS)	m2	3 760,00	8,6304	260,00	4 795,00	1 035,00	8 932,4640	1 697,1662	269 100,00	51 129,00			
711 79	Izolácie proti vode a vlhkosti s predtesnením	m	0,00	9,1947	277,00	140,00	140,00	1 287,2580	244,5790	38 780,00	7 368,20			
914 01	Zvislé dopravné značky - s reflexnou fóliou	ks	12,00	80,1633	2 415,00	19,00	7,00	561,1431	106,6172	16 905,00	3 211,95			
914 43	Zvislé dopravné značky - dodatkové tabule	ks	0,00	28 0489	845,00	9,00	9,00	252,4401	47,9636	7 605,00	1 444,95			
	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,00	1,0000		0,07	0,07	-0,0700	0,0133					
Doplnok č.2								13 025,96	2 474,93	392 420,00	74 559,80			

ZoD
 Doplnok č.1
 Doplnok č.2

Cena objektu nová

38 647,71 € 7 343,07 € 1 164 301,00 Sk 221 217,19 Sk
 233 995,73 € 44 459,19 € 7 049 355,30 Sk 1 339 377,51 Sk
 13 025,96 € 2 474,93 € 392 420,00 Sk 74 559,80 Sk
285 669,40 € 54 277,19 € 8 606 076,30 Sk 1 635 154,50 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 201-00 Rekonštrukcia mosta 062

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH EURO	DPH 19% EURO	Cena bez DPH Sk	DPH 19% Sk
			Jednotková EURO	Jednotková Sk						
261 51	m	3 999,00	13,4435	405,00	4 022,20	23,20	311,8892	59,2589	9 396,00	1 785,24
261 51.1	m	80,00	30,4388	917,00	0,00	-80,00	-2 435,1040	-462,6698	-73 360,00	-13 938,40
265 00	ks	2,00	769,5678	23 184,00	1,00	-1,00	-769,5678	-146,2179	-23 184,00	-4 404,96
265 01	ks	0,00	9,5267	287,00	12,00	12,00	114,3204	21,7209	3 444,00	654,36
265 02	ks	0,00	5,0123	151,00	22,00	22,00	110,2706	20,9514	3 322,00	631,18
334 32	m3	10,40	176,3593	5 313,00	11,40	1,00	176,3593	33,5083	5 313,00	1 009,47
334 36	t	1,40	897,8291	27 048,00	1,50	0,10	89,7829	17,0588	2 704,80	513,91
421 32	m3	21,20	110,4030	3 326,00	81,70	60,50	6 679,3815	1 289,0825	201 223,00	38 232,37
458 57	m3	45,00	15,5348	468,00	0,00	-45,00	-699,0660	-132,8225	-21 060,00	-4 001,40
629 49	m2	1 950,00	58,0230	1 748,00	3 524,00	1 574,00	91 328,2020	17 352,3584	2 751 352,00	522 756,88
711 76	m	310,00	1,8929	51,00	406,00	96,00	162,5184	30,8785	4 896,00	930,24
711 79	m	358,00	9,1947	277,00	478,00	120,00	1 103,3640	209,6392	33 240,00	6 315,60
911 23	m	0,00	50,2868	1 515,00	10,00	10,00	502,8880	95,5487	15 150,00	2 878,50
931 94	m	32,00	573,4249	17 275,00	0,00	-32,00	-18 349,5968	-3 486,4234	-552 800,00	-105 032,00
936 17	t	2,00	2 557,8238	77 057,00	3,00	1,00	2 557,8238	485,9865	77 057,00	14 640,83
936 17.2	ks	0,00	152,0281	4 580,00	64,00	64,00	9 729,7984	1 848,6617	293 120,00	55 692,80
939 90	m2	975,00	5,9085	178,00	977,00	2,00	11,8170	2,2452	356,00	67,64
961 05	m3	152,00	113,8219	3 429,00	153,00	1,00	113,8219	21,6262	3 429,00	651,51
	EUR	0,00	1,0000		-0,04	-0,04	-0,0400	-0,0076		
Doplnok č.1							90 738,86	17 240,38	2 733 598,80	519 383,77

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

608 150,92 € 115 548,67 € 18 321 154,60 Sk 3 481 019,37 Sk
 90 738,86 € 17 240,38 € 2 733 598,80 Sk 519 383,77 Sk
698 889,78 € 132 789,06 € 21 054 753,40 Sk 4 000 403,15 Sk

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 202-00 Oporný múr pri nemocnici

Doplnok č.2 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	ZoD + dop.č.1	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.2		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk		EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk
271 53	Podklad zo štrku	m3	15,60	21,5429	649,00	18,60	3,00	64,6287	12,2795	1 947,00	369,93	
275 32	Základ - dobetonávka	m3	0,00	89,7564	2 704,00	2,70	2,70	242,3423	46,0450	7 300,80	1 387,15	
275 36	Výstuž dobetonávky	t	0,00	961,9598	28 980,00	0,06	0,06	57,7176	10,9663	1 738,80	330,37	
935 92	Priekopový žlab z betónových tvárnic š.500 mm	m	0,00	20,1819	608,00	18,00	18,00	363,2742	69,0221	10 944,00	2 079,36	
961 05	Búranie železobetónovej konštrukcie	m3	1,20	113,8219	3 429,00	2,80	1,60	182,1150	34,6019	5 486,40	1 042,42	
Doplnok č.2								910,08	172,91	27 417,00	5 209,23	

ZoD

Doplnok č.1

Doplnok č.2

Cena objektu nová

854 301,80 € 162 317,34 € 854 301,80 Sk 162 317,34 Sk
 2 057,27 € 390,88 € 61 977,20 Sk 11 775,67 Sk
 910,08 € 172,91 € 27 417,00 Sk 5 209,23 Sk
857 269,15 € 162 881,14 € 943 696,00 Sk 179 302,24 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 203-00 Rozšírenie mosta ev.č.18-329

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk		
115 15	Čerpanie vody	hod	0,00	12,1974	367,46	600,00	600,00	7 318,4400	1 390,5036	220 476,00	41 890,44				
122 75	Odkopávky a prekopávky pre spodnú stavbu ciest tr.1-4	m3	0,00	1,8921	57,00	240,00	240,00	454,1040	86,2798	13 680,00	2 599,20				
162 72	Vodorovné premiestnenie do 20 km	m3	0,00	4,0165	121,00	240,00	240,00	963,9600	183,1524	29 040,00	5 517,60				
174 15.2	Zásyp jám, rýh so zhutnením - štrkodhva	m3	0,00	42,4886	1 280,01	240,00	240,00	10 197,2640	1 937,4802	307 202,40	58 368,46				
271 31	Podkladné dosky z prostého betónu	m3	16,00	80,794	2 434,00	55,00	39,00	3 150,9660	598,6835	94 926,00	18 035,94				
EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,00	1		-0,02	-0,02	-0,0200	-0,0038						
Doplnok č.1								22 084,71	4 196,10	665 324,40	126 411,64				

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

63 666,88 € 12 096,71 € 1 918 028,50 Sk 364 425,42 Sk
 22 084,71 € 4 196,10 € 665 324,40 Sk 126 411,64 Sk
85 751,60 € 16 292,80 € 2 583 352,90 Sk 490 837,05 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 601-00 Cestná svetelná signalizácia

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk		
31.62.11/812	Návestidlo 2k f 210 so symbolom	ks	18,00	149,7046	4 510,00	0,00	-18,00	-2 694,6828	-511,9897	-81 180,00	-15 424,20				
31.62.11-812.1	Návestidlo LED 2k f 210 so symbolom	ks	0,00	357,3657	10 766,00	18,00	18,00	6 432,5826	1 222,1907	193 788,00	36 819,72				
31.62.11/817	Návestidlo 3k f 210 bez symbolu	ks	4,00	254,4646	7 666,00	0,00	-4,00	-1 017,8584	-193,3931	-30 664,00	-5 826,16				
31.62.11-817.1	Návestidlo LED 3k f 210 bez symbolu	ks	0,00	524,7959	15 810,00	4,00	4,00	2 099,1836	398,8449	63 240,00	12 015,60				
31.62.11/818	Návestidlo 3k f 210 so symbolom	ks	5,00	237,4029	7 152,00	0,00	-5,00	-1 187,0145	-225,5328	-35 760,00	-6 794,40				
31.62.11-818.1	Návestidlo LED 3k f 210 so symbolom	ks	0,00	564,7281	17 013,00	5,00	5,00	2 823,6405	536,4917	85 065,00	16 162,35				
31.62.11/840	Návestidlo 3k f 300 so symbolom + nosič	ks	4,00	584,1466	17 598,00	0,00	-4,00	-2 336,5864	-443,9514	-70 392,00	-13 374,48				
31.62.11-840.1	Návestidlo LED 3k f 300 so symbolom + nosič	ks	0,00	728,8721	21 958,00	4,00	4,00	2 915,4884	553,9428	87 832,00	16 688,08				
Doplnok č.1								7 034,75	1 336,60	211 929,00	40 266,51				

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

88 341,47 €	16 784,88 €	2 661 375,00 Sk	505 661,25 Sk
7 034,75 €	1 336,60 €	211 929,00 Sk	40 266,51 Sk
95 376,22 €	18 121,48 €	2 873 304,00 Sk	545 927,76 Sk

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 602-00 Úprava VO v priestore križovatky

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo ZoD	Cena jednotková		Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH		DPH 19%		Cena bez DPH		DPH 19%	
				EUR	Sk			EUR	Sk	EUR	Sk	EUR	Sk		
744 10	Stožiare VO 12 m - demontáž	ks	9,00	168,7911	5 085,00	10,00	1,00	168,7911	32,0703	5 085,00	966,15				
744 11	Stožiar verejného osvetlenia - 12 m	ks	9,00	1 042,1231	31 395,00	10,00	1,00	1 042,1231	198,0034	31 395,00	5 965,05				
744 36	Svietidlá VO - výbojkové	ks	9,00	182,4670	5 497,00	10,00	1,00	182,4670	34,6687	5 497,00	1 044,43				
Doplnok č.1								1 393,38	264,74	41 977,00	7 975,63				

ZoD 33 879,50 € 6 437,11 € 1 020 653,90 Sk 193 924,24 Sk
 Doplnok č.1 1 393,38 € 264,74 € 41 977,00 Sk 7 975,63 Sk
Cena objektu nová 35 272,88 € 6 701,85 € 1 062 630,90 Sk 201 899,87 Sk

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 604-00 VO v krížovatke ciest I/18 a III/018 105

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Cena jednotková EURO	Cena jednotková SK	Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH EURO	DPH 19% EURO	Cena bez DPH Sk	DPH 19% Sk	
132 71.1	Zemné práce ryha 100 x 120 cm	m3	66,00	25,1610	758,00	33,60	-32,40	-815,2164	-15,4891	-24 559,20	-486,62	
132 71.2	Zemné práce ryha 50 x 80 cm	m3	40,00	34,1565	1 029,00	0,00	-40,00	-1 366,2600	-259,5894	-41 160,00	-7 820,40	
132 71.3	Zemné práce ryha 35 x 80 cm	m3	121,80	33,8246	1 019,00	78,40	-43,40	-1 467,9876	-278,9177	-44 224,60	-8 402,67	
162 72.1	Vodorovné premiestnenie vykopanej zeminy	m3	40,00	1,3610	41,00	53,20	13,20	17,9652	3,4134	541,20	102,83	
388 31	Kábelovod 3-otvorový z rúr PVC DN 150 mm	m	55,00	98,7851	2 976,00	28,00	-27,00	-2 667,1977	-506,7676	-80 352,00	-15 266,88	
743 11.1	Kábel NN - CYKY 4B x 10 mm2	m	990,00	7,6678	231,00	420,00	-570,00	-4 370,6460	-830,4227	-131 670,00	-25 017,30	
744 11	Stožiar verejného osvetlenia - 12 m	ks	17,00	1 042,1231	31 395,00	0,00	-17,00	-17 716,0927	-3 366,0576	-533 715,00	-101 405,85	
744 11.81	Stožiar verejného osvetlenia - 3 m	ks	0,00	466,0610	14 040,55	3,00	3,00	1 398,1830	265,6548	42 121,65	8 003,11	
744 11.82	Stožiar verejného osvetlenia - 4 m	ks	0,00	496,7201	14 964,19	5,00	5,00	2 483,6005	471,8841	74 820,95	14 215,98	
744 36	Svietidlá VO - výbojkové	ks	17,00	182,4670	5 497,00	8,00	-9,00	-1 642,2030	-312,0186	-49 473,00	-9 399,87	
745 70	Uzernnenie	m	600,00	3,6517	107,00	395,00	-205,00	-728,0985	-138,3387	-21 935,00	-4 167,65	
EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,00	1,0000		-0,01	-0,01	-0,0100	-0,0019	0,00	0,00	
Doplnok č.1												
									-26 873,96	-4 966,65	-809 605,00	-149 625,33

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová

44 560,82 € 8 466,56 € 1 342 439,20 Sk 255 063,45 Sk
 -26 873,96 € -4 966,65 € -809 605,00 Sk -149 625,33 Sk
17 686,85 € 3 499,90 € 532 834,20 Sk 105 438,12 Sk

Stavba: I/59 Ružomberok - most 062
 Objekt: 605-00 Prípojka NN pre VO v križovatke ciest I/18 a III/018 105

Doplnok č.1 k ZoD č.3

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Cena jednotková EURO	Cena jednotková Sk	Skutočnosť	Doplnok č.1	Cena bez DPH EURO	DPH 19% EURO	Cena bez DPH Sk	DPH 19% Sk
961 05	Búranie železobetónovej konštrukcie	m3	0,00	113,8219	3 429,00	65,00	65,00	7 398,4235	1 405,7005	222 885,00	42 348,15
Doplnok č.1								7 398,42	1 405,70	222 885,00	42 348,15

ZoD

Doplnok č.1

Cena objektu nová

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

V Žiline 7/ 2009

13 102,07 € 2 489,39 € 394 712,90 Sk 74 995,45 Sk
 7 398,42 € 1 405,70 € 222 885,00 Sk 42 348,15 Sk
20 500,49 € 3 895,09 € 617 597,90 Sk 117 343,60 Sk

Vypracoval : Ing. Miroslava Kuricová