



**Dodatok č.1 k ZoD č. 20-0408/S/2009, 611/6131/2009**  
**na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

---

„Cesta I/75 DEMANDICE - zosuv“

**Č.I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>: Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť Dodatok č.1 k ZoD	: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava, listom GR č. 12673/0001/2007 zo dňa 12.10.2007
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných/právnych	: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Kamila Belošovičová Ing. Rastislav Palkovič
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: SK2021067785
Telefón/Fax	: 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: ViOn, a.s.</b>
Sídlo	: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vložka č.10044/N
Štatutárny orgán	: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
<b>Osoby oprávnené rokovať</b>	
- vo veciach zmluvných/právnych	: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Juraj Petrovič, výrobnobchodný riaditeľ Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie	: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu	: 1260172057/0200
IČO	: 356 261 85
DIČ	: 2020146084
IČ DPH	: SK 2020146084
Telefón	: 037/640 33 33
Fax	: 037/640 33 37
E-mail	: vion.zm@vion.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)



**ČI.II.**  
**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl.4 ods. 4.3 predmetnej ZoD č.20-0408/S/2009, 611/6131/2009, dohodli doplniť alebo upraviť nasledujúce články takto:

2.3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela o navyše práce v zmysle prílohy č.1 k Dodatku č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku nasledovne:

Cena bez DPH podľa ZoD	763.425,20 €
Navyše práce (Dodatok č.1)	76.187,29 €
Spolu	839.612,49 €
DPH 19 %	159.526,37 €
Spolu s DPH	999.138,86 €

Slovom: Deväťstodeväťdesiatdeväťtisícotridsaťosem 86/10

**ČI.III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 20-0408/S/2009, 611/6131/2009 zostávajú v platnosti.
3. Ďalšie dojednania bez písomného podkladu sú neplatné. Zmeny a dodatky v tejto zmluve sú možné iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán. Oznamenie návrhov v rámci tejto zmluvy vyžaduje formu doporučeného listu. Obe zmluvné strany sa vzdávajú odstúpenia od ustanovení bez písomnej dohody.
4. Pre všetky prípadné spory z predmetného právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.
5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z nich 2 sú určené pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa .....2010

V Zlatých Moravciach, dňa .....2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64  
953 01 Zlaté Moravce

.....  
**Viliam Ondrejka**  
predseda predstavenstva ViOn, a.s.

## Tabuľka zobrazujúca navýšenie v %

	Rok	Zmluvná cena bez DPH	Navýšenie v %
Zmluva o dielo č.20-0408/S/2009, 611/6131/2009	2009	763 425,20 €	0%
I.Dodatok	2010	76 187,29 €	9,98%
<b>Spolu:</b>		<b>839 612,49 €</b>	<b>9,98%</b>

 **VION**  
skupina spoločností  
Továrňenská 64  
953 01 Zlaté Moravce

**SLOVENSKA SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Mlyničova 19  
820 05 BRATISLAVA

# ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE DODATKU č.1


ku zmluve č. 20-0408/S/2009 , 611/6131/2009

Na základe ZoD č. 20-0408/S/2009 , 611/6131/2009 Vás žiadame o schválenie dodatku č.1 na stavbe „Cesta I/75 Demandice – zosuv“. V prílohe prikladáme Technickú správu o zvýšení nákladov, rozpočty, stanovisko projektanta a tabuľku o zvýšení nákladov.

S pozdravom

Suchý Peter


ViOn a.s.



## Technická správa o zvýšení nákladov na stavbe : „Cesta I/75 Demandice – zosuv“

Počas realizácie prác na horeuvedenej stavbe sme spolu s technickým dozomom a projektantom dospeli k nasledujúcim rozhodnutiam. Pri realizácii objektu SO -202-00 Oporné múry sa pri výkopových prácach pre zakladanie múru došlo k poznaniu , že základová špára nie je vo vhodnom podloží. Na odkopanom úseku sa nachádzali v základovej špáre zvyšky vegetačnej vrstvy (korene a nevhodná zemina podobná ornici). Po obhliadke staveniska projektant navrhol, že základovú špáru založíme vo väčšej hĺbke, na únosnom podloží. Týmto vznikajú navyše náklady a to vo forme zvýšených objemov výkopových prác a zvýšenia objemu štrkového podsypu pod gabionové koše. Uvedené zmeny sa geodeticky zamerajú do výkresov skutočného vyhotovenia.


K ďalšiemu rozhodnutiu došlo po určitej dobe jednosmernej premávky nad výkopom pre oporné múry na objekte SO – 202 - 00. Pri prejazde nákladných vozidiel vzniklo vážne nebezpečie zosunutia týchto aut smerom do výkopu. Uvedené práce sa prevádzajú v zimnom období, kde je veľké riziko námrazy na ceste a tým spojená veľká pravdepodobnosť šmyku vozidiel. Sklonové pomery vozovky sú v uvedených úsekoch tiež nepriaznivo naklonené smerom do výkopu. Vzhľadom na bezpečnosť a životy pracovníkov pracujúcich vo výkope na výstavbe gabionového múru, sme sa rozhodli pre variant úplného uzavretia cesty I/75. Po prekonzultovaní so všetkými dotknutými stranami, bola navrhnutá obchádzková trasa. Úplné uzavretie cesty bude mať okrem bezpečnostného významu aj vplyv na priebeh ostatných prác, nakoľko je možné rozbehnúť práce na všetkých úsekoch a objektoch.

  
Továrňská 64  
953 01 Zlaté Moravce

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Názov objektu : Naviac práce <b>SO 101 - 00 Cesta, SO 202 - 00 Oporné múry</b>	JKSO :
Stavba :	Názov stavby : <b>Cesta I/75 Demandice, zosuv</b>	KS :
Projektant :	Počet merných jednotiek :	
Objednávateľ :	Náklady na MJ :	
Počet listov :	Zákazkové číslo :	
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>
N	Dodávka celkom	Stážené výrobné podmienky
Z	Montáž celkom	Oborová prírážka
R	HSV celkom	Presun stavebných kapacít
N	PSV celkom	Mimostavenisková doprava
ZRN celkom		Zariadenie staveniska
		Prevádzka investora
HZS		Kompletačná činnosť (IČD)
RN II.a III.hlavy		Ostatné VRN
ZRN+VRN+HZS		VRN celkom
		<b>76 187,29 €</b>
Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis:
Základ pre DPH	19 % :	76 187,29 €
DPH	19 % :	14 475,59 €
<b>CENA ZA OBJEKT CELKOM</b>		<b>90 662,88 €</b>

Poznámka :


  
**V. V. S. s.r.o.**  
 akciová spoločnosť  
 Továrňská 64  
 953 01 Zlaté Moravce

**SLOVENSKA SPRÁVA CIEŤ**  
 Investičná výstavba a správa ciev  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA




**Súpis naviac prác**


Stavba: **Cesta I/75 Demandice - zosuv**  
 Objekt: **SO - 101 - 00 Cesta**

Zhotoviteľ: **ViOn a.s.**  
 Dátum: **4. marca 2010**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Podľa výkazu výmer		
				Množstvo celkom	Cena jednotková bezDPH	Cena celkom
	1	2	3	4	5	6
		<b>Všeobecné položky</b>				
3.	00000104	Dopravné značenie- dočasné	mes.	5,00	11 166,43	55 832,14
		Odpočet položky 00000104 Dopravné značenie-dočasné	mes.	7,00	331,94	-2 323,57
		Odpočet položky 00000105 Dočasná svetelná signalizácia	mes.	7,00	331,94	-2 323,57
		<b>SPOLU :</b>				<b>51 185,00</b>

Za zhotoviteľa:


  
 akciová spoločnosť  
**Továrenská 64**  
**953 01 Zlaté Moravce**


  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA



**Súpis naviac prác**


Stavba: **Cesta I/75 Demandice - zosuv**  
 Objekt: **SO - 202- 00 Oporné múry**

Zhotoviteľ:  
 Dátum:

**ViOn a.s.**  
 4. marca 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bezDPH	Cena celkom bez DPH
1		2	3	4	5	6
<b>Ostatné výkopové práce</b>						
1.	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š.nad 600mm 562*0,4*3,1	m3	697,00	5,15	3 589,55
2.	01040100	Konštrukcie z hornin-skládky 562*0,4*3,1	m3	697,00	0,17	118,49
3.	01040402	Konšt. z hor.- zásyp zo zhutn. 562*0,4*3,1	m3	697,00	15,27	10 643,19
4.	01060204	Premiestnenie vodor. nad 5 km 562*0,4*3,1	m3	697,00	3,98	2 774,06
<b>Špeciálne základové práce</b>						
5.	02060922	Spevň.hor. striekaným žel.-bet. 565*0,4*0,1	m3	22,60	348,54	7 877,00
<b>SPOLU :</b>						<b>25 002,29</b>

Za zhotoviteľa:

  
 akciová spoločnosť  
 T o v á r e n s k á 64  
 953 01 Zateč Moravce

~~SLOVENSKA SPRÁVA CIEĽ~~  
 Investičná výstavba a správa cIEĽ  
 Miletičova 11  
 820 05 BRATISLAVA



**GEOstatik a.s.** Bytčická 32, 012 27 Žilina  
tel., fax:041/7246163, 7246219, e-mail:geostatik@geostatik.sk

**VION a.s.**  
**Továrenská 64**  
**953 01 Zlaté Moravce**

Vybavuje : Ing. Daniel Surový V Žiline 1.12.2009

**Vec : Vyjadrenie k navrhovanému vylúčeniu dopravy na ceste I/75 v katastri obce Demandice**

Vzhľadom na blížiaci sa zimné obdobie sa na predmetnom úseku komunikácie v rekonštrukcii zhoršila situácia ohľadom bezpečnosti cestnej premávky a z toho vyplývajúcej bezpečnosti na pracovisku. S ďalším poklesom teplôt a s výskytom snehových zrážok sa zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd v predmetnom úseku stavby, preto zhotoviteľ stavby VION a.s. v súčinnosti s objednávateľom SSC IVSC Bratislava navrhujú úplné vylúčenie dopravy z predmetného úseku, pričom zhotoviteľ stavby predložil projekt riešenia uzávery s návrhom obchádzkových trás a dopravnej obslužnosti v širších súvislostiach. Navrhované riešenie uzávery zároveň skráti dobu výstavby o cca 3 mesiace.

S navrhovanou celkovou uzáverou súhlasím v plnom rozsahu, nakoľko toto riešenie predstavuje odstránenie rizikových faktorov vyplývajúcich z vedenia cestnej dopravy v jednom jazdnom pruhu v blízkosti hlbokých výkopov staveniska.

V Žiline 1.12.2009

**GEOstatik a.s.**  
⑧ P.O.BOX 138  
012 27 ŽILINA, Bytčická 32  
IČ DPH: SK2020449068

Ing. Daniel Surový  
Zodpovedný projektant



**GEOstatik a.s.** Bytčická 32, 012 27 Žilina  
tel., fax:041/7246163, 7246219, e-mail:geostatik@geostatik.sk

**VION a.s.**  
**Továrenská 64**  
**953 01 Zlaté Moravce**

Vybavuje : Ing. Daniel Surový      V Žiline 15.2.2010

**Vec : Úprava založenia oporných drôtokamenných múrov SO 202-00**


Výkopovými prácami pre založenie oporných drôtokamenných múrov boli zistené odchýlky základovej škáry od predpokladaného stavu uvažovaného v Projektovej dokumentácii. Počas výkopových prác bola zistená väčšia mocnosť povrchových hlín a nevhodného materiálu tvoreného plastickými ílmi zasahujúcimi do základovej škáry, túto skutočnosť nebolo možné zistiť prieskumnými prácami vykonávanými z krajnice cesty.

Vzhľadom na nepriaznivejšie základové pomery je potrebné v týchto miestach prehĺbiť výkop až na únosné podložie (zvetrané až navetrané tufitické pieskovce, čiastočne aj tuhé až pevné hnedé deluviálne íly) a následne zrealizovať hutnený vankúš zo štrkodrvy až po úroveň základovej škáry oporného múru 202-00.

Uvedené zmeny v podzákladi je potrebné zakresliť do Dokumentácie skutočného vyhotovenia.

V Žiline 15.2.2010

Ing. Daniel Surový  
Zodpovedný projektant

  
**GEOstatik a.s.**  
P.O. BOX 138  
012 27 ŽILINA, Bytčická 32  
IČ DPH: SK2020449068