

**Dodatok č.1 k ZoD č. 20-0408/S/2009, 611/6131/2009**  
**na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

„Cesta I/75 DEMANDICE - zosuv“

**Č.I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>: Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť Dodatok č.1 k ZoD	: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava, listom GR č. 12673/0001/2007 zo dňa 12.10.2007
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných/právnych	: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Kamila Belošovičová Ing. Rastislav Palkovič
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: SK2021067785
Telefón/Fax	: 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: ViOn, a.s.</b>
Sídlo	: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vložka č.10044/N
Štatutárny orgán	: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
<b>Osoby oprávnené rokovať</b>	
- vo veciach zmluvných/právnych	: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Juraj Petrovič, výrobný-obchodný riaditeľ Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie	: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu	: 1260172057/0200
IČO	: 356 261 85
DIČ	: 2020146084
IČ DPH	: SK 2020146084
Telefón	: 037/640 33 33
Fax	: 037/640 33 37
E-mail	: vion.zm@vion.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)





**ČI.II.**  
**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl.4 ods. 4.3 predmetnej ZoD č.20-0408/S/2009, 611/6131/2009, dohodli doplniť alebo upraviť nasledujúce články takto:

2.3.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela o naviac práce v zmysle prílohy č.1 k Dodatku č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku nasledovne:

Cena bez DPH podľa ZoD	763.425,20 €
Naviac práce (Dodatok č.1)	76.187,29 €
Spolu	839.612,49 €
DPH 19 %	159.526,37 €
Spolu s DPH	999.138,86 €

Slovom: Deväťstodevät'desiatdeväťtisícstotridsaťosem 86/10

**ČI.III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 20-0408/S/2009, 611/6131/2009 zostávajú v platnosti.
3. Ďalšie dojednania bez písomného podkladu sú neplatné. Zmeny a dodatky v tejto zmluve sú možné iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán. Oznámenie návrhov v rámci tejto zmluvy vyžaduje formu doporučeného listu. Obe zmluvné strany sa vzdávajú odstúpenia od ustanovení bez písomnej dohody.
4. Pre všetky prípadné spory z predmetného právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.
5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z nich 2 sú určené pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa .....2010

V Zlatých Moravciach, dňa .....2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
.....  
**Viliam Ondrejka**  
predseda predstavenstva ViOn, a.s.

  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64  
953 01 Zlaté Moravce


# ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE DODATKU č.1



ku zmluve č. 20-0408/S/2009 , 611/6131/2009

Na základe ZoD č. 20-0408/S/2009 , 611/6131/2009 Vás žiadame o schválenie dodatku č.1 na stavbe „Cesta I/75 Demandice – zosuv“. V prílohe prikladáme Technickú správu o zvýšení nákladov, rozpočty, stanovisko projektanta a tabuľku o zvýšení nákladov.

S pozdravom

Suchý Peter

ViOn a.s. 

  
  
ak-tová spoločnosť  
Továrenská 64  
953 01 Zlíně Moravce




## Technická správa o zvýšení nákladov na stavbe : „Cesta I/75 Demandice – zosuv“

Počas realizácie prác na horeuvedenej stavbe sme spolu s technickým dozorom a projektantom dospeli k nasledujúcim rozhodnutiam. Pri realizácii objektu SO -202-00 Oporné múry sa pri výkopových prácach pre zakladanie múru došlo k poznaniu , že základová špára nie je vo vhodnom podloží. Na odkopanom úseku sa nachádzali v základovej špáre zvyšky vegetačnej vrstvy (korene a nevhodná zemina podobná ornici). Po obhliadke staveniska projektant navrhol, že základovú špáru založíme vo väčšej hĺbke, na únosnom podloží. Týmto vznikajú navyše náklady a to vo forme zvýšených objemov výkopových prác a zvýšenia objemu štrkového podsypu pod gabionové koše. Uvedené zmeny sa geodeticky zamerajú do výkresov skutočného vyhotovenia.

K ďalšiemu rozhodnutiu došlo po určitej dobe jednosmernej premávky nad výkopom pre oporné múry na objekte SO – 202 - 00. Pri prejazde nákladných vozidiel vzniklo vážne nebezpečie zosunutia týchto aut smerom do výkopu. Uvedené práce sa prevádzajú v zimnom období, kde je veľké riziko námrazy na ceste a tým spojená veľká pravdepodobnosť šmyku vozidiel. Sklonové pomery vozovky sú v uvedených úsekoch tiež nepriaznivo naklonené smerom do výkopu. Vzhľadom na bezpečnosť a životy pracovníkov pracujúcich vo výkope na výstavbe gabiónového múru, sme sa rozhodli pre variant úplného uzavretia cesty I/75. Po prekonzultovaní so všetkými dotknutými stranami, bola navrhnutá obchádzková trasa. Úplné uzavretie cesty bude mať okrem bezpečnostného významu aj vplyv na priebeh ostatných prác, nakoľko je možné rozbehnúť práce na všetkých úsekoch a objektoch.


① **VION**  
akciová spoločnosť  
Továrenská 64  
953 01 Zlaté Moravce



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Názov objektu : <b>Naviac práce</b> <b>SO 101 - 00 Cesta, SO 202 - 00 Oporné múry</b>	JKSO :
Stavba :	Názov stavby : <b>Cesta I/75 Demandice, zosuv</b>	KS :
Projektant :	Počet merných jednotiek :	
Objednávateľ :	Náklady na MJ :	
Počet listov :	Zákazkové číslo :	
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkom		Sťažené výrobné podmienky
Z Montáž celkom		Oborová prirážka
R HSV celkom		Presun stavebných kapacít
N PSV celkom		Mimostavenisková doprava
ZRN celkom		Zariadenie staveniska
		Prevádzka investora
HZS		Kompletačná činnosť (IČD)
RN II.a III.hlavy		Ostatné VRN
ZRN+VRN+HZS	<b>76 187,29 €</b>	VRN celkom
Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis:
Základ pre DPH	19 % :	76 187,29 €
DPH	19 % :	14 475,59 €
<b>CENA ZA OBJEKT CELKOM</b>		<b>90 662,88 €</b>

Poznámka :

  
 akciová spoločnosť  
 Továrenská 64  
 953 01 Zlaté Moravce

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA



## REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁC :


Stavba: Cesta I/75 Demandice - zosuv

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: ViOn a.s.

č. objektu	Názov objektu	Cena diela bez DPH	Prestavané do konca predošlého mesiaca	Prestavané za sledovaný mesiac bez DPH	Prestavané celkom bez DPH	Prestavané %	DPH za sledovaný mesiac	DPH od začiatku stavby	Zádržné v sledovanom mesiaci	Zádržné od začiatku stavby
SO 101-00	Cesta	27 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 201-00	Zárubné múry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 202-00	Oporné múry	48 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom za stavbu		76 187,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dňa: 4. marca 2010



Za zhotoviteľa:

Továrenskú 64  
953 01 Zlaté Moravce

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA

## Súpis naviac prác


Stavba: **Cesta I/75 Demandice - zosuv**  
 Objekt: **SO - 101 - 00 Cesta**

Zhotoviteľ:  
 Dátum:

**ViOn a.s.**  
 4. marca 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Podľa výkazu výmer		
				Množstvo celkom	Cena jednotková bezDPH	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	
	<b>Všeobecné položky</b>					
	914002813	Montáž zostáv DZ do 1,5 m2 vrátane rámu	ks	72	38,60	2 779,20 €
	914002812	Montáž zostáv DZ nad 1,5 m2 vrátane rámu	ks	15	91,70	1 375,50 €
	966006211	Demontáž zostáv DZ do 1,5 m2 vrátane rámu	ks	72	7,50	540,00 €
	966006132	Demontáž zostáv DZ nad 1,5 m2 vrátane rámu	ks	15	11,49	172,35 €
		Prenájom zostáv DZ do 1,5 m2	deň	150	72 *1,97	21 276,00 €
		Prenájom zostáv DZ nad 1,5 m2	deň	150	15 *2,67	6 007,63 €
		<b>SPOLU :</b>				<b>32 150,68 €</b>
		Odpočet položky 00000104 Dopravné značenie-dočasné	mes.	7,00	331,94	-2 323,57 €
		Odpočet položky 00000105 Dočasná svetelná signalizácia	mes.	7,00	331,94	-2 323,57 €
		<b>SPOLU :</b>				<b>27 503,54 €</b>

Za zhotoviteľa:

⑪   
 akciová spoločnosť  
 Továrenská 64  
 953 01 Zlaté Moravce

**SLOVENSKA SPRÁVA CIEST**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 07 BRATISLAVA



## Súpis naviac prác

Stavba: **Cesta I/75 Demandice - zosuv**  
 Objekt: **SO - 202- 00 Oporné múry**

Zhotoviteľ:  
 Dátum:

**ViOn a.s.**  
 4. marca 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bezDPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	6
		<b>Ostatné výkopové práce</b>				
01020500		Odkopávky a prekopávky zárezov 230*0,6*5	m3	690,00	1,49	1 028,10 €
01030202		Hĺbené vykopávky rýh š.nad 600mm 562*0,4*3,1	m3	697,00	5,15	3 589,55 €
01040100		Konštrukcie z hornín-skládky 562*0,4*3,1+230*0,6*5	m3	1 387,00	0,17	235,79 €
01040402		Konšt. z hor. - zásyp zo zhutn. 562*0,4*3,1+230*0,6*5	m3	1 387,00	15,27	21 179,49 €
01060203		Premiestnenie vodor. do 5 km 230*0,6*5	m3	690,00	2,32	1 600,80 €
01060204		Premiestnenie vodor. nad 5 km 562*0,4*3,1+230*0,6*5	m3	1 387,00	3,98	5 520,26 €
01080401		Povrchové úpravy terénu, svahovanie 165*0,5	m2	82,50	0,83	68,48 €
		<b>Špeciálne základové práce</b>				
02060905		Spevň. hor.,geotextília a geomrežovinou 165*5	m2	825,00	1,53	1 262,25 €
02060922		Spevň.hor. striekaným žel.-bet. 565*0,4*0,1 + 230*0,6*0,1*1,2	m3	39,20	348,54	13 662,77 €
02060923		Spevň.hor. , spevnenie oceľ. prvkami	ks	65,10	1,66	108,07 €
02060924		Spevň.hor. , spevnenie výstužou	t	0,60	713,67	428,20 €
		<b>SPOLU :</b>				<b>48 683,75 €</b>

Za zhotoviteľa:

  
**ViOn**  
 s.r.o.  
 akciová spoločnosť  
 Továrnská 64  
 953 01 Zlaté Moravce

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESI**  
 Investičná výstavba a správa ciesi  
 Mileničova 19  
 820 05 BRATISLAVA






<b>Dodávateľ</b> <b>Lemus združenie, Eduard Lenčo</b>  <b>Cabajská 28</b> <b>949 01 Nitra</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 30892996      DIČ : 1020385993 IČ DPH : SK1020385993  Živnostenský register Obvodný úrad Nitra č. 403-2107  <b>Vystavil</b> Ing. Musilová Tel.: 037/6510 298 Fax: 037/6513 632 www.lemus.sk  <b>Odberateľ</b> ViOn, a.s. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce  IČO : 36526185      DIČ : 2020146084 IČ DPH : SK2020146084	<b>Faktúra č.</b>	<b>027/10</b>	
	Objednávka č.	005/2010	
	Dodací list č.	B.II.1442/2010	
<b>ViOn, a.s.</b> Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>28.02.2010</b>	<b>28.02.2010</b>	<b>30.03.2010</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	VÚB, a.s.	
	Pobočka	Nitra	
	Číslo účtu	<b>656945162/0200</b>	
	SWIFT	SUBASKBX	
	IBAN	SK75 0200 0000 0006 5694 5162	
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám dočasné dopravné značenie, na stavbe: "Cesta I/75 Demandice"

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dočasné dopravné značenie - február	19	1,00	mes.	11 166,43	11 166,43

Základ pre DPH: 19 %      11 166,43  
Základ pre DPH: 10 %


**LEMUS** združenie  
Eduard Lenčo  
Cabajská 28, 949 01 Nitra  
037/6510 298



Celková suma bez DPH:	<b>11 166,43</b>
DPH: 19 %	<b>2 121,62</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>13 288,05</b>

Podpis a pečiatka

Prílohy: 1x kópia objednávky č. 005/2010



**GEOstatik a.s.** Bytčická 32, 012 27 Žilina  
tel., fax:041/7246163, 7246219, e-mail:geostatik@geostatik.sk

**VION a.s.**  
**Továrenská 64**  
**953 01 Zlaté Moravce**

Vybavuje : Ing. Daniel Surový      V Žiline 1.12.2009

**Vec : Vyjadrenie k navrhovanému vylúčeniu dopravy na ceste I/75 v katastri obce**  
**Demandice**

Vzhľadom na blížiac sa zimné obdobie sa na predmetnom úseku komunikácie v rekonštrukcii zhoršila situácia ohľadom bezpečnosti cestnej premávky a z toho vyplývajúcej bezpečnosti na pracovisku. S ďalším poklesom teplôt a s výskytom snehových zrážok sa zvyšuje riziko vzniku dopravných nehôd v predmetnom úseku stavby, preto zhotoviteľ stavby VION a.s. v súčinnosti s objednávateľom SSC IVSC Bratislava navrhujú úplné vylúčenie dopravy z predmetného úseku, pričom zhotoviteľ stavby predložil projekt riešenia uzávery s návrhom obchádzkových trás a dopravnej obslužnosti v širších súvislostiach. Navrhované riešenie uzávery zároveň skráti dobu výstavby o cca 3 mesiace.

S navrhovanou celkovou uzáverou súhlasím v plnom rozsahu, nakoľko toto riešenie predstavuje odstránenie rizikových faktorov vyplývajúcich z vedenia cestnej dopravy v jednom jazdnom pruhu v blízkosti hlbokých výkopov staveniska.


V Žiline 1.12.2009

**GEOstatik a.s.**  
③ P.O.BOX 128  
012 27 ŽILINA, Bytčická 32  
IČ DPH: SK2020449068

Ing. Daniel Surový  
Zodpovedný projektant



**GEOstatik a.s.** Bytčická 32, 012 27 Žilina  
tel., fax:041/7246163, 7246219, e-mail:geostatik@geostatik.sk



**VION a.s.**  
**Továrenská 64**  
**953 01 Zlaté Moravce**

Vybavuje : Ing. Daniel Surový V Žiline 15.2.2010

**Vec : Úprava založenia oporných drôtokamenných múrov SO 202-00**


Výkopovými prácami pre založenie oporných drôtokamenných múrov boli zistené odchýlky základovej škáry od predpokladaného stavu uvažovaného v Projektovej dokumentácii. Počas výkopových prác bola zistená väčšia mocnosť povrchových hĺn a nevhodného materiálu tvoreného plastickými filmi zasahujúcimi do základovej škáry, túto skutočnosť nebolo možné zistiť prieskumnými prácami vykonávanými z krajnice cesty.

Vzhľadom na nepriaznivejšie základové pomery je potrebné v týchto miestach prehĺbiť výkop až na únosné podložie (zvetrané až navetrané tufitické pieskovce, čiastočne aj tuhé až pevné hnedé deluviálne íly) a následne zrealizovať hutnený vankúš zo štrkodry až po úroveň základovej škáry oporného múru 202-00.

Uvedené zmeny v podzákladí je potrebné zakresliť do Dokumentácie skutočného vyhotovenia.


V Žiline 15.2.2010

Ing. Daniel Surový  
Zodpovedný projektant

  
**GEOstatik a.s.**  
P.O. BOX 138  
012 27 ŽILINA, Bytčická 32  
IČ DPH: SK2020449068

**Tabuľka zobrazujúca navýšenie v %**

	Rok	Zmluvná cena bez DPH	Navýšenie v %
Zmluva o dielo č.20-0408/S/2009, 611/6131/2009	2009	763 425,20 €	0%
I.Dodatok	2010	76 187,29 €	9,98%
<b>Spolu:</b>		<b>839 612,49 €</b>	<b>9,98%</b>

  
**VISION**  
 akciová spoločnosť  
 Továrnska 64  
 953 01 Zlaté Moravce

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA



## Stanovisko

technického dozoru k dodatku č.1 pre realizovanú stavbu „Cesta I/75 Demandice – zosuv

### 1. Objekt SO 202-00 Oporné múry

Počas výkopových prác pre zakladanie oporného múru sa zistilo, že projektovou dokumentáciou pôvodne navrhnutá základová škára nezodpovedá potrebám zaistenia únosného podložia pre založenie oporných drôtokamenných múrov. Z uvedených dôvodov je potrebné prehĺbiť pôvodne plánovaný výkop až do hĺbky únosného podložia v súlade s návrhom zodpovedného projektanta.

### 2. Objekt SO 101-00 Cesta

Stavebné práce boli zahájené v mesiaci október 2009 čiastočnou uzávierkou cesty, ktoré riešenie bolo potrebné upraviť počas výstavby tak, aby v nasledujúcom zimnom období bola vylúčená celková doprava z lokality stavby.

Celkové vylúčenie dopravy z lokality stavby bolo potrebné realizovať, nakoľko práce mali byť uskutočnené na polovici cesty hlbokými výkopmi za účelom vybudovania oporných múrov, hlavne v zimných mesiacoch, pretože hrozilo nebezpečenstvo zosuvu v časti svahu s konštrukciami vozovky.

Výsledkom rôznych pracovných rokovaní bolo vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty I/75 zo strany stavebného úradu KÚ pre CDaPK Nitra pod číslom A/2010/00136 zo dňa 26.1.2010 s platnosťou od 8.2.2010.

K uvedeným zmenám v navýšení stavebných nákladov u objektov SO 202-00 Oporné múry a SO 101-00 Cesta (dočasné dopravné značenia pre vylúčenie celkovej dopravy) týmto dáva technický dozor súhlasné stanovisko.

Dezider Mórocz

Technický dozor

**SLOVENSKA SPRAVA CIEST**  
investičná výstavba a správa ciest  
Miletčova 19  
820 05 BRATISLAVA