



**Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC**

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD 637/6231/2010
Názov materiálu: I/59 Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka
Martinček (vypracovanie inžinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu)
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000, 1110, 1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM [podpis] 18.06.2010
6250	úsek invest. prípravy		Ing. Valent	SÚHLASÍM [podpis] 17.6.2010
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM, na [podpis] 18.6.2010
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM [podpis] 18.6.2010
Generálne riaditeľstvo				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na:

I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskumu a záverečná správa

Číslo objednávateľa: **Z - 637/6231/2010**

Číslo zhotoviteľa: 550-1/2010

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo
Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Tel/Fax
Právna forma | Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
048/4343210, 048/4143424
štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR |
|--|--|

(ďalej len „Objednávateľ“)

- | | |
|--|--|
| 1.2 Zhotoviteľ
Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach cenových

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./Fax | GEOFOS, s.r.o.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka č.3504/L
RNDr. Antonín Matejček, konateľ
Ing. Zuzana Hreusová, konateľ
s právom každého konať samostatne

RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
RNDr. Antonín Matejček
RNDr. Antonín Matejček
ČSOB, a. s. Žilina
č.ú.: 184268633/7500
36 006 980
2020451257
SK2020451257
041/5652 747, 041/5686 126 |
|--|--|

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1** Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.04.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z - 637/6231/2009 a č. zhotoviteľa 550-1/2010, obsahom ktorej je vypracovanie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu „**I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček**“

- 2.1. Vzhľadom na skutočnosti, že k termínu 21.5.2010 bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček (podklady odovzdané zhotoviteľovi dňa 18.5.2010) až dôvodu daždivého počasia a zamokreného terénu v mesiaci 05/2010 (Záznam z pracovného rokovania stavby dňa 21.5.2010), nie je možné realizovať terénne práce, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 až 4 tejto zmluvy do : **31.07.2010 – záverečná správa**“


Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednávateľ:
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
V Žiline, dňa 04.06.2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



RNDr. Antonín Matejček
konateľ spoločnosti

GEOFOS, s.r.o.
Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA
☎/fax: 041 5652747
IČO: 36006818, DIČ: SK20481297

Interné oznámenie

Zn.: 22336/6250/2010

17.6.2010

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Samuelčík Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/59 (R1) Banská Bystrica - Ružomberok (D1) – križovatka Martinček - zdôvodnenie dodatku č. 1 k ZoD č. Z-637/6231/2009		

SSC IVSC útvar investičnej prípravy nemá námietky k návrhu dodatku č.1 na zmenu termínu - posunutie o dva mesiace dodania záverečnej správy IG a HGP .

Dôvody, ktoré uviedol zhotoviteľ sú objektívne. Pre zabezpečenie projektových prác, ktoré sú kvalifikované pre návrh technického riešenia v úrovni DÚR , budú výsledky terénnych prác priebežne dodávané zhotoviteľom.

Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy

Z á z n a m

z pracovného rokovania stavby „I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok, križovatka D1 Martinček, konaného dňa 20.5.2010 v zasadacej miestnosti HBH projekt spol s.r.o. v Banskej Bystrici.

Prítomní: RNDr. Matejček, Geofos s.r.o., Žilina
Ing. Piták, HBH projekt spol. s.r.o., Bratislava
Ing. Valent, SSC, IVSC Banská Bystrica

Pracovné rokovanie bolo zvolané za účelom prerokovania plnenia podmienky Verejného obstarávateľa MDPaT SR na stavbu PPP D1, úseku č. 3 Hubová – Ivachnová, že zabezpečí právoplatné územné rozhodnutie v termíne do 30.6.2010.

K dnešnému dňu bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček. Tieto podklady boli elektronicky odovzdané spoločnosti Geofos s.r.o. Žilina dňa 18.5.2010.

Vzhľadom na meškanie Verejného obstarávateľa v zastúpení SSC, IVSC Banská Bystrica termín spracovania podkladov IGHP nie je reálne splniť.

Na základe uvedeného bolo na dnešnom rokovaní dohodnuté, že z dôvodu daždivého a zamokreného terénu nie je možné určiť termín na terénne práce. Taktiež boli dohodnuté podmienky uvedené v nasledovných bodoch:

A/ Geofos s.r.o. zabezpečí prioritné dodanie výsledkov terénnych prác z územia križovatky Martinček

B/ HBH projekt spol. s.r.o. zabezpečí podklady pre žiadosť o zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie, predbežný GP, objektovú skladbu, zoznam dotknutých pozemkov) v termíne do 11.6.2010.

C/ SSC, IVSC zabezpečí prerokovanie procesného postupu pri zmene územného rozhodnutia na Mestskom úrade v Ružomberku – stavebnom úrade v termíne do 26.6.2010.

D/ Predpokladaný termín dodania IGHP bude v priebehu 5 dní upresnený pre účely spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie.

E/ Geofos s.r.o. predloží SSC, IVSC návrh dodatku k ZoD, ktorý bude zohľadňovať zmenu termínu dodania diela.

F/ HBH spol. s.r.o. dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie v termíne podľa uzatvorenej ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa 21.5.2010
Zapísal: Ing. Valent

GEOFOS S.R.O.
Veľký Diľ 103
010 08 ŽILINA
Tel: 041 777 777
Fax: 041 777 777
IČO: 44111111

21.5.2010