

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - Osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - Číslo účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Štatutárny orgán : Predstavenstvo
 - V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
 - Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová
Ing. Ľubomír Jurov
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
 - Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
 - Číslo účtu : 24402-012/0200
 - Variabilný symbol :
 - IČO : 31 322 000
 - IČ DPH : 2020524770
 - Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II. Predmet Dodatku č.2

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na územné rozhodnutie.
- 2.2 V súlade s ustanovením čl. 5 bod 5.3.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania kompletnej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), nakoľko vznikli objektívne prekážky pri vypracovaní predmetnej dokumentácie nezavinené porušením povinností zhotoviteľa. Prekážky boli spôsobené dlhotrvajúcimi výrazne nepriaznivými klimatickými podmienkami (daždívm počasím). V dôsledku podmočeného, resp. zamokreného územia, prietokov veľkých vôd na rieke Hron nebol v úseku predmetnej stavby možný vstup na poľnohospodársku pôdu a vykonať meračské práce: profilové meranie dna, brehovej časti a príslušných inundačných území rieky Hron až po teleso jestvujúcej cesty I/66 ako nevyhnutého podkladu pre výpočet priebehov hladín rieky Hron (vrátane hladiny Q_{100}) a prieskumné práce (pedologický prieskum, dendrologický, korózný prieskum, doplnujúci IG prieskum). Dodanie uvedených podkladov (hlavne výpočet a prerokovanie výšky Q_{100} toku rieky Hron) podmieňujú návrh nivelety a základné technické riešenie hlavných objektov. Dôležitosť výpočtu priebehu hladiny rieky Hron, prehodnotenie povodňového rizika a jeho aktualizácia z dôvodu zmeny zrážkových pomerov, je potrebné vykonať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313/2010 Z.z., s účinnosťou od 1. júla 2010. Všetky uvedené okolnosti majú vplyv na plnenie harmonogramu prác a svojimi dôsledkami spôsobili meškanie v dodaní projektových podkladov, a následne vypracovania dokumentácie DSZ, DÚR. Z uvedených objektívnych príčin navrhuje zhotoviteľ upraviť čl. 5, bod 5.1.1 nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 11. októbra 2010,
 - dodanie DÚR v termíne do 06. novembra 2010.

Článok III. Dodatok č.2

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy o dielo sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:
- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **11. októbra 2010**
- dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **06. novembra 2010.**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jeho dodatku č. 1, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
SSC IVSC Banská Bystrica
V Banskej Bystrici dňa

.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa *22.01.2010*
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Vo Zvolene dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ①
M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....
Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen na základe
Plnomocenstva č.j. 861/2010-1100/12
zo dňa 01.02.2010