

Dodatok č.1

k zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších
predpisov

Č. objednávateľa: 490/6131/2008

Č. zhotoviteľa: 06/08/10/S

na vypracovanie technickej štúdie pre stavbu:

„Cesta I/51 Levice – obchvat“

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 490/6131/2008 a č. zhotoviteľa 06/08/10/S je:

1. Zmena Čl. 5. v súlade s ustanovením Čl.14 ZoD - zmena termínu dodania z dôvodu zväčšenia a zmeny rozsahu plnenia.
2. Zmena Čl. 7 v súlade s ustanovením Čl.14 ZoD – z dôvodu zväčšenia a zmeny rozsahu predmetu plnenia.

Zdôvodnenie: V zmysle súťažných podkladov sa trasa obchvatu mesta Levice v smere od Nitry začínala v križovatke ciest I/51 a III/05153 v zmysle ÚP mesta Levice. Zhotoviteľ takto navrhnuté varianty prezentoval na SSC Bratislava 5.11.2008. Na tomto rokovaní SSC zmenila svoju vstupnú požiadavku a žiadala napojenie riešiť tak, aby sa preferoval priamy smer cesty I/51. Z toho vyplynula nutnosť prepracovania vstupu do mesta Levice. Trasa sa predĺžila o cca 250 m a vstup bol riešený cez dve križovatky. Toto riešenie bolo odsúhlasené na SSC Bratislava 13.11.2008. Mesto Levice však s uvedeným riešením nesúhlasilo a vznieslo požiadavku na napriamanie vstupu do mesta. Na pracovnom rokovaní s SSC-IVSC Bratislava bolo dňa 28.1.2009 dohodnuté, že súhlasia s prepracovaním začiatku obchvatu v smere od Nitry s tým, že je potrebné predĺžiť trasu o cca 500 m a zmeniť polohu navrhnutých križovatiek tak, aby sa prístup do mesta napriamil. Vzhľadom k tomu, že ide o zmenu vstupných údajov a zväčšenie rozsahu prác súhlasil zástupca SSC-IVSC Bratislava s Dodatkom k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Ž e m b e r a generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Ing. Viliam Žák riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. 5. 2006.
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických:	Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy Ing. Marta Vitkovičová, oddelenie investičnej prípravy
IČO:	003328
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000135433/8180



- 1.2 ZHOTOVITEL':**
(obchodné meno a adresa) HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
Česká republika
- Štatutárny zástupca: **Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti**
- Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ
Ing. Ivan Budík, konateľ, finančný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
Ing. Martin Svetlánsky, HIP
- Bankové spojenie: Komerční banka a. s. Brno – mesto
Číslo účtu: 1557041-621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
IČ DPH: CZ44961944
Telefón/fax: 00420 549 123 411/ 00420 549 123 456
e-mail: hbh@hbh.cz
Zapísaný: V Obchodnom registri Krajského súdu v Brne
Oddiel C, Vložka č.3996
- Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom: HBH Projekt spol. s r.o.–organizačná zložka Slovensko
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
- Sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: Zahraničná osoba zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka 1131/B
- Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Píták
- Bankové spojenie: KB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 27-9964200227/8100
IČO: 31 815 332
DIČ: 2021760334
IČ DPH: SK2021760334
Tel./Fax: 00421 255 642 595-6 / 00421 255 642 597
e-mail: v.pitak@hbhprojekt.sk , m.svetlanky@hbhprojekt.sk
ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5. Termín dodania

Čl.5 Termín dodania sa mení a dopĺňa v bode 5.1 nasledovne

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozšírenom rozsahu a obsahu definovanom v čl. 2 a 3 ZoD a Dodatku č.1 ZoD do **30.04.2009**

Čl. 7. Cena diela a platobné podmienky

Čl. 7 Cena diela a platobné podmienky sa mení a dopĺňa v bode 7.1 o body 7.1.1, 7.1.2 a 7.1.3 nasledovne

- 7.1.1 Cena predmetu plnenia podľa ZoD predstavuje

Cena (bez DPH)	1 098 980,00.-Sk	36 479,45.-€
19% DPH	208 806,20.-Sk	6 931,10.-€
Cena celkom vrátane DPH	1 307 786,20.-Sk	43 410,55.- €

- 7.1.2 Cena Dodatku č.1 ZoD predstavuje:

Cena (bez DPH)	149 980,00.-Sk	4 978,43.-€
19% DPH	28 496,20.-Sk	945,90.-€
Cena celkom vrátane DPH	178 476,20.-Sk	5 924,33.-€

7.1.3 Cena predmetu plnenia s Dodatkom č.1 ZoD predstavuje:

Cena (bez DPH)	1 248 960,00.-Sk	41 457,88 €
19% DPH	237 302,40.-Sk	7 877,00 €
Cena celkom vrátane DPH	1 486 262,40.-Sk	49 334,88 €

Slovom: **Jedemiliónštyristoosemdesiatšesttisícdivošešťdesiatdva slovenských korún 40/100 Štyridsaťdeväťtisícristotridsaťštyri euro 88/100**

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je príloha č. 1

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami

Tento Dodatok č. 1 k zmluve má tri strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa 490/6131/2008 a č. zhotoviteľa 06/08/10/S. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Prílohy: Č. 1 – Špecifikácia ceny prác

Za objednávateľa

V Bratislave, dňa **27. 02. 2009**


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa



Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

TECHNICKÁ ŠTÚDIA - Dodatok č. 1

Činnosť	Sk/h		€ /h		Sk/h		€ /h		Sk/h		€ /h		Cena celkom ZoD v Sk	Cena Dodatok č.1 v Sk	Cena celkom s Dodatkom č.1 v Sk	Cena celkom s Dodatkom č.1 v €
	Štúdia ZoD				Štúdia Dodatok č.1				Potrebný počet hodín							
	1100	850	470	1100	850	470	1100	850	470	1100	850	470				
TECHNICKÁ ŠTÚDIA																
A Sprievodná správa	50	20											679 750,00 Sk	93 420,00 Sk	773 170,00 Sk	25 664,54 €
B Technicko - ekonomické vyhodnotenie	20	25											72 000,00 Sk		72 000,00 Sk	2 389,96 €
C Výkresy	200	350	100										43 250,00 Sk		55 810,00 Sk	1 852,55 €
D Prílohová časť													564 500,00 Sk		645 360,00 Sk	21 422,03 €
Dopravný prieskum	30	40	70										409 830,00 Sk	26 400,00 Sk	126 300,00 Sk	4 192,39 €
Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum		45	57										65 040,00 Sk	0,00 Sk	65 040,00 Sk	2 158,93 €
Hluková štúdia		46	50										62 600,00 Sk	0,00 Sk	62 600,00 Sk	2 077,94 €
Ermisná štúdia		40	50										57 500,00 Sk	0,00 Sk	57 500,00 Sk	1 908,65 €
Výpočty smerového výskového vedenia trás variantov	0	0											0,00 Sk	26 400,00 Sk	26 400,00 Sk	876,32 €
Seizmický prieskum		25	30										35 350,00 Sk	0,00 Sk	35 350,00 Sk	1 173,41 €
Archeologický zisťovací výskum		0	17										7 990,00 Sk	0,00 Sk	7 990,00 Sk	265,22 €
Ďalšie doplňujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie	30	57											81 450,00 Sk	0,00 Sk	81 450,00 Sk	2 703,64 €
Dokladová časť	0	0	20										9 400,00 Sk		13 160,00 Sk	436,83 €
Celkový počet hodín																
Navrhovaná cena bez DPH													1 248 960,00 Sk		41 457,88 €	
DPH													237 302,40 Sk		7 877,00 €	
Navrhovaná cena s DPH													1 486 262,40 Sk		49 334,88 €	

V Brne, dňa 30.1. 2009

Ing. Radovan Hrnčif
riadiť a kopať spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest

Mileričova 19
820 05 BRATISLAVA
90-

27.02.2009

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riadiť SSC IVSC Bratislava