



Interné oznámenie

Zn.: /6251/2009

6.4.2009

<b>Odosielateľ:</b> Org. zložka: 6251 Meno: Senko Tel.: 048/4343231	<b>Príjemca:</b> Org. zložka: 6231 meno: Ing. Hasprová tel.: 048/4343210	<b>Na vedomie:</b>
<b>Vec</b>	<b>Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat</b> - vyjadrenie k ZoD, dodatku č. 12	

K Vami predloženému dodatku č. 12 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 37/140 – Ša/DP/2004, č. zhotoviteľa 7214 - 00 stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat“ predkladáme nasledovné stanovisko:

Dodatok č. 12 k ZoD rieši navýšenie projektových prác v súlade s našimi objednávkami č. 3817/2008/6251 zo dňa 30.9.2008 a č. 897/2008/6251 zo dňa 12.11.2008 pričom rozsah prác je definovaný v prílohe č. 1, predloženého dodatku ku ktorej uvádzame nasledovné zdôvodnenie:

#### **Časť „D“ Písomnosti a výkresy objektov digitálny dokument (zmena DSP)**

Aktualizácia koordinačnej situácie a sú vyvolané zmenami technického riešenia stavebných objektov predmetnej stavby.

#### **SO 019 – 00 Asanácie RD v Rudlovej:**

Zmena technického riešenia bola vyvolaná nesúhlasom p. Tomášeka (majiteľa susednej nehnuteľnosti) voči technickému riešeniu asanácie RD p. Sanitrára. P. Tomášek podal námietku voči stavebnému konaniu (povoleniu na odstránenie stavby) ako dotknutý účastník stavebného konania. Na pracovnom rokovaní zo dňa 21.10.2008 za jeho účasti bol dohodnutý ďalší postup asanácie, ktorý sa premietol do technického riešenia stavebného objektu. Jedná sa o spracovanie opatrení aby vplyvom asanácie nedošlo k poškodeniu nehnuteľnosti p. Tomášeka, statického posúdenia a stavebných úprav po asanácii RD p. Sanitrára.

#### **SO 030 – 01 Spätná rekultivácia dočasných záberov pôdy**

Predmetný stavebný objekt tvoril prílohu žiadostí o dočasné odňatie PPF adresovanú na Obvodný pozemkový úrad. Na základe konzultácie referentmi pozemkového úradu bol z ich strany vyslovený nesúhlas k objektom spätnej rekultivácie. Jej spracovanie podľa ich informácií bolo v rozpore s platnými predpismi (hlavne časť Bilancia skrývky), hoci naša organizácia a projektant disponovali súhlasným stanoviskom Výskumného ústavu pôdoznalectva SR, ktorý uvedené objekty posudzoval. Na základe uvedených skutočností bolo riešenie stavebných objektov prepracované v zmysle usmernení a požiadaviek Obvodného pozemkového úradu v Banskej Bystrici.

#### **SO 111 – 00 Úprava cesty I/66 pre SAD /zmena júl 2008/**

S uvedeným stavebným objektom súvisia tiež SO 651, 652, 657, 670, 697 – inžinierske siete a tiež doplnok k geometrickému plánu pre majetkoprávne vysporiadanie stavby. Zmena technického riešenia uvedených objektov bola vyvolaná zmenou technického riešenia v úseku križovatky III/06634 Sásová až po koniec úseku stavby. Dopravné riešenie, ktoré bolo odsúhlasené vydaním územného rozhodnutia bolo pri odsúhlasovaní DSP spochybnené zástupcami OR PZ ODI a Krajským úradom pre CD a PK, ktorý žiadali posunutie vjazdu MK vpravo a tiež majitelia pozemku podmienili uzavretie zmlúv s týmto riešením.

#### **Zmena SO 520 - 00, 525 - 00, 526 - 00**

Technická zmena predmetných stavebných súvisí so zapracovaním už zrealizovaných častí stavebných objektov (realizované v rámci akcie „príprava územia“) do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá slúžila ako podklad k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

### **Digitalizácia a spracovanie súborov objektov**

Kompletizácia zmien a doplnkov technického riešenia bola vyvolaná požiadavkou MDPaT SR o poskytnutie elektronickej formy dokumentácie pre uchádzačov koncesnej súťaže. Nakoľko naša organizácia mala v tom čase len digitálnu verziu s pôvodným technickým riešením uvedené bolo zabezpečiť u projektanta formou objednávky.

### **Zmena rozpisiek so zmenou názvu stavby na obaloch objektov**

V súvislosti so zmenou názvu stavby z pôvodného „I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“ na nový názov „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat“, ktorý bol potvrdený zmenou rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. RV – SÚ – 24242/08/Bob. zo dňa 18.6.2008, právoplatnosť nadobudlo dňa 22.7.2008 a vydaním stavebného povolenia MDPaT SR pod č. 115761/2008 – 2331/z. 36521 zo dňa 8.9.2008, právoplatnosť nadobudlo dňa 1.10.2008 bolo potrebné prepracovať rozpisky na vrchných doskách resp. obaloch stavebných objektov. Poznnamenávame, že zmena názvu stavby bola aj pre účely územného konania, kedy sa stavba uvádzala ako R1 Banská Bystrica – severný obchvat. Podobne sa menili aj rozpisky v dokumentácii pre stavebné povolenie v troch vyhotoveniach z dôvodu zmien názvu stavby.

### **MOK na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici (TŠ)**

Firmy Kurta s.r.o., ABC klíma s.r.o. a MV SR register evidencie obyvateľstva, kde nie je doriešené dopravné pripojenie k objektu podmieňovali uzavretie kúpnych a nájomných zmlúv doriešením dopravnej obsluhy do ich areálov z oboch smerov. Podobne nebola doriešená organizácia dopravy po vybudovaní severného obchvatu a zjednosmernenie cesty cementáreň – pripojenie na rýchlostnú cestu R1. Uvedené bude riešiť technická štúdia MOK na Partizánskej ceste.

K rozsahu hodinových sadziieb a cene dodatku nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho obsahom.

Pripomíname, že požiadavky na dopracovanie zmien DSZ, DÚR, DSP a iných zmien technického riešenia, ktoré vyplynuli z vyvlastňovacích konaní, stavebných konaní, z rozhodnutí o odňatí pozemkov z PPF, boli operatívne zabezpečované spracovateľom projektovej dokumentácie, pričom sa postupovalo podľa zásad dohodnutých na úrovni riaditeľa SSC a riaditeľa DPP a.s. divízie Zvolen, že tieto práce budú uzavreté dodatkom č. 12 po ukončení procesu prípravy stavby a odovzdaní staveniska.

Ing. Juraj Valent  
námestník úseku investičnej prípravy

Interné oznámenie

Zn.: 236/6250/2009

14.5.2009

<b>Odosielateľ:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	<b>Príjemca:</b> SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Hasprová Tel.:	<b>Na vedomie:</b>
<b>Vec:</b> Cesta pre motorové vozidlá I/66 ( R1 ) Banská Bystrica – severný obchvat - ZoD č. 7214-00, stanovisko k listu DPP a.s. č. 398/09-2500/7214-00 zo dňa 4.5.2009		

K návrhu dodatku č. 12 sme sa písomne vyjadrili dňa 6.4.2009 v ktorom sme podľa jednotlivých objektov vysvetlili dôvody pre súhlas s návrhom dodatku č. 12 k ZoD.

V zdôvodnení DPP a.s. sa uvádzajú argumenty a dôvody spracovania dodatku č. 12. V každom prípade uvedené písomné stanoviská zhodne uvádzajú, že požiadavky MDPT SR sekcie PPP, bolo treba operatívne zabezpečovať a to riešením a predkladaním zmien doplnkov technickej dokumentácie stavby. Pretože požiadavky MDPT SR neboli podávané súhrnne, ale v rôznych termínoch, nemohli sme ich predvídať ani rozsahom, ani v termínoch.

Na spoločnom jednaní riaditeľov DPP a.s. a SSC IVSC bol vzájomne odsúhlasený postup, že po ukončení procesu posudzovania zo strany poradcu MDPT SR resp. iných požiadaviek, budú práce projektanta riešené dodatkom č. 12 k uzavretej zmluve.

Spomínané požiadavky nemohli byť zabezpečené riadnym procesným postupom, t.j. prijatím a schválením návrhu dodatku pred jeho plnením.

Vzhľadom k tomu, nemáme k zdôvodneniu DPP a.s. žiadne pripomienky.

**Ing. Juraj Valent**  
námestník úseku investičnej prípravy

## Dodatok č. 12

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**37/30/140-Ša/DP/2004**

**7 2 1 4 - 00**

**Číslo ZoD objednávateľa**

**Číslo ZoD zhotoviteľa**

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:  
**„Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica - severný obchvat“**

Na základe Uznesenia vlády SR č. 1016 zo dňa 28.11.2007, bola stavba I/66 Banská Bystrica – severný obchvat zaradená medzi vybrané úseky nadradenej cestnej infraštruktúry a následne zaradená do zoznamu projektov financovaných formou PPP. V súlade s ustanovením čl. 16 a 21 zmluvy o dielo (ďalej tiež ZoD), listami objednávateľa č. 38317/2008/6251, zo dňa 30.9.2008 a č. 897/2008/6251, zo dňa 12.11.2008, predmetom dodatku č. 12 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 7214-00 a č. objednávateľa 37/30/140-Ša/DP/2004, sú projektové práce na stupni DSP, ktoré sú špecifikované a zdôvodnené v prílohe č. 1, dodatku č. 12 k ZoD. Rozsah a cena prác boli prerokované a odsúhlasené s objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 12 k ZoD:

### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ               | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST   |
| Sídlo                           | Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Štatutárny orgán                | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ   |
| Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | : Ing. Peter Polešenský,<br>riaditeľ Slovenskej správy ciest,<br>Investičná výstavba a správa ciest<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica   |
| Osoby oprávnené na rokovanie    |  |
| - vo veciach zmluvných          | : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného<br>obstarávania   |
| - vo veciach technických        | : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu<br>Dalibor Senko, pracovník oddelenia investičnej<br>a predinvestičnej prípravy stavieb  |
| Bankové spojenie                | : Štátna pokladnica  |
| číslo účtu                      | : 7000135433/8180  |
| IČO                             | : 00 33 28   |
| DIČ                             | : 2021067785   |
| Telefón/ fax                    | : 048/4143 368, 048/4143 424   |
| E-mail                          | : eva.savelova@ssc.sk  |
| Právna forma:                   | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou<br>listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej<br>neskorších zmien a doplnení. |

ďalej len „objednávateľ“

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1.2. Zhotoviteľ:  | : DOPRAVOPROJEKT, a.s.   |
| Sídlo:            | Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava   |
| Právna forma:     | akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  |
| Štatutárny orgán: | <b>Predstavenstvo a.s.</b>   |
| V zastúpení:      | Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva<br>a generálny riaditeľ a.s.<br>Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva<br>a obchodno-technický riaditeľ a.s. |

Osoby oprávnené na rokovanie	
-vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu Ing. Jana Kapsiarová, HIP – mosty
- vo veciach cenových	: JUDr. Ľudmila Šupková, vedúca odboru financovania a controllingu
Bankové spojenie	: VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu	: 24402 – 012/0200
IČO	: 31 322 000
DIČ	: 2020524770
IČ DPH	: SK2020524770
Telefón/fax	: 045/5203301, 045/5203388
E-mail	: dppzv@dopravoprojekt.sk dpplm@dopravoprojekt.sk

**d'alej len „zhotoviteľ“**

## **Čl.2 Predmet zmluvy**

**Článok 2 sa dopĺňa o nový bod 2.1.4 s nasledovným znením:**

2.1.4 Dodatkom č.12 k ZoD č. objednávateľa 37/30/140-Šá/DP/2004 a č. zhotoviteľa 7214-00 sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č.12 k ZoD, v súlade s prílohou č. 1 k dodatku č. 12 - špecifikáciou ceny prác, vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo na stupni DSP, v rozsahu:

Časť D Písomnosti a výkresy objektov – digitálny dokument, Zmena DSP

- SO 019-00 Asanácia RD v Rudlovej,
- SO 030-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov pôdy v k.ú. Senica a Sásová,
- SO 111-00 Úprava cesty I/66 pri SAD,
- zmena DSP stavebných objektov 651-00, 652-00, 657-00, 670-00, 697-00,
- zmena DRS stavebných objektov 520-00, 525-00, 526-00 so zohľadnením už realizovaných častí týchto objektov,
- premietnutie zmien DSP objektov do majetkoprávnej dokumentácie,
- zapracovanie zmien technického riešenia na stupni DSP, do digitálnej formy dokumentácie,
- v súvislosti so zmenou názvu stavby z „I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“, na nový názov „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat“, prepracovanie rozpisiek, podľa upresnenia objednávateľa,

Časť TP: MOK na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici (TŠ)

pre stavbu:

**„Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica - severný obchvat“.**

## **Čl.4 Rozsah a obsah**

**Článok 4 sa dopĺňa o nové body 4.2.3 a 4.7.5 s nasledovným znením:**

4.2.3 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2, bod 2.1.4 dodatku č. 12 k zmluve o dielo, je špecifikovaný v objednávkach objednávateľa SSC IVSC Banská Bystrica č. 38317/2008/6251, zo dňa 30.9.2008 a č. 897/2008/6251, zo dňa 12.11.2008. Dielo bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa.

4.7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dielo podľa článku 2, bod 2.1.4 tohto dodatku č. 12 k ZoD, v počtoch vyhotovení:

Kompletná dokumentácia DSP:	6 x
Technická štúdia:	6 x
Doplnok ku geometrickým plánom:	6 x
Zmena obálok:	3 x

#### Čl.6 Termín plnenia

Článok 6 sa dopĺňa o nový ods. 6.7 s nasledovným znením:

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 4 tohto dodatku č. 12 k ZoD v termíne :

Prerokovanie dokumentácia DSP do:	do 20.3.2009
Kompletná dokumentácia DSP do:	do <b>30.3.2009</b>

#### Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 sa v ods. 8.1 dopĺňa novými bodmi 8.1.13 a 8.1.14 s nasledovným znením:

8.1.13 Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 4 tohto dodatku č. 12 k ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

**Cena za práce podľa dodatku č.12:**

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Zmena DSP	21 227,52 €	4 033,23 €	25 260,75 €
	639 500,00 Sk	121 505,00 Sk	761 005,00 Sk
<b>Cena diela celkom podľa dodatku č. 12</b>	<b>21 227,52 €</b>	<b>4 033,23 €</b>	<b>25 260,75 €</b>

Slovom: Dvadsaťpäťtisícvestošešťdesiat eur, 75 centov

- Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 12 k ZoD. Použitá hodinová sadzba je v súlade s uzatvorenou ZoD a prepočítaná konverzným kurzom 1€ = 30,1260 SKK.

8.1.14 Cena prác za zhotovenie diela podľa ZoD včítane dodatkov 1 až 12 – rekapitulácia

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	1 651 875,93 €	313 856,43 €	1 965 732,36 €
	49 764 414,00 Sk	9 455 238,70 Sk	59 219 652,70 Sk
Dokumentácia na ponuku	1 549 620,92 €	294 427,98 €	1 844 048,90 €
	46 683 880,00 Sk	8 869 937,20 Sk	55 553 817,20 Sk
Aktualizácia dokumentácie stavebného zámeru	19 513,62 €	3 707,59 €	23 221,21 €
	587 867,40 Sk	111 694,80 Sk	699 562,20 Sk
<b>Cena diela celkom</b>	<b>3 221 010,47 €</b>	<b>611 992,00 €</b>	<b>3 833 002,47 €</b>
	97 036 161,40 Sk	18 436 870,70 Sk	115 473 032,10 Sk

Slovom: Trimiliónyosemstotridsaťtritisíc dve eurá, 47 centov.

Jednostopäťnásťmiliónovštyristosedemdesiattritisíc tridsať dva Sk, 10 hal.

**Čl. 23 Záverečné ustanovenia**

**Čl. 23 sa dopĺňa o nový ods. 23.12 s nasledovným znením:**

23.12 Dodatok č. 12 k ZoD č. objednávateľa 37/30/140-Šá/DP/2004 a č. zhotoviteľa 7214-00, má štyri strany a prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 12 o dvoch stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD č. objednávateľa 37/30/140-Šá/DP/2004 ≈ č. zhotoviteľa 7214-00 a dodatkov k nej, týmto dodatkom č. 12 neriešené, sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32

.....  
**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

.....  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

.....  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



Príloha č. 1

Dodatok č. 12 k ZoD č. 7214-00 "I/66 Banská Bystrica - severný obchvat", zmena DSP

Špecifikácia ceny prác:

Časti dokumentácie	€/h	€/h	€/h	Cena spolu v Sk	Cena spolu v €	
	22,9038	19,2525	14,6053			
	Sk/h	Sk/h	Sk/h			
	690	580	440			
Potrebný počet hodín						
<b>D</b>	<b>Písomnosti a výkresy objektov-digítálny dokument (Zmena DSP)</b>	<b>344</b>	<b>345</b>	<b>78</b>	<b>471 780,00 Sk</b>	<b>15 660,2331 €</b>
a	Aktualizácia koordináčnej situácie na meračskom a majetkopr. podklade	16	16	4	22 080,00 Sk	732,92 €
b	Výkresy	264	207	44	321 580,00 Sk	10 674,50 €
019-00	Asanácia RD v Rudlovej	96	24		80 160,00 Sk	2 660,82 €
030-01	Spátna rekultivácia dočasných záberov pôdy v k.ú, Senica a Sásová		54	24	41 880,00 Sk	1 390,16 €
111-00	Úprava cesty I/66 pri SAD, zmena júl 2008	78	32	6	75 020,00 Sk	2 490,21 €
	1 Technická správa	6	2		5 300,00 Sk	175,93 €
	2 Situácia	6	8	2	9 660,00 Sk	320,65 €
	3 Pozdĺžny profil		2		1 160,00 Sk	38,51 €
	5 Priečno rezy	2	2		2 540,00 Sk	84,31 €
	6 Dopravné značenie	6	2		5 300,00 Sk	175,93 €
	7.2 Obslužná plocha ORL	2			1 380,00 Sk	45,81 €
	7.5 Vjazd na poľnú cestu v km 0,575 vpravo	32	10	4	29 640,00 Sk	983,87 €
	8 Vytýčovací výkres	4	2		3 920,00 Sk	130,12 €
	Zmena názvu stavby na rozpisiek	4			2 760,00 Sk	91,62 €
	Rokovania	16	4		13 360,00 Sk	443,47 €
	Zmena SO 651-00, 652-00, 657-00, 670-00, 697-00	74	16	6	62 980,00 Sk	2 090,55 €
	Zmena SO 520-00, 525-00, 526-00	16	81	8	61 540,00 Sk	2 042,76 €
c	Doplňok ku GP ( TZ, DZ, RZ,VB)		98	30	70 040,00 Sk	2 324,90 €
d	Digitalizácia a spracovanie súborov objektov (podľa dod.11 a 12)	32	20		33 680,00 Sk	1 117,97 €
e	Zmena rozpisiek so zmenou názvu stavby na obaloch objektov	16	4		13 360,00 Sk	443,47 €
f	Rokovania	16			11 040,00 Sk	366,46 €
<b>TP</b>	<b>MOK na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici (TS)</b>	<b>196</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>167 720,00 Sk</b>	<b>5 567,2848 €</b>
A	Sprievodná správa	40	24		41 520,00 Sk	1 378,21 €
B	Rozpočet	20	16		23 080,00 Sk	766,12 €
C	Výkresy					
1	Prehľadná situácia M 1: 10 000,	8	4		7 840,00 Sk	260,24 €
2	Situačné schéma križovatky M 1: 1 000	20			13 800,00 Sk	458,08 €
3	Pozdĺžny profil trasy v M 1: 1000/100	16			11 040,00 Sk	366,46 €
4	Vzorové priečne rezy	12			8 280,00 Sk	274,85 €
5	Charakteristické priečne rezy (vetiev a objektov) M 1: 100	16	4		13 360,00 Sk	443,47 €
6	Prehľadná situácia študovaných variantov	20	8		18 440,00 Sk	612,10 €
E	Doklady (rokovania, podklady, konzultácie)	44			30 360,00 Sk	1 007,77 €
<b>CENA BEZ DPH SPOLU</b>		<b>540</b>	<b>401</b>	<b>78</b>	<b>639 500,00 Sk</b>	<b>21 227,52 €</b>
DPH 19 %					121 505,00 Sk	4 033,23 €
<b>CENA S DPH SPOLU</b>					<b>761 005,00 Sk</b>	<b>25 260,75 €</b>

Poznámka: Hodinové sadzby, podľa tarifných tried, súhlasia so sadzbami v ZoD č. objednávateľa 37/30/140-Ša/DP/2004 a č. zhotoviteľa 7214-00

Rekapitulácia ceny diela

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH	Cena s DPH v €
DSP podľa ZoD + dod. č. 1 - 11	1 630 648,41 €	309 823,20 €	1 940 471,61 €	1 940 471,61 €
	49 124 914,00 Sk	9 333 733,70 Sk	58 458 647,70 Sk	
DSP podľa dod. č. 12	21 227,52 €	4 033,23 €	25 260,75 €	25 260,75 €
	639 500,00 Sk	121 505,00 Sk	761 005,00 Sk	
Dokumentácia na stavebné povolenie -celkom	1 651 875,93 €	313 856,43 €	1 965 732,36 €	1 965 732,36 €
	49 764 414,00 Sk	9 455 238,70 Sk	59 219 652,70 Sk	
Dokumentácia na ponuku	1 549 620,92 €	294 427,98 €	1 844 048,90 €	1 844 048,90 €
	46 683 880,00 Sk	8 869 937,20 Sk	55 553 817,20 Sk	
Aktualizácia dokumentácie stavebného zámeru	19 513,62 €	3 707,59 €	23 221,21 €	23 221,21 €
	587 867,40 Sk	111 694,80 Sk	699 562,20 Sk	
<b>Cena diela celkom</b>	<b>3 221 010,47 €</b>	<b>611 992,00 €</b>	<b>3 833 002,47 €</b>	<b>3 833 002,47 €</b>
	97 036 161,40 Sk	18 436 870,70 Sk	115 473 032,10 Sk	

Konverzný kurz 1€ =

30,1260 SKK

**Poznámky k prílohe č.1:****Časť D : Pisomnosti a výkresy objektov-digitálny dokument (Zmena DSP)**

Zmeny a doplnky technického riešenia objektov a súvisiacich častí dokumentácie na stupni DSP vyplynuli z požiadaviek MDPaT na minimalizáciu rozsahu vyvolaných investícií, dodatočných požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a subjektov v stavebnom konaní, požiadaviek na urýchlenie majetkoprávnej prípravy, ako aj dodatočnú koordináciu so stavbami iných investorov v danom exponovanom území.

Zmeny a doplnky dokumentácie DSP boli premietnuté do súhrmných príloh, majetkoprávnej dokumentácie digitálnych podkladov pre výber koncesnej spoločnosti.

- a) Zapracovanie zmien DSP objektov podľa bodu b) do koordinačnej situácie stavby
- b) SO 019-00 Zapracovanie požiadaviek majiteľa RD v súvislosti s asanáciou susedného objektu uplatnených v stavebnom konaní.  
SO 030-01 Zmena dokumentácie rekultivácií PPF v súlade s aktuálnymi predpismi a požiadavkou OPÚ na rozdelenie katastr. územia uplatnenou v stavebnom konaní.  
SO 111-00 Zapracovanie požiadavky MDPT SR na minimalizáciu rozsahu vyvolaných investícií v polohe prístupovej cesty so súčasným znížením rozsahu záberov do príľahlých pozemkov.
- c) Premietnutie zmien DSP objektov do majetkoprávnej dokumentácie.
- d) Digitalizácia a spracovanie súborov objektov do požadovaného formátu na CD nosič (podklad pre výber koncesionára)
- e) Formálna úprava dokumentácie DSP súvisiaca so zmenou názvu stavby na rýchlostnú cestu R1 na už vyexpedovanej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia.
- f) Rokovania, konzultácie s objednávateľom a dotknutými orgánmi a organizáciami pri spracovaní zmien dokumentácie DSP.

**Časť TP: MOK na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici (TŠ)**

V súlade s požiadavkami subjektov uplatnených v rámci stavebného konania bol v skrátenej technickej štúdií preukázaný možný výhľadový spôsob riešenia dopravnej situácie v nadväznosti na stavbu severného obchvatu Banskej Bystrice.