

VN, TN, Rg. Zelen
3x C.M.R.
1/2007

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/18 VRANOV NAD TOPLŤOU KRIŽOVATKA

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.mája 2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Zhotoviteľ : „Združenie CMR – Eurovia Cesty “
Vytvorené spoločnosťami : C.M.R. Slovakia, s.r.o. – hlavný partner združenia
EUROVIA - Cesty, a.s. – partner združenia

Zastúpené : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice


Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008 na základe vzájomnej dohody takto:



ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 2 nasledovne :

Zmluvná cena (bez DPH)	: 1 863 145,22 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	: 96 217,86 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	: 115 995,26 EUR
Upravená zmluvná cena (bez DPH)	: 2 075 358,34 EUR
DPH 19 %	: 394 318,08 EUR

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 2 469 676,42 EUR

Slovom: Dvamiliónyštyristošesťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatšesť euro, 42 centov.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 k ZoD je príloha číslo 1 - Rekapitulácia ceny po objektoch.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008, nezmenené týmto dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 879/6350/2007/08/07, zo dňa 22.2.2008.

Dodatok č. 3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Dátum: 11. 12. 2009

Za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
MESTSKÝ ÚRAD
Košice
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 11. 12. 2009

Za zhotoviteľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
MESTSKÝ ÚRAD
Košice
Ing. Bohdan Kušvara
osoba oprávnená za
„Združenie CMR – Eurovia Cesty“



REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Príloha k dodatku č.3 k ZoD č.879/6350/2007/08/07

Stavba : I/18 Vranov nad Topľou - križovatka / ZTR č. 2 /

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Pover. v zastúpení : Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárske nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ : Združenie C.M.R. - Eurovia Cesty

Číslo objektu	Názov objektu	RN stavby ponuka v EUR	RN stavby DPH 19% v EUR	RN stavby s DPH v EUR	ZTR č.1 bez DPH v EUR	ZTR č.1 DPH 19% v EUR	ZTR č.1 s DPH v EUR	ZTR č.2 bez DPH v EUR	ZTR č.2 DPH 19% v EUR	ZTR č.2 s DPH v EUR	RN uprav. zmluv. ceny bez DPH v EUR	RN uprav. zmluv. ceny s DPH v EUR	RN uprav. zmluv. ceny DPH 19% v EUR	RN uprav. zmluv. ceny s DPH v EUR	RN stavby s DPH v SKK
000-10	Všeobecné položky	32 530,37	6 180,77	38 711,14							32 530,37	38 711,14	6 180,77	38 711,14	1 166 211,81
010-00	Vegetačné úpravy	29 027,35	5 515,20	34 542,55				-7 657,23	-1 454,87	-9 112,10	21 370,12	25 430,44	4 060,32	25 430,44	766 117,52
020-00	Priprava územia	80 635,61	15 320,77	95 956,38							80 635,61	95 956,38	15 320,77	95 956,38	2 890 781,78
030-00	Rekultivácia	7 152,23	1 358,92	8 511,15							7 152,23	8 511,15	1 358,92	8 511,15	256 407,02
100-00	Úprava jestvujúcej komunikácie I/18	455 316,75	86 510,18	541 826,93							455 316,75	541 826,93	86 510,18	541 826,93	16 323 078,17
101-00	Prepoj. komunikácia - Bemoláková	192 515,45	36 577,94	229 093,39							192 515,45	229 093,39	36 577,94	229 093,39	6 901 667,33
	Doplňok č.1 Násyp recyk.materiálu	0,00	0,00	0,00	92 199,96	17 517,99	109 717,96				92 199,96	109 717,96	17 517,99	109 717,96	3 305 363,18
201-00	Oporný múr v km 0,110-0,365 na I/18	496 362,39	94 308,85	590 671,24							496 362,39	590 671,24	94 308,85	590 671,24	17 794 561,90
	Doplňok č.1 Obsyp op.múra.RD/DZ	0,00	0,00	0,00				49 346,06	9 375,75	58 721,82	49 346,06	58 721,82	9 375,75	58 721,82	1 769 053,43
202-00	Oporný múr v km 0,106,71-0,142,71	26 955,42	5 121,53	32 076,95							26 955,42	32 076,95	5 121,53	32 076,95	966 350,19
250-00	Ochrana vodovodu DN 1000	42 422,11	8 060,20	50 482,31							42 422,11	50 482,31	8 060,20	50 482,31	1 484 711,16
	Ochrana vodov. DN 1000 ZTR č.2	0,00	0,00	0,00				116 728,54	22 178,42	138 906,96	116 728,54	138 906,96	22 178,42	138 906,96	4 184 711,16
301-00	Úrovňové práce v žkm 12,858	47 385,44	9 003,23	56 388,67							47 385,44	56 388,67	9 003,23	56 388,67	1 698 765,18
PS 01	Zabezpeč.zar.priecest v ž.km12,858	365 556,02	69 455,64	435 011,66							365 556,02	435 011,66	69 455,64	435 011,66	13 105 161,38
PS 02	Elektrická prípojka zabez.zariadenia	5 047,39	959,00	6 006,39							5 047,39	6 006,39	959,00	6 006,39	180 948,63
520-00	Preložka (ochrana) kanalizácie	6 953,22	1 321,11	8 274,33							6 953,22	8 274,33	1 321,11	8 274,33	249 272,52
601-00	Preložka VN 22 KV	28 025,48	5 324,84	33 350,32							28 025,48	33 350,32	5 324,84	33 350,32	1 004 711,78
	Doplňok č.1 Preložka VN 22 Kv	0,00	0,00	0,00	2 039,67	387,54	2 427,20				2 039,67	2 427,20	387,54	2 427,20	73 121,93
602-00	Preložka stožiarovej traf. 22/0,4	14 049,53	2 669,41	16 718,94							14 049,53	16 718,94	2 669,41	16 718,94	503 674,81
	Doplňok č.1 Prel.stožiar.traf.22/0,4	0,00	0,00	0,00	1 978,22	375,86	2 354,09				1 978,22	2 354,09	375,86	2 354,09	70 919,24
603-00	Preložka NN rozvodov	2 529,86	480,67	3 010,53							2 529,86	3 010,53	480,67	3 010,53	90 695,33
660-00	Verejn. osvetlenie	25 325,97	4 811,93	30 137,90							25 325,97	30 137,90	4 811,93	30 137,90	907 934,50
670-00	Ochrana diaľkového kábla	5 354,63	1 017,38	6 372,01							5 354,63	6 372,01	1 017,38	6 372,01	191 963,16
	Spolu:	1 863 145,22	365 997,99	2 217 142,81	96 217,86	18 281,39	114 499,25	115 995,26	22 039,10	138 034,36	2 075 358,34	2 469 676,42	394 318,08	2 469 676,42	74 401 471,96

V Luboticiach, dňa 09 / 2009

Ing. Bohdan Kušvara

osoba oprávnená za

" Združenie C.M.R. - Eurovia Cesty

Bardejovská 13

080 06 LUBOTICE

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Bardejovská 13

080 06 LUBOTICE