

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená rokovať : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing. Hana Hasprová**, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : **Ing. Juraj Valent**, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - V zastúpení : Predstavenstvo
 - Osoby oprávnené na rokovanie : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - vo veciach zmluvných : **Ing. Bartolomej Šechný**, podpredseda predstavenstva
 - vo veciach technických : **a obchodno-technický riaditeľ a.s.**
 - vo veciach cenových : **Ing. Stanislav Gabryš**, člen predstavenstva a.s.
 - Bankové spojenie : **a riaditeľ divízie Zvolen**
 - Číslo účtu : **Ing. Ivan Gábryš**, **Ing. Jana Kapsiarová**
 - Variabilný symbol : **Ing. Ľubomír Jurov**
 - IČO : **JUDr. Ľudmila Šupková**
 - IČ DPH : **VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská**
 - Tel./Fax : **24402-012/0200**
 - : **31 322 000**
 - : **2020524770**
 - : **02/50234111, 045 5203301;**
 - : **02/55421878, 045/5203388**

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

12/1

Článok II.**Predmet Dodatku č.2**

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na územné rozhodnutie.
- 2.2 V súlade s ustanovením čl. 5 bod 5.3.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania kompletnej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), nakoľko vznikli objektívne prekážky pri vypracovaní predmetnej dokumentácie nezavinené porušením povinností zhotoviteľa. Prekážky boli spôsobené dlhotrvajúcimi výrazne nepriaznivými klimatickými podmienkami (daždívm počasím). V dôsledku podmočeného, resp. zamokreného územia, prietokov veľkých vôd na rieke Hron nebol v úseku predmetnej stavby možný vstup na poľnohospodársku pôdu a vykonať meračské práce: profilové meranie dna, brehovej časti a príslušných inundačných území rieky Hron až po teleso jestvujúcej cesty I/66 ako nevyhnutého podkladu pre výpočet priebehov hladín rieky Hron (vrátane hladiny Q_{100}) a prieskumné práce (pedologický prieskum, dendrologický, korózný prieskum, doplnujúci IG prieskum). Dodanie uvedených podkladov (hlavne výpočet a prerokovanie výšky Q_{100} toku rieky Hron) podmieňujú návrh nivelety a základné technické riešenie hlavných objektov. Dôležitosť výpočtu priebehu hladiny rieky Hron, prehodnotenie povodňového rizika a jeho aktualizácia z dôvodu zmeny zrážkových pomerov, je potrebné vykonať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313/2010 Z.z., s účinnosťou od 1. júla 2010. Všetky uvedené okolnosti majú vplyv na plnenie harmonogramu prác a svojimi dôsledkami spôsobili meškanie v dodaní projektových podkladov, a následne vypracovania dokumentácie DSZ, DÚR. Z uvedených objektívnych príčin navrhuje zhotoviteľ upraviť čl. 5, bod 5.1.1 nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 11. októbra 2010,
 - dodanie DÚR v termíne do 06. novembra 2010.

Článok III.**Dodatok č.2**

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy o dielo sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:
- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **11. októbra 2010**
- dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **06. novembra 2010.**

Článok IV.**Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jeho dodatku č. 1, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

SSC IVSC Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 13. 8. 2010

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa 22.01.2010

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Vo Zvolene dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen na základe
Plnomocenstva č.j. 861/2010-1100/12
zo dňa 01.02.2010