

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

37/30/140-Šá/DP/2004

7214-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

„R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ Dodatok č. 5

Predmetom dodatku č. 5 je zmena termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie a dielčia úhrada za vypracované a odovzdané projektové práce v súlade s rokovaním v predmete zákazky na NDS, a.s., Bratislava za prítomnosti zástupcov MDPaT SR dňa 17.10.2005. Zmena vyplynula z dôvodu potreby záväzného stanoviska k zaradeniu stavby do siete rýchlostných ciest, resp. ciest I. triedy a stanoveniu kategórie cesty, ktoré vydajú MDPaT SR a NDS, a.s., Bratislava.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Objednávateľ: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc. , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. ,
podpredseda predstavenstva |
| | Právna forma: | |
| | Štatutárny orgán: | |
| | Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: | JUDr. Jana Ježíková, právnik
Ing. Viliam Piták, Ing. Pavol Gašperan |
| | Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: | UniBanka filiálka Bratislava
7698851/1200
35 919 001
2021937775
SK2021937775 |
| | | (ďalej len objednávateľ“) |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B
Predstavenstvo a.s.
Ing. arch. Gabriel Koczkáš , predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný , podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s. |
| | Štatutárny orgán:
V zastúpení: | |
| | Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie: | Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu
Všeobecná úverová banka a.s.
pobočka Bratislava - Dunajská |

číslo účtu:	24402-012/0200
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Telefón:	045/520 33 01
Fax:	045/520 33 88
e-mail:	dppzv@dopravoprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

čl. 6 TERMÍNY PLNENIA

Článok 6 sa mení nasledovne: v bode 6.1.1 sa dopĺňajú nové body 6.1.1.1 a 6.1.1.2 a body 6.1.2 a 6.1.3 sú s nasledovným znením:

6.1.1.1 DSP, stavebné objekty podľa prílohy č. 1 tohto dodatku do:	10.12.2005
6.1.1.2 DSP, ostatné stavebné objekty tohto dodatku do:	28.04.2006
6.1.2 DRS:	30.08.2006
6.1.3 DP termín bude upravený dodatkom k tejto ZoD po vydaní stavebného povolenia	

čl. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉPODMIENKY

Čl.8 odsek 8.1 sa dopĺňa o bod 8.1.1.b s nasledovným znením:

8.1.1.b Dielčia fakturácia za odovzdanú a protokolárne prevzatú projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 6, bod 6.1.1.1 a podľa prílohy č. 1 dodatku č. 5 k tejto ZoD bude fakturovaná v termíne do 12.12.2005

čl. 23 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 23 sa dopĺňa o odsek 23. 4 s nasledovným znením:

23.4 Dodatok č. 5 má dve strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00≈37/30/140-Šá/DP/2004 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

04. 01. 2006
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

.....
 Ing. Dušan Faktor, CSc
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa 21.11.2005

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Bratislava
 Divízia Zvolen
 M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....
 Ing. Stanislav Gabryš
 riaditeľ divízie Zvolen
 na základe poverenia 7092/04-10/12
 z 2.11.2004

.....
 Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
 podpredseda predstavenstva

7214 - 00 R1 Banská Bystrica - severný obchvat

Príloha č. 1 k dodatku č. 5

DSP, DP

Por.č.	Druh prác	580	440	410	350	Cena spolu
1.	Archeologický prieskum		40	40		34 000
2.	Koróznny a geoelektrický prieskum		100	61		69 010
3.	časť "F" vytyč.sieť 2.triedy, stabilizácia	100	80		100	128 200
	Práce spolu	100	220	101	100	231 210

5

1